



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
157	08/07/2024	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di programma FSC 2000-2006. APQ Infrastrutture per i Sistemi urbani - III Atto Integrativo. Intervento: "Recupero Centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex Convento dei Celestini". Soggetto attuatore Comune di Novi Velia- Cod. SU3- SA17- CUP B54D07000040002. Modifica Decreto Dirigenziale n.586 del 16.07.2008, determinazioni finali e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. in data 09.02.2006, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16.02.2000, è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani – III Protocollo aggiuntivo";
- b. tale Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Recupero Centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex Convento dei Celestini" Cod. SU3-SA17 - CUP B54D07000040002 - nel Comune di Novi Velia (SA) per un importo di € 1.000.000,00 interamente a valere sulle risorse FAS assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 20/04;
- c. con Decreto dirigenziale n. 165 del 28.02.2006, sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 983 del 27.12.2006 si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € 500.000,00, corrispondente al 50% dell'importo assentito, per il finanziamento dell'intervento in questione;
- e. con nota prot. n. 2634 del 11.06.2008 il Comune di Novi Velia ha trasmesso copia della Determina Dirigenziale – Ufficio tecnico comunale n. 53 del 11.06.2008 di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, a rettifica della Determina n. 52 del 05.07.2007, per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, come di seguito riportato:

	Q.E. post gara – Determina n. 53 del 11.06.2008
A. Somme per Lavori a ribasso d'asta	€ 711.188,48
B. Ribasso d'asta in sede di gara 26,370%	€ 187.540,40
C. Oneri per la sicurezza	€ 13.714,88
TOTALE (A-B+C)	€ 537.362,96
D. Somme a disposizione	
1. Per acquisizione immobile	€ 72.490,00
2. Per spese generali	€ 81.180,00
2.a Per incentivo UTC 2% ex art. 18 L. 109/94	€ 14.498,07
3. Per accantonamento 7% aggiudicazione	€ 37.615,41
4. Per IVA sui lavori e accantonamento	€ 57.497,84
5. Per IVA su spese tecniche il 20% di 2	€ 16.236,00
6. Per imprevisti	
	€ 18.202,22
Totale D	€ 297.719,54
Totale finanziamento	€ 835.082,50
Per somme economizzate	€ 164.917,50
TOTALE PROGETTO	€ 1.000.000,00

- f. con il Decreto Dirigenziale n. 586 del 16.07.2008, si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per l'importo di € 835.082,50 ed alla liquidazione della somma di € 125.262,38 a titolo di 1^a rata, pari al 15% dell'importo definitivo assentito, nonché all'impegno degli ulteriori € 335.082,50 a completamento della copertura finanziaria dell'intervento;
- g. con Determinazione del responsabile del Settore Tecnico LL. PP. n. 14 del 04.03.2009 il Comune di Novi Velia ha approvato una perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett.c) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.ss.mm.ii, della quale si riporta di seguito il relativo quadro economico;

	Q.E. Perizia di Variante – Determina n. 14 del 04.03.2009
A. LAVORI	
- Lavori a base d'asta	€ 711.188,48
- A detrarre ribasso d'asta in sede di gara 26,370%	€ 187.540,40
In uno	€ 523.648,08
- Oneri per la sicurezza	€ 13.714,88
TOTALE LAVORI	€ 537.362,96
B. SOMME A DISPOSIZIONE	

1. Spese tecniche	€ 82.483,00
2. Incentivo RUP ex art. 18	€ 14.498,07
3. Per lavori perizia il 7% di A	€ 50.743,24
4. Per IVA sui lavori il 10% di A) + 3)	€ 58.810,62
5. Per IVA su spese tecniche il 20% di 1)	€ 16.496,60
6. Acquisizione immobili	€ 72.490,34
7. Imprevisti	€ 2.197,68
8. Per somme economizzate	€ 164.917,50
Sommano	€ 462.637,04
TOTALE PROGETTO	€ 1.000.000,00

- h. con D.D. n. 219 del 20.04.2012, n. 861 del 27.12.2012, n. 111 del 20.06.2018, n. 276 del 30.11.2018, si è provveduto a liquidare le ulteriori rate del finanziamento, per un importo complessivamente erogato dalla Regione Campania, considerando anche la prima rata, di € 793.328,38;

PREMESSO, altresì, CHE

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

RILEVATO CHE

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Novi Velia, contrassegnato dal codice SU3 - SA17, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 552428 del 16.11.2023, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Novi Velia un termine per la trasmissione della documentazione propedeutica alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, precisando che, in

assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalità telematica - il giorno 12.12.2023 alle h. 10.00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;

- c. con nota prot. n. 7434 dl 07.12.2023, assunta al protocollo regionale con n. 594503 del 07.12.2023, il Soggetto Attuatore ha chiesto una proroga di 15 gg. per la trasmissione della documentazione richiesta;
- d. con nota prot. n. 599395 del 12.12.2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01), nell'accordare la proroga richiesta, ha fissato il nuovo termine per la trasmissione al 04.01.2024;
- e. con note prot. n. 74 del 03.01.2024 e prot. n.156 del 08.01.2024, acquisite rispettivamente al protocollo reg. n. 13926 del 10.01.2024 e n. 38658 del 23.01.2024, il Comune di Novi Velia ha trasmesso, la documentazione richiesta, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione dell'opera finanziata;
- f. con nota prot. n. 30514 del 18.01.2024 la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) ha comunicato la sospensione della suddetta verifica in loco, al fine di poter effettuare l'opportuna istruttoria sulla documentazione trasmessa;
- g. con nota prot. n. 189200 del 15.04.2024, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore, evidenziando che, a fronte di un importo inizialmente assentito di € 835.082,50, era stata erogata la somma di € 793.328,38, ma risultava rendicontato e ammissibile a valere sulle risorse FSC 2000-2006 per la realizzazione dell'opera finanziata solo l'importo di € 773.000,45;
- h. con la medesima nota, l'Amministrazione regionale ha comunicato, che in mancanza di controdeduzione e/o integrazioni, il Comune di Novi Velia avrebbe dovuto restituire la somma di € 20.327,93, pari alla differenza tra l'importo erogato e quello effettivamente documentato ed ammissibile;

CONSIDERATO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate del finanziamento, per un ammontare complessivo di € 793.328,38;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D n. 165 del 28.02.2006, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera, nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, il certificato di regolare esecuzione e la rendicontazione finale delle spese sostenute;
- c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l'importo finale per la realizzazione dell'opera “Recupero Centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex Convento dei Celestini”. Cod. SU3- SA17 pari complessivamente a € 773.000,45, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- d. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006:
 - alla lett. M) dispone che *“gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”*;
 - alla lettera N) prevede che *“ogni eccedenza di spesa rispetto all'impegno definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”*;
- e. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	QE post gara Det. 53 del 11.06.2008	QE variante Det. 14 del 04.03.2009	Importo rendicontato	Importo riconoscibile	Importo a carico del S.A.
LAVORI	€ 537.362,96	€ 588.106,19	€ 571.389,30	€ 533.665,88	€ 37.723,42
Lavori	€ 523.648,08	€ 523.648,08	€ 571.389,30	€ 533.665,88	€ 37.723,42
Variante		€ 50.743,24			
Costi per la sicurezza	€ 13.714,88	€ 13.714,88			
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 297.719,54	€ 246.976,31	€ 271.430,67	€ 239.334,57	€ 32.096,10
IVA su lavori + IVA su	€ 57.497,84	€ 58.810,62	€ 57.138,90	€ 53.366,56	€ 3.772,34

accantonamento					
Acquisizione immobile	€ 72.490,00	€ 72.490,34	€ 75.595,25	€ 72.490,34	€ 3.104,91
spese generali (incluso incentivo UTC ex art.18)	€ 95.678,07	€ 96.981,07	€ 116.407,45	€ 96.981,07	€ 19.426,38
iva su spese generali	€ 16.236,00	€ 16.496,60	€ 22.289,07	€ 16.496,60	€ 5.792,47
Imprevisti	€ 18.202,22	€ 2.197,68			
Accantonamento 7%	€ 37.615,41				
TOTALE GENERALE SPESE	€ 835.082,50	€ 835.082,50	€ 842.819,97	€ 773.000,45	€ 69.819,52

RILEVATO CHE per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale relativo all'intervento "Recupero Centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex Convento dei Celestini". Cod. SU3- SA17 è rideterminato in € 773.000,45, a fronte della maggiore somma già erogata, pari a € 793.328,38;

VERIFICATO CHE i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33.2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- di dover rideterminare, alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore e a parziale modifica del D.D. n. 586 del 16.07.2008, l'importo finale del finanziamento dell'intervento "Recupero Centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex Convento dei Celestini" -Cod. SU3- SA17- CUP B54D07000040002- in € 773.000,45, a fronte dell'importo originariamente assentito pari ad € 835.082,50;
- di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento relativamente all'intervento di cui trattasi in € 62.082,05 (composta per € 20.327,93, quale quota della V rata già corrisposta, e per € 41.754,12, quale rata di saldo non corrisposta);
- di dover disimpegnare la somma di € 41.754,12 a valere sull'impegno n. 3240002616 assunto con Decreto Dirigenziale n. 297 del 03/11/2021 sul capitolo U02484 del bilancio gestionale 2024;
- di dover recuperare nei confronti del Comune di Novi Velia la somma già liquidata di € 20.327,93, considerata non ammissibile all'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione trasmessa;
- di dover stabilire che il Comune di Novi Velia provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 20.327,93, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Cod. SU3- SA17- "Recupero Centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex Convento dei Celestini" - CUP B54D07000040002- ed alla trasmissione di copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
- di dover stabilire fin d'ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
- la L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018 – Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017;
- la L.R. n. 24 del 28 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2024";
- la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";

- i. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania – Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 143 del 12/07/2022 nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare, alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore e a parziale modifica del D.D. n. 586 del 16.07.2008, l'importo finale del finanziamento dell'intervento “Recupero Centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex Convento dei Celestini” -Cod. SU3- SA17- CUP B54D07000040002- in € 773.000,45, a fronte dell'importo originariamente assentito pari ad € 835.082, 50;
2. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento relativamente all'intervento di cui trattasi in € 62.082,05 (composta per € 20.327,93, quale quota della V rata già corrisposta, e per € 41.754,12, quale rata di saldo non corrisposta);
3. di disimpegnare la somma di € 41.754,12 a valere sull'impegno n. 3240002616 assunto con Decreto Dirigenziale n. 297 del 03/11/2021 sul capitolo U02484 del bilancio gestionale 2024;
4. di recuperare nei confronti del Comune di Novi Velia la somma già liquidata di € 20.327,93, considerata non ammissibile all'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione trasmessa;
5. di stabilire che il Comune di Novi Velia provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 20.327,93, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Cod. SU3- SA17- “Recupero Centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex Convento dei Celestini” - CUP B54D07000040002 - ed alla trasmissione di copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
6. di stabilire fin d'ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;
7. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
8. di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta ed alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Novi Velia.

Somma