



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Somma Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>206</b>	<b>05/07/2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***FSC 2000-2006 - Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale - II Atto Integrativo. Intervento: Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative. (Cod. NS 21) Soggetto attuatore: Comune di S. Marzano sul Sarno. Determinazioni finali e liquidazione saldo.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a. in data 19.07.2005 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma siglata tra il Ministero dell'Economia e delle finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania, l'Accordo di Programma Quadro: "Sviluppo Locale – Il Atto Integrativo", finalizzato all'attuazione di iniziative per l'accrescimento della dotazione infrastrutturale necessarie allo sviluppo nell'Agro Nocerino Sarnese;
- b. il suddetto Accordo prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 1.300.000,00, in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative" (Cod. NS.21);
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005 sono state fissate le prescrizioni a cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con nota prot. n. 8940 del 11.10.2005, acquisita a protocollo regionale n. 38378 del 16.01.2006, e con nota prot. n. 11706 del 23.12.2005, assunta a protocollo regionale n. 1066550 del 29.12.2005, il Soggetto attuatore ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione provvisoria del finanziamento de quo;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 26 del 17.01.2006 si è provveduto, pertanto, all'assegnazione – in via provvisoria – del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative", contrassegnato dal codice NS-21, in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno, per l'importo di euro 1.300.000,00;
- f. il suindicato Decreto Dirigenziale n. 159/2006, alla lettera K) subordina l'assegnazione definitiva del finanziamento nonché l'erogazione della prima rata pari al 15 % dell'importo complessivo, alla presentazione, da parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
- g. con nota prot. n. 1420 del 16.02.2006, acquisita a protocollo regionale n. 153428 del 17.02.2006, il Comune di S. Marzano sul Sarno ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 16.02.2006, con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto di lavori, come di seguito riportato:

	<b>Q.E. post gara</b>
Lavori	713.294,56
<b>Totale Lavori</b>	<b>713.294,56</b>
<b><i>Somme a disposizione</i></b>	
IVA lavori (10%)	71.329,46
Spese tecniche-generalì (12%)	125.715,36
IVA su spese tecniche-generalì (20%)	22.414,96
Imprevisti	14.409,17
Accantonamenti (7%)	49.930,62
Iva su accantonamenti	4.993,06
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>288.792,63</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1.002.087,19 €</b>

- h. con il Decreto Dirigenziale n. 171 del 02.03.2006 si è provveduto all'assegnazione definitiva, in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno, in qualità di Soggetto attuatore, del finanziamento di euro 1.002.087,19 per la realizzazione dell'intervento "Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative", contrassegnato dal codice NS.21, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- i. con il medesimo D.D. n. 171/2006 si è, altresì, provveduto a disimpegnare – ai soli fini programmatici - le economie derivanti dal ribasso d'asta, paria a euro 297.912,81 e, contestualmente, si è disposta l'erogazione della prima rata del finanziamento di euro 150.313,08 pari al 15% dell'intero finanziamento assentito;
- j. con i Decreti Dirigenziali n. 549 del 03.07.2006, n. 257 del 17.04.2007, n. 937 del 07.09.2007, e, infine, n. 100 del 14.06.2011 si è provveduto all'erogazione della seconda, terza, quarta e quinta rata del finanziamento assentito per un importo complessivo di euro 951.982,84;

**PREMESSO, altresì, che**

- a. il Comune di S. Marzano sul Sarno, con le Delibere di Giunta Municipale n. 111 del 20.09.2006 e n. 5 del 22.04.2010, ha approvato, rispettivamente, la perizia di variante, al fine di migliorare la fruibilità dell'opera finanziata a causa di esigenze sopravvenute ed imprevedibili, e la perizia di assestamento finale;
- b. la suindicata perizia di variante e di assestamento finale hanno determinato una rimodulazione del quadro economico originario, come di seguito riportato:

	<b>Q.E. I perizia di variante</b>	<b>Q.E. perizia di assestamento finale</b>
Lavori	763.104,72	763.104,72
<b>Totale Lavori</b>	<b>763.104,72</b>	<b>763.104,72</b>
<b><u>Somme a disposizione</u></b>		
IVA lavori (10%)	76.310,47	76.310,47
Spese tecniche-general (12%)	125.715,36	125.715,36
IVA su spese tecniche- general (20%)	22.414,96	22.414,96
Imprevisti	15.246,10	14.541,68
Accantonamenti (7%)	-	
Iva su accantonamenti	-	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>239.622,85</b>	<b>238.982,47</b>
<b><u>Totale Intervento</u></b>	<b>1.002.087,19</b>	<b>1.002.087,19</b>

**PREMESSO, infine, che**

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite *in loco* presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

## **CONSIDERATO CHE**

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno, contrassegnato dal codice NS-21, nonostante il lungo lasso temporale dalla concessione del finanziamento, non risultava ancora concluso l'*iter* amministrativo sotteso al finanziamento *de quo* mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 577018 del 22.11.2022, l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall'indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l'opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell'intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica – fissata il giorno 15.12.2022 alle h. 12:00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. attesa la mancata trasmissione, da parte dell'Ente comunale, della documentazione finale richiesta entro il termine concesso, con nota prot. n. 609788 del 07.12.2022, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha comunicato al Soggetto attuatore lo svolgimento delle verifiche in loco – in modalità telematica - il giorno 15.12.2022 alle h. 12:00, espletata dai funzionari della suindicata Direzione Generale individuati ai sensi del D.D. n. 4 del 15/01/2020, successivamente, integrato dai Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022;
- d. con nota prot. n. 66607 del 07.02.2023, sono stati comunicati gli esiti della precitata verifica, invitando il Comune di S. Marzano sul Sarno a trasmettere, entro il termine di venti giorni, la documentazione concordata in sede di verifica propedeutica alla chiusura dell'*iter* amministrativo sotteso al finanziamento, rappresentando, contestualmente, che, in caso di mancata produzione della documentazione richiesta, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;
- e. con nota prot. n. 6348 del 30.03.2023, acquisita a protocollo regionale n. 181420 del 04.04.2023, il Soggetto attuatore ha provveduto ad adempiere agli obblighi di rendicontazione, previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante l'ultimazione dell'opera finanziata e la rendicontazione dei costi sostenuti durante il corso dell'esecuzione dei lavori;

## **CONSIDERATO, infine, che**

- a. con nota prot. n. 194176 del 12.04.2023, l'Amministrazione regionale, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore, evidenziando che, coerentemente con i criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, per la realizzazione dell'opera finanziata, l'importo finale ammissibile - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 – è pari ad € 975.094,26;
- b. con la precitata nota prot. n. 194176/2023, si è, altresì, rappresentato di dover procedere all'erogazione del saldo finale, in favore del Soggetto attuatore, pari all'importo di € 23.111,42;
- c. con la suindicata nota prot. n. 194176/2023, si è, infine, invitato il Comune di S. Marzano sul Sarno a rendicontare – successivamente all'erogazione del saldo da parte dell'Ente regionale – l'importo di € 61.558,28, afferenti al saldo delle spese tecniche-generalì, non ancora liquidate da parte del Soggetto attuatore per carenza di fondi, come documentato nella Scheda "D";

## **ATTESO che**

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 951.982,84;
- b. l'Ente esecutore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata, nonché il conseguimento delle

finalità previste nell'Accordi di Programma Quadro di riferimento e la correlata rendicontazione finale supportata dai rispettivi giustificativi di spesa;

- c. dalla documentazione prodotta risultano spese ammissibili pari ad € 975.094,26, di cui € 61.558,28, attinenti al saldo delle spese tecnico-general, non ancora liquidate dal Comune di S. Marzano sul Sarno per carenza di fondi;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 159/2005, alla lettera K) prevede che "il saldo finale del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese";
- e. pertanto, in base alla documentazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Q.E. perizia di assestamento finale	Q.E. rendicontazione
Lavori	763.104,72	748.473,09
<b>Totale Lavori</b>	<b>763.104,72</b>	<b>748.473,09</b>
<b><u>Somme a disposizione</u></b>		
IVA lavori (10%)	76.310,47	74.847,31
Spese tecniche-general (12%)	125.715,36	70.979,65
IVA su spese tecniche-general (20%)	22.414,96	14.195,93
Imprevisti	14.541,68	5.040,00
Accantonamenti (7%)	-	-
Iva su accantonamenti	-	-
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>238.982,47</b>	<b>89.043,24</b>
<b><u>Totale Intervento</u></b>	<b>1.002.087,19</b>	<b>913.535,98</b>
<b><u>Importo erogato</u></b>	<b>€ 951.982,84</b>	
<b><u>Importo da liquidare</u></b>	<b>€ 23.111,42</b>	

- f. al termine dell'istruttoria è stato, contestualmente, comunicato di dover erogare, in favore dell'Ente comunale, la rata di saldo pari ad € 23.111,42 a chiusura dell'intervento in parola;

#### **RILEVATO che**

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere sulle risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento "Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative" (Cod. NS.21) è rideterminato in € 975.094,26 ed è, dunque, possibile procedere all'erogazione della rata di saldo pari ad € 23.111,42;
- b. a causa del lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, le risorse per la realizzazione dell'opera sono state colpite da perenzione amministrativa;
- c. con nota prot. n. 216739 del 26.04.2023 è stata richiesta, giusta circolare prot. n. 52025 del 24.01.2019, la reiscrizione in bilancio dell'importo di euro 23.111,42, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera h) del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07.06.2018 ai fini della liquidazione del saldo del finanziamento assentito pari ad euro 23.111,42;
- d. con delibera di Giunta regionale n. 303 del 25.05.2023 si è provveduto ad adottare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2023-2025, anche mediante l'applicazione nell'esercizio 2023 di quote di avanzo accantonato per finanziare impegni perenti già manifestati, incrementando, altresì, la dotazione di cassa mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. vo n. 118/2011;
- e. successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 158 del 09.06.2023 si è provveduto a impegnare l'importo di € 23.111,42, in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno, in qualità di Soggetto attuatore, necessario alla chiusura dell'intervento "Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative" (Cod. NS.21), sul capitolo di spesa U02428 del bilancio gestionale 2023-2025, esercizio finanziario 2023, quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9050007961;
- f. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
“Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative” (Cod. NS.21)	N.D.	H71E05000000006

g. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale
Comune di S. Marzano sul Sarno	Piazza Umberto I 84010	S. Marzano sul Sarno (Sa)	80022740650

#### VERIFICATO che

- la liquidazione rispetta i limiti dell’impegno di riferimento;
- i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

#### RITENUTO

- di dover rideterminare in € 975.094,26 l’importo finale dell’intervento “Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative”, contrassegnato dal codice NS-21, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- di dover quantificare l’economia complessiva in € 26.992,93 quale quota non dovuta della rata di saldo del finanziamento per la realizzazione dell’opera “Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative” (Cod. NS-21);
- di dover liquidare, sulla scorta di quanto previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, l’importo di € 23.111,42, in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo dell’intervento de quo;
- di dover autorizzare lo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 23.111,42 in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno mediante Giroconto T.U. Codice Tesoreria 424 - Codice Conto n. 0071567;
- di far gravare il rinveniente onere sull’impegno n. 3230004847, assunto con decreto dirigenziale n. 158 del 09.06.2023 sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2023-2025 come da Allegato SAP n. 82052;
- di dover stabilire che il Comune di S. Marzano sul Sarno, entro e non oltre sessanta giorni dall’accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi al saldo delle spese tecnico-generalì pari all’importo complessivo di € 61.558,28;

#### VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018
- la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024”;
- la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania – Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

## **DECRETA**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in € 975.094,26 l'importo finale dell'intervento "Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative", contrassegnato dal codice NS-21, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
2. di quantificare l'economia complessiva in € 26.992,93 quale quota non dovuta della rata di saldo del finanziamento per la realizzazione dell'opera "Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative" (Cod. NS-21);
3. di liquidare, sulla scorta di quanto previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, l'importo di € 23.111,42, in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo dell'intervento de quo;
4. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 23.111,42 in favore del Comune di S. Marzano sul Sarno mediante Giroconto T.U. Codice Tesoreria 424 - Codice Conto n. 0071567;
5. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3230004847, assunto con decreto dirigenziale 158 del 09.06.2023 sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2023-2025 come da Allegato SAP n. 82052;
6. di stabilire che il Comune di S. Marzano sul Sarno, entro e non oltre sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi al saldo delle spese tecnico-generalì pari all'importo complessivo di € 61.558,28;
7. di inviare copia del presente provvedimento allo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di S. Marzano sul Sarno.

Dott.ssa Maria Somma