



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **SENZA ALLEGATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA  
DIR. / DIRIGENTE STAFF

dott. Franza Biagio

DETERMINA N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>7</b>	<b>04/08/2017</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

Oggetto :

***Comuni di Minori e Maiori (SA) - Lavori di somma urgenza per l'ispezione, la rimozione della vegetazione e ripristino della rete paramassi, al costone roccioso compreso tra la grotta dell'Annunziata ed il castello Mezzacapo, ai sensi degli artt. artt. 18 e 67 della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016. CUP B24H17000180002 e CIG 7053384C99 - Approvazione contabilita' finale***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data invio al Settore Sistemi Informativi	

## IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. GENIO CIVILE SALERNO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

### PREMESSO

- a) Che, in seguito a sopralluogo eseguito congiuntamente dai funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno e Amministrazione del comune di Minori in data 04.04.17 al costone roccioso compreso tra la Grotta dell'Annunziata ed il Castello Mezzacapo, è stato redatto verbale di somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 con una previsione di spesa pari ad € 170.000,00;
- b) Che l'Ufficio del Genio Civile di Salerno ha trasmesso alla Direzione Generale 53-08 Lavori Pubblici – Protezione Civile di Napoli, per i provvedimenti di autorizzazione e finanziamento dell'intervento, il citato verbale di somma urgenza con nota prot. n. 2017.0249571 del 04.04.2017;
- c) Che, data l'indifferibilità dell'esecuzione dei lavori, al fine di dare più celere inizio degli stessi e nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, acquisita l'autorizzazione verbale dal proprio Dirigente, i funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno hanno provveduto in data 04.04.17 ad affidare i lavori con verbale di consegna sotto riserva di legge all'Impresa Cardine srl con sede legale in Salerno alla via Fangarielli, 5, già operante in zona e qualificata ad eseguire tale categoria di lavoro (OS12b), resasi disponibile ad iniziare i lavori "ad horas";
- d) Che, a seguito di una più precisa valutazione dello stato dei luoghi e quindi del costo complessivo dell'intervento, al fine di evitare ulteriori aggravii all'Amministrazione Regionale, si è convenuto di dedurre dal preventivato importo dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 18,00%;
- e) Che con Ordine di Servizio n. 14 del 07.04.2017, a firma del Dirigente dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno, sono state individuate ed assegnate le figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;
- f) Che con Determina Dirigenziale n. 08 del 21.04.17 è stata approvata la perizia dei lavori;
- g) Che nel corso dei lavori, in seguito agli interventi di rimozione della vegetazione dalla parete rocciosa che ha consentito una più chiara visione dello stato dei luoghi, e ad una più approfondita ricognizione dei rocciatori impegnati nei lavori, è emerso che un blocco lapideo di notevoli dimensioni, situato immediatamente a monte del lato sinistro della grotta dell'Annunziata, presentava delle profonde fratture e risultava parzialmente distaccato dal costone retrostante, per cui, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, come accertato nel verbale di somma urgenza redatto in data 02.05.2017 dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, è stata redatta una perizia complementare avente il seguente quadro economico:

<b>A - LAVORI</b>			
	<b>A MISURA</b>		
A1)	Lavori a misura	€	169.179,33
A2)	Incidenza sicurezza	€	6.528,07
A3)	Lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	162.651,26
A4)	Ribasso d'asta del 18,00%	€	29.277,23
A5)	Lavori a misura al netto del ribasso	€	133.374,03
A6)	Importo netto dei lavori a misura (A4+A2)	€	<b>139.902,10</b>
	<b>IN ECONOMIA</b>		
A7)	Liste mensili	€	18.898,75
A8)	Ribasso d'asta del 18,00% su Spese e Maggiorazione	€	680,36
A9)	Importo netto dei lavori in economia	€	<b>18.218,39</b>
<b>A10)</b>	<b>Importo totale lavori (A6+A9)</b>	€	<b>158.120,49</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A10)	€	34.786,51
B2)	Spese di gestione	€	400,00
B3)	Spese tecniche	€	3.761,56
B4)	Oneri discarica complessivi	€	2.706,44
B5)	Contributo ANAC	€	225,00
<b>B6)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>41.879,51</b>
<b>TOTALE GENERALE (A10+B6)</b>		€	<b>200.000,0</b>

			0
--	--	--	---

h) Che, la suddetta perizia è stata approvata con Determina Dirigenziale n. 02 del 23.06.17;

## CONSIDERATO

- a) Che i lavori sono stati ultimati in data 30.06.2017, come accertato dal certificato di ultimazione redatto in pari data e agli atti;
- b) Che il Direttore dei Lavori Geom. Valentino Pecora ha redatto gli atti relativi alla contabilità finale nonché la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 18.07.17, col quale è stato proposto il pagamento a favore dell'impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5, dell'importo netto di €. 194.715,06 comprensivo di IVA con aliquota al 22% e del rimborso degli oneri di smaltimento;
- c) Che il Responsabile del Procedimento, con attestazioni agli atti, ha asserito la corrispondenza delle opere eseguite rispetto al progetto originario, il conseguimento dell'obiettivo previsto in fase di progettazione, la non avvenuta cessione dei crediti da parte dell'impresa esecutrice, la non necessaria pubblicazione dell'avviso ai creditori;
- d) Che con l'acquisizione del DURC On Line prot. INAIL 8442000 del 31.07.17 scadenza validità al 28.11.2017, si evince che l'impresa CARDINE, esecutrice dei lavori, risulta in regola con i contributi versati a favore degli Enti INAIL, INPS e CASSA EDILE;
- e) Che occorre approvare il seguente quadro economico finale redatto dal Direttore dei lavori;

<b>A - LAVORI</b>			
	<b>A MISURA</b>		
A1)	Lavori a misura	€	169.174,05
A2)	Incidenza sicurezza	€	6.527,87
A3)	Lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	162.646,18
A4)	Ribasso d'asta del 18,00%	€	29.276,31
A5)	Lavori a misura al netto del ribasso	€	133.369,87
A6)	Importo netto dei lavori a misura (A4+A2)	€	<b>139.897,74</b>
<b>IN ECONOMIA</b>			
A7)	Liste mensili	€	<b>18.201,85</b>
<b>A8</b> )	<b>TOTALE LAVORI (A6+A7)</b>	€	<b>158.099,59</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A10)	€	34.781,91
B2)	Spese di gestione	€	400,00
B3)	Spese tecniche	€	3.747,52
B4)	Oneri discarica complessivi	€	1.833,56
B5)	Contributo ANAC	€	225,00
<b>B6</b> )	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>40.987,99</b>
<b>TOTALE GENERALE (A8+B6)</b>		€	<b>199.087,57</b>
<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		€	<b>200.000,00</b>
<b>ECONOMIA DI APPALTO</b>		€	<b>912,43</b>

- f) Che l'importo da liquidare all'impresa esecutrice dell'intervento è pari ad €. 194.715,06 di cui 158.099,59 per lavori, €. 34.781,91 per IVA al 22,00%, ed € 1.833,56 per oneri di discarica, rientra nella somma finanziata;
- g) Che le somme da corrispondere alle figure professionali intervenute per l'esecuzione dei lavori, nonché alla Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo, sono incluse nelle somme a disposizione della amministrazione per spese di gestione e competenze tecniche, punti B2) e B3) del quadro economico;

## RITENUTO

- a) Che alla luce di quanto sopra premesso e considerato, occorre provvedere all'approvazione degli atti relativi alla contabilità finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico finale;

- b) Che occorre provvedere al pagamento a favore dell'impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 dell'importo di €. 194.715,06 così composto:  
b1) € 192.881,50 di cui 158.099,59 per lavori, €. 34.781,91 per IVA al 22,00%;  
b2) € 1.833,56 di cui 1.549,92 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, € 232,49 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 51,15 per IVA sulla maggiorazione del 15%;
- c) Che occorre provvedere al pagamento a favore della ditta eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo, dell'importo complessivo di € 400,00 per produzione elaborati e copie eliografiche;
- d) Che occorre provvedere all'approvazione del prospetto contabile n. 01 riguardante le competenze ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06, dei funzionari che hanno curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori;

## VISTO

- a) gli atti di contabilità finale dei lavori, Relazione sul Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione;
- b) il quadro economico finale dalla direzione lavori;
- c) il prospetto contabile n. 01 delle competenze ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06;
- d) la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- e) la Circolare Assessorile n° 0674637/05 relativa alla "Procedura informatizzata trasmissione Decreti-Delibere-Determinazioni. D.G.R. n 3726 del 19/12/03 e D.G.R. n 874 del 23/06/04;
- f) il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 –Nuovo Codice Appalti e s.m.i.
- g) la L.R. n. 3 del 27/02/07 – Disciplina dei Lavori Pubblici –
- h) il Regolamento Regionale n° 7/2010 di attuazione della L.R. n° 03/07;
- i) le dichiarazioni in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile Salerno e dal Responsabile del Procedimento, già rese dagli stessi nella Determina Dirigenziale n. 08 del 21.04.2017, relativa all'approvazione della perizia finale dei lavori stessi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario geom. Vincenzo Sada, e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dall'arch. Baldo AMATO nella qualità di Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

### 1. di approvare:

#### 1.1 il quadro economico finale redatto dalla direzione lavori:

<b>A - LAVORI</b>			
	<b>A MISURA</b>		
A1)	Lavori a misura	€	169.174,05
A2)	Incidenza sicurezza	€	6.527,87
A3)	Lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	162.646,18
A4)	Ribasso d'asta del 18,00%	€	29.276,31
A5)	Lavori a misura al netto del ribasso	€	133.369,87
A6)	Importo netto dei lavori a misura (A4+A2)	€	<b>139.897,74</b>
<b>IN ECONOMIA</b>			
A7)	Liste mensili	€	<b>18.201,85</b>
<b>A8</b> )	<b>TOTALE LAVORI (A6+A7)</b>	€	<b>158.099,59</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A10)	€	34.781,91
B2)	Spese di gestione	€	400,00
B3)	Spese tecniche	€	3.747,52
B4)	Oneri discarica complessivi	€	1.833,56
B5)	Contributo ANAC	€	225,00
<b>B6</b> )	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>40.987,99</b>
<b>TOTALE GENERALE (A8+B6)</b>		€	<b>199.087,58</b>

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>200.000,00</b>
<b>ECONOMIA DI APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>912,42</b>

- 1.2** gli atti di contabilità finale e, quindi la Relazione sul Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori di somma urgenza per ispezione, la rimozione di vegetazione e ripristino della rete paramassi al costone roccioso tra la grotta dell'Annunziata ed il castello Mezzacapo nei comuni di Minori e Maiori (SA)- ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 eseguiti dalla impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, per un importo netto lavori di € 158-099,59;
- 1.3** l'importo complessivo da corrispondere all'impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, pari ad € 194.715,06 di cui:
- € 192.881,50 di cui 158.099,59 per lavori, €. 34.781,91 per IVA al 22,00%;
  - € 1.833,56 di cui 1.549,92 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, € 232,49 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 51,15 per IVA sulla maggiorazione del 15%;
- 1.4** l'importo complessivo da corrispondere alla Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo Cod. Fis. CGG GPL 61C17 H703O e P.IVA 04669010656, pari ad € 400,00 di cui € 327,87 imponibile ed € 72,13 per IVA al 22,00% e relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;
- 1.5** il prospetto n. 01 allegato alla presente determinazione e riguardante le competenze ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 spettanti al personale regionale che ha curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori;
- 2. di dare atto** che il quadro economico finale dell'intervento risulta così rideterminato

<b>IMPORTO FINANZIATO</b>		200.000,00	
<b>A - LAVORI</b>		<b>158.099,59</b>	
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1)	I.V.A. sui lavori (22%)	€	34.781,91
B2)	Spese di gestione	€	400,00
B3)	Competenze tecniche	€	3.747,52
B4)	Oneri discarica	€	1.833,56
B5)	Contributo ANAC	€	225,00
<b>B6)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>40.987,99</b>
<b>ECONOMIA DI APPALTO</b>		€	<b>912,42</b>

- 3. di provvedere** con successivo atto, alla liquidazione, secondo le procedure previste dall'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., e nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.M. Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, a favore:
- 3.1** della ditta CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, dell'importo di complessivo di €. 194.715,06 di cui:
- € 192.881,50 di cui 158.099,59 per lavori, €. 34.781,91 per IVA al 22,00%;
  - € 1.833,56 di cui 1.549,92 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, € 232,49 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 51,15 per IVA sulla maggiorazione del 15%;
- 3.2** della ditta eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo Cod. Fis. CGG GPL 61C17 H703O e P.IVA 04669010656, pari ad € 400,00 di cui € 327,87 imponibile ed € 72,13 per IVA al 22,00 e relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;
- 3.3** del personale regionale che ha curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori, delle spettanze così come riportate nel prospetto allegato n. 01;

La presente Determina viene inviata, in forma cartacea in copia conforme all'originale, per conoscenza;

- all'impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657
- all' eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo con sede in Salerno alla Via Duomo

Il Dirigente  
Biagio Franza