



Giunta Regionale della Campania

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SENZA ALLEGATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA
DIR. / DIRIGENTE STAFF

dott. Franza Biagio

DETERMINA N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
8	04/08/2017	9	16

Oggetto :

Comune di Nocera Inferiore (SA) - Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di muratura arginale sinistra dell'Alveo Comune Nocerino alla via Merighi, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 3/07 e dell'art.163 del D.Lg. 50 del 18.04.2016. CUP B34H17000470002 e CIG 7004964728 - Approvazione Contabilita' Finale

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data invio al Settore Sistemi Informativi	

IL DIRIGENTE DELL'U. O. D. GENIO CIVILE DI SALERNO, PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

- a) Che in data 11 novembre 2016 si è tenuta presso la Prefettura di Salerno una riunione avente come oggetto "Criticità sul torrente Solofrana e Cavaiola" alla quale hanno partecipato i Comuni di Nocera Inferiore, Castel S. Giorgio Roccapiemonte e Mercato S. Severino. Successivamente, in data 14.11.2016, è stato eseguito sui due corsi d'acqua un sopralluogo al quale hanno partecipato i tecnici dei Comuni interessati, un Funzionario dell'Autorità di Bacino Campania Centrale ed un Funzionario del Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese;
- b) Che, con nota pec n° 3387 del 24.01.2017, a firma dell'Assessore alle Politiche per l'Ambiente del Comune di Nocera Inferiore Ing. Francesco Scarfò, sono state segnalate evidenti criticità degli argini dell' Alveo Comune Nocerino in località Merighi. In particolare è stata evidenziata la presenza di un vecchio argine in pietra, ubicato in sinistra idraulica dell'Alveo Comune Nocerino ed insistente tra due argini in cemento armato, le cui condizioni statiche sono tali da pregiudicare la pubblica e privata incolumità;
- c) Che, funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno, all'uopo autorizzati dal Dirigente, hanno effettuato mirato accertamento sulla zona segnalata constatando le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, per cui è stato redatto apposito verbale di Constatazione di Somma Urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n° 3/2007 e dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, stimando l'importo occorrente in €. 115.000,00 comprensivo di IVA, spese tecniche e generali;
- d) Che l'Ufficio del Genio Civile Salerno, con nota n. 57960 del 27.01.2017, ha trasmesso alla Direzione Generale 53-08 Lavori Pubblici – Protezione Civile di Napoli, per i provvedimenti di autorizzazione e finanziamento dell'intervento, il citato verbale di somma urgenza;
- e) Che, data l'indifferibilità dell'esecuzione dei lavori, al fine di dare più celere inizio agli stessi, acquisita anche l'autorizzazione verbale dal proprio Dirigente, i funzionari dell'U.O.D. 13 Genio Civile Salerno, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, in data 25.01.2017 hanno provveduto ad affidare i lavori alla ditta Fabio Guerra, con sede in Altavilla Silentina (SA) alla via Olivella loc. Cerrelli, C.F. GRRFBA72M20A230Q e P.IVA 02721870653;
- f) Che con Ordine di Servizio n. 05 del 24.01.2017 a firma del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile Salerno, sono state individuate le figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione ed esecuzione dei lavori, ed in data 30.01.2017 è stata redatta la relativa perizia;
- g) Che Con Determina Dirigenziale n. 03 del 13.03.2017, a firma del Dirigente p.t. dell'Ufficio Genio Civile Salerno, è stata approvata la perizia dei lavori in linea tecnica col seguente quadro economico:

A - LAVORI			
A1)	Importo lavori	€	108.177,39
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.537,76
A3)	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	106.639,63
A4)	A detrarre il ribasso del 15%	€	15.995,94
A5)	Lavori al netto del ribasso	€	90.643,69
A6)	Totale netto dei lavori (A2+A5)	€	92.181,45
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A4)	€	20.279,92
B2)	Spese di gestione	€	345,09
B3)	Spese tecniche (2,00% di A1)	€	2.163,55
B4)	Contributo ANAC	€	30,00
B5)	Totale somme a disposizione	€	22.818,56
TOTALE GENERALE (A6+B5)		€	115.000,00

PRESO ATTO

- a) Che con nota prot. n.0249540 del 04.04.2017 avente ad oggetto "Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art.163 D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 – Art. 18 e 67 L.R. n. 3 del 27.02.2007 per il ripristino di un tratto di muratura arginale sinistra dell'Alveo Comune Nocerino alla Via Merighi nel comune di Nocera Inferiore – Autorizzazione alla spesa e nomina soggetto attuatore - la Direzione Generale per

- i LL.PP e la Protezione Civile, ha reso la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in parola, entro l'importo di € 115.000,00 comprensivo di IVA e spese generali, imputando la spesa al cap. 1160 del bilancio regionale 2017;
- b) Che con la predetta nota, l'Ufficio del Genio Civile Salerno è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento;
- c) Che l'Ufficio del Genio Civile Salerno ha richiesto ed ottenuto sul sistema SIMOG dell'A.N.A.C. il relativo C.U.P. B34H17000470002 e C.I.G. 7004964728;
- d) Che i lavori sono stati ultimati in data 20.03.2017, come accertato col certificato di ultimazione redatto in pari data e agli atti;
- e) Che con Decreto Dirigenziale n. 75 del 24.07.2017 è stato impegnato l'importo complessivo di € 115.000,00, di cui € 112.836,45 sul capitolo 1160 del Bilancio Gestionale 2017 ed € 2.163,55 sul capitolo 1167 del Bilancio Gestionale 2017;
- f) Che l'impresa Fabio Guerra ha stipulato con la stazione appaltante contratto di appalto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4 della legge n. 221 del 17/12/12, in data 26.05.2017 n. 0374837 per l'importo complessivo di € 92.181,45 al netto del ribasso d'asta del 15,00%
- g) Che il Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Sada ha redatto gli atti relativi alla contabilità finale nonché la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 31.05.2017;
- h) Che è stato proposto il pagamento a favore dell'impresa Fabio Guerra -C.F. GRRFBA72M20A230Q e P.IVA 02721870653 dell'importo netto di € 92.178,66 per lavori, oltre IVA come per legge;
- i) Che l'impresa esecutrice, con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ha dichiarato di non aver ceduto l'importo del credito;
- j) Che il Responsabile del Procedimento, con attestazioni agli atti, ha asserito la corrispondenza delle opere eseguite rispetto al progetto originario, il conseguimento dell'obiettivo previsto in fase di progettazione, la non avvenuta cessione dei crediti da parte dell'impresa esecutrice, l'esclusione della pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- k) Che con l'acquisizione del DURC On Line del 31.07.2017 prot. INPS 7551674 con validità al 28.11.2017, si evince che l'impresa esecutrice dei lavori risulta in regola con i contributi versati a favore degli Enti INAIL, INPS e CASSA EDILE;
- l) Che l'importo complessivo da liquidare all'impresa esecutrice dell'intervento, pari ad € 112.457,96 di cui € 92.178,66 per lavori ed € 20.279,30 per IVA, rientra nella somma finanziata, giusto D.D. n. 75 del 24.07.2017
- m) Che le somme da corrispondere alle figure professionali intervenute per l'esecuzione dei lavori, nonché alla Eliografia Caggiano, sono incluse nelle somme a disposizione della amministrazione per spese di gestione e spese tecniche, punti B2) e B3) del quadro economico;

CONSIDERATO

- a) Che, a tal fine, il Direttore dei lavori ha redatto il presente quadro economico:

IMPORTO FINANZIATO €					115.000,00
A - LAVORI					
A1)	Importo lavori	€	108.174,12		
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.537,76		
A3)	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	106.636,36		
A4)	A detrarre il ribasso del 15%	€	15.995,46		
A5)	Lavori al netto del ribasso	€	90.640,90		
A6)	Totale netto dei lavori (A2+A5)		€	92.178,66	
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A4)	€	20.279,31		
B2)	Spese di gestione	€	340,00		
B3)	Spese tecniche (2,00% di A1)	€	2.163,55		
B4)	Contributo ANAC	€	30,00		
B5)	Totale somme a disposizione		€	22.812,86	
TOTALE GENERALE (A6+B5)					114.991,52
ECONOMIA DI SPESA				€	8,48

RITENUTO

- a) Che alla luce di quanto sopra premesso, preso atto e considerato, occorre provvedere all'approvazione degli atti relativi alla contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;
- b) Che occorre provvedere all'approvazione del quadro economico rimodulato dalla direzione lavori;
- c) Che occorre provvedere al pagamento a favore dell'impresa Fabio Guerra, con sede in Altavilla Silentina (SA) alla via Olivella loc. Cerrelli, C.F. GRRFBA72M20A230Q e P.IVA 02721870653 dell'importo complessivo di € 112.457,97 di cui € 92.178,66 per lavori ed € 20.279,31 per IVA al 22,00% a fronte dei lavori eseguiti;
- d) Che occorre provvedere al pagamento a favore della ditta Eliografia Caggiano, dell'importo complessivo di € 340,00 per produzione elaborati e copie eliografiche;
- e) Che occorre provvedere all'approvazione del prospetto contabile n. 01 riguardante le competenze ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06, dei funzionari che hanno curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori;

VISTO

- a) Il quadro economico finale;
- b) gli atti di contabilità finale dei lavori, Relazione sul Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione;
- c) il prospetto contabile n. 01 delle competenze ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06;
- d) la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- e) la L.R. n. 3 del 27/02/07 – Disciplina dei Lavori Pubblici;
- f) il Regolamento Regionale n° 7/2010 di attuazione della L.R. n° 03/07;
- g) il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 –Nuovo Codice Appalti- e ss.mm.ii.;
- h) il D.P.R. 207/10 Regolamento di Attuazione Codice Appalti e ss.mm.ii.
- i) il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 –Nuovo Codice Appalti e s.m.i.
- j) le dichiarazioni in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile Salerno e dal Responsabile del Procedimento, già rese dagli stessi nella Determina Dirigenziale n. 40 del 18.12.2015, relativa all'approvazione della perizia in linea tecnica dei lavori stessi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal R.U.P. geom. Giancarlo Giordano e dal funzionario geom. Vincenzo Sada, e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dall'arch. Baldo AMATO nella qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo

DETERMINA

Per quanto in narrativa richiamato che s'intende integralmente riportato:

1. di approvare:

- 1.1. gli atti di contabilità finale dei lavori, *"Comune di Nocera Inferiore (SA) Lavori di somma urgenza per il ripristino e consolidamento della muratura spondale sinistra dell'Alveo Comune Nocerino alla Via Merighi"*, eseguiti dalla ditta Fabio Guerra, con sede in Altavilla Silentina (SA) alla via Olivella loc. Cerrelli, C.F. GRRFBA72M20A230Q e P.IVA 02721870653, per un importo lavori di € 92.178,66 oltre IVA come per legge;

- 1.2. il presente quadro economico rimodulato dalla direzione lavori:

IMPORTO FINANZIATO €					115.000,00
A - LAVORI					
A1)	Importo lavori	€	108.174,12		
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.537,76		
A3)	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	106.636,36		
A4)	A detrarre il ribasso del 15%	€	15.995,46		
A5)	Lavori al netto del ribasso	€	90.640,90		
A6)	Totale netto dei lavori (A2+A5)		€	92.178,66	
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A4)	€	20.279,31		
B2)	Spese di gestione	€	340,00		
B3)	Spese tecniche (2,00% di A1)	€	2.163,55		
B4)	Contributo ANAC	€	30,00		
B5)	Totale somme a disposizione		€	22.812,86	

TOTALE GENERALE (A6+B5)	€			114.991,52
ECONOMIA DI SPESA			€	8,48

- 1.3. l'importo complessivo da corrispondere alla ditta Fabio Guerra pari ad € 112.457,97 di cui € 92.178,66 per lavori ed € 20.279,31 per IVA al 22,00% a fronte dei lavori eseguiti;
- 1.4. l'importo complessivo da corrispondere alla Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo Cod. Fis. CGG GPL 61C17 H703O e P.IVA 04669010656, pari ad € 340,00 e relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;
- 1.5. il prospetto n. 01 allegato alla presente determinazione e riguardante le competenze ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 spettanti al personale regionale che ha curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori;
2. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta così rideterminato:

IMPORTO FINANZIATO				115.000,00
A – LAVORI				
		€		92.178,66
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B1)	I.V.A. sui lavori (22%)	€	20.279,31	
B2)	Spese di gestione	€	340,00	
B3)	Spese Tecniche 2%	€	2.163,55	
B4)	Contributo A.N.A.C.	€	30,00	
B5)	Totale somme a disposizione	€		22.812,86
ECONOMIA DI APPALTO				8,48

3. di provvedere con successivo atto, alla liquidazione, secondo le procedure previste dall'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., e nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.M. Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, a favore:
- 3.1. della ditta Fabio Guerra, con sede in Altavilla Silentina (SA) alla via Olivella loc. Cerrelli, C.F. GRRFBA72M20A230Q e P.IVA 02721870653, dell'importo di complessivo di € 112.457,97 di cui € 92.178,66 per lavori ed € 20.279,31 per IVA al 22,00%;
- 3.2. della ditta Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo Cod. Fis. CGG GPL 61C17 H703O e P.IVA 04669010656, pari ad € 340,00 di cui € 278,69 imponibile ed € 61,31 per IVA al 22,00% e relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;
- 3.3. del personale regionale che ha curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori, delle spettanze così come riportate nel prospetto allegato n. 01;

La presente Determina viene inviata, in forma cartacea in copia conforme all'originale, per conoscenza;

- all'impresa Fabio GUERRA esecutrice dei lavori
- all' Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo con sede in Salerno alla Via Duomo

Il Dirigente
Biagio Franza