



Giunta Regionale della Campania

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SENZA ALLEGATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA
DIR. / DIRIGENTE STAFF

dott. Franza Biagio

DETERMINA N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
6	04/08/2017	9	16

Oggetto :

Lavori di somma urgenza per mitigare il fenomeno di caduta massi dal costone roccioso sovrastante Via Valle delle Ferriere Localita' Pontone del comune di Scala (SA), ai sensi degli artt. artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016. CUP B94H17000230002 e CIG 706669445E - Approvazione contabilita' finale

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data invio al Settore Sistemi Informativi	

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. GENIO CIVILE SALERNO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

- a) Che, in seguito a sopralluogo eseguito congiuntamente dai funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno e Amministrazione del comune di Scala in data 05.08.15 al costone roccioso posto sulla 1° galleria di via Valle delle Ferriere in località Pontone del comune di Scala (SA), è stato redatto verbale di somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 con una previsione di spesa pari ad € 20.000,00 comprensiva di IVA e spese generali;
- b) Che con verbale di consegna, sotto riserva di legge, i lavori vennero affidati alla ditta CARDINE srl con sede alla via Fangarielli, 5 di Salerno, la quale iniziò immediatamente l'ispezione del costone roccioso sul quale si era sviluppato l'incendio e venne constatato che, per effettuare la messa in sicurezza di tutto il costone prospiciente la via Valle delle Ferriere –ingresso ed uscita 1° galleria- data la notevole estensione e conformazione delle masse instabili, occorreva procedere con l'apposizione di rete metallica idoneamente fissata con perforazioni e reticolo di funi d'acciaio, per cui, vista la previsione di spesa di € 20.000,00 rispetto al maggiore importo occorrente per la messa in sicurezza del costone, i lavori vennero sospesi a far data dall'08.08.2015, in attesa di procedere ad una nuova quantificazione dell'importo necessario;
- c) Che con note prot. 2015.576214 del 27.08.2015, prot. 2015.711141 del 22.10.2015 e prot. 2015.823254 del 30.11.2015, l'U.O.D. 13 Genio Civile Salerno ha notiziato alla Direzione Generale LL. PP. e Protezione Civile di Napoli sulla richiesta di € 150.000,00 fatta dal Comune di Scala per la realizzazione dell'intervento, ed ha chiesto determinazioni in merito;
- a) Che con nota prot. 1446 del 06.04.2017, acquisita agli atti dell'Ufficio Genio Civile Salerno il 06.04.2017 al prot. 2017.0256790, il Comune di Scala, in seguito alla caduta di massi staccatisi sempre dallo stesso costone prospiciente l'ingresso della galleria sulla strada comunale via Valle delle Ferriere in località Pontone, ha chiesto un immediato sopralluogo per la messa in sicurezza dell'area;
- d) Che in data 12.04.2017, i funzionari dell'U.O.D. 13 Genio Civile Salerno arch. Baldo AMATO e geom. Vincenzo SADA, all'uopo autorizzati dal Dirigente, congiuntamente al Sindaco di Scala Luigi MANSI e al dott. Angelo GRIMALDI in rappresentanza della ditta CARDINE srl, in riscontro alla nota predetta, hanno effettuato mirato accertamento sulla zona segnalata constatando che dal costone prospiciente via Valle delle Ferriere – località Pontone- si sono nuovamente verificati degli episodi di caduta massi, anche di notevole dimensioni, che hanno interessato il piano viario della sottostante strada comunale ed il relativo parapetto;
- e) Che, al fine di eliminare i frequenti fenomeni di caduta massi riscontrati sul suddetto tratto di strada comunale, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stato redatto apposito verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 18 e 67 L R n. 3 del 27.02.2007 ed art.163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016, stimando l'importo occorrente per i lavori in € 150.000,00 comprensivo di IVA e spese generali;
- f) Che, data l'indifferibilità dell'esecuzione dei lavori, al fine di dare più celere inizio degli stessi e nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, acquisita l'autorizzazione verbale dal proprio Dirigente, i funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno hanno provveduto in data 12.04.2017 ad affidare i lavori con verbale di consegna sotto riserva di legge all'Impresa Cardine srl con sede legale in Salerno alla via Fangarielli, 5, già operante in zona e qualificata ad eseguire tale categoria di lavoro (OS12b), resasi disponibile ad iniziare i lavori "ad horas";
- g) Che, al fine di evitare ulteriori aggravii all'Amministrazione Regionale, si è convenuto di dedurre dal preventivato importo dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 12,00%;
- h) Che l'Ufficio del Genio Civile Salerno, con nota n. 2017.0276498 del 13.04.2017 ha trasmesso alla Direzione Generale 53-08 Lavori Pubblici – Protezione Civile di Napoli, per i provvedimenti di autorizzazione e finanziamento dell'intervento, il citato verbale di somma urgenza;
- i) Che con Ordine di Servizio n. 15 del 14.07.2017, a firma del Dirigente dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno, sono state individuate ed assegnate le figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;
- j) Che con Determina Dirigenziale n. 09 del 05.05.17 è stata approvata la perizia dei lavori; col seguente quadro economico:

A - LAVORI					
	A MISURA		Anno 2015	Anno 2017	
A1)	Lavori a misura	€	16.616,93	105.602,40	122.219,33
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	689,60	4.357,42	5.047,02
A3)	Lavori al netto della sicurezza	€	15.927,33	101.244,98	117.172,31
A4)	A detrarre il ribasso del 12%	€			14.060,68
A5)	Lavori al netto del ribasso	€			103.111,63
A6)	Importo lavioria misura (A2+A5)	€			108.158,65
IN ECONOMIA					
A7)	Lista settimanale n. 1	€	1.351,76		
A8)	Lista mensile n. 1	€		10.286,55	
A9)	Importo lavori in economia	€			11.638,31
A10)	Importo totale lavori (A6+A9)	€			119.796,96
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A10)	€			26.355,33
B2)	Competenze tecniche	€			2.677,15
B3)	Spese di gestione	€			240,55
B4)	Oneri discarica	€			900,00
B5)	Contributo ANAC	€			30,00
B6)	Totale somme a disposizione	€			30.203,03
TOTALE GENERALE (A10+B6)		€			150.000,00

CONSIDERATO

- Che i lavori sono stati ultimati in data 07.06.2017, come accertato dal certificato di ultimazione redatto in pari data e agli atti;
- Che il Direttore dei Lavori Geom. Vittorio Bartoli ha redatto gli atti relativi alla contabilità finale nonché la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 131.07.17, col quale è stato proposto il pagamento a favore dell'impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5, dell'importo netto di €. 146.841,40 comprensivo di IVA con aliquota al 22% e del rimborso degli oneri di smaltimento;
- Che il Responsabile del Procedimento, con attestazioni agli atti, ha asserito la corrispondenza delle opere eseguite rispetto al progetto originario, il conseguimento dell'obiettivo previsto in fase di progettazione, la non avvenuta cessione dei crediti da parte dell'impresa esecutrice, la pubblicazione degli avviso ai creditori;
- Che con l'acquisizione del DURC On Line prot. INAIL 8442000 del 31.07.17 scadenza validità al 28.11.2017, si evince che l'impresa CARDINE, esecutrice dei lavori, risulta in regola con i contributi versati a favore degli Enti INAIL, INPS e CASSA EDILE;
- Che occorre approvare il seguente quadro economico finale redatto dal Direttore dei lavori;

A - LAVORI					
	A MISURA				
A1)	Lavori a misura	€		122.218,96	
A2)	Incidenza sicurezza	€		5.047,02	
A3)	Lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€		117.171,94	
A4)	Ribasso d'asta del 12,00%	€		14.060,63	
A5)	Lavori a misura al netto del ribasso	€		103.111,31	
A6)	Importo netto dei lavori a misura (A4+A2)	€		108.158,33	
IN ECONOMIA					
A7)	Liste mensili	€		11.638,31	
A8)	TOTALE LAVORI (A6+A7)	€			119.796,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A10)	€		26.355,26	
B2)	Spese di gestione	€		240,00	
B3)	Spese tecniche	€		2.677,15	
B4)	Oneri discarica complessivi	€		689,50	
B5)	Contributo ANAC	€		30,00	

B6	Totale somme a disposizione	€		29.991,91
	TOTALE GENERALE (A8+B6)	€		149.788,55
	IMPORTO DEI LAVORI	€		150.000,00
	ECONOMIA DI APPALTO	€		211,45

- f) Che l'importo da liquidare all'impresa esecutrice dell'intervento è pari ad €. 146.841,40 di cui 1119.796,64 per lavori, €. 26.355,26 per IVA al 22,00%, ed € 689,50 per oneri di scarica, rientra nella somma finanziata;
- g) Che le somme da corrispondere alle figure professionali intervenute per l'esecuzione dei lavori, nonché alla Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo, sono incluse nelle somme a disposizione della amministrazione per spese di gestione e competenze tecniche, punti B2) e B3) del quadro economico;

RITENUTO

- a) Che alla luce di quanto sopra premesso e considerato, occorre provvedere all'approvazione degli atti relativi alla contabilità finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico finale;
- b) Che occorre provvedere al pagamento a favore dell'impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 dell'importo di €. 146.841,40 così composto:
- b1) € 146.151,90 di cui 119.796,64 per lavori, €. 26.355,26 per IVA al 22,00%;
- b2) € 689,50 di cui 582,84 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, € 87,43 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 19.23 per IVA sulla maggiorazione del 15%;
- c) Che occorre provvedere al pagamento a favore della ditta eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo, dell'importo complessivo di € 240,00 per produzione elaborati e copie eliografiche;
- d) Che occorre provvedere all'approvazione del prospetto contabile n. 01 riguardante le competenze ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06, dei funzionari che hanno curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori;

VISTO

- a) gli atti di contabilità finale dei lavori, Relazione sul Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione;
- b) il quadro economico finale dalla direzione lavori;
- c) il prospetto contabile n. 01 delle competenze ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06;
- d) la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- e) la Circolare Assessorile n° 0674637/05 relativa alla "Procedura informatizzata trasmissione Decreti-Delibere-Determinazioni. D.G.R. n 3726 del 19/12/03 e D.G.R. n 874 del 23/06/04;
- f) il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 –Nuovo Codice Appalti e s.m.i.
- g) la L.R. n. 3 del 27/02/07 – Disciplina dei Lavori Pubblici –
- h) il Regolamento Regionale n° 7/2010 di attuazione della L.R. n° 03/07;
- i) le dichiarazioni in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile Salerno e dal Responsabile del Procedimento, già rese dagli stessi nella Determina Dirigenziale n. 09 del 05.05.17, relativa all'approvazione della perizia finale dei lavori stessi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario geom. Vincenzo Sada, e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dall'arch. Baldo AMATO nella qualità di Responsabile del Procedimento

D E T E R M I N A

1. di approvare:

1.1 il quadro economico finale redatto dalla direzione lavori:

A - LAVORI			
A MISURA			
A1) Lavori a misura	€	122.218,96	
A2) Incidenza sicurezza	€	5.047,02	
A3) Lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€	117.171,94	

A4)	Ribasso d'asta del 12,00%	€	14.060,63	
A5)	Lavori a misura al netto del ribasso	€	103.111,31	
A6)	Importo netto dei lavori a misura (A4+A2)	€	108.158,33	
IN ECONOMIA				
A7)	Liste mensili	€	11.638,31	
A8)	TOTALE LAVORI (A6+A7)	€		119.796,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A10)	€	26.355,26	
B2)	Spese di gestione	€	240,00	
B3)	Spese tecniche	€	2.677,15	
B4)	Oneri discarica complessivi	€	689,50	
B5)	Contributo ANAC	€	30,00	
B6)	Totale somme a disposizione	€		29.991,91
TOTALE GENERALE (A8+B6)		€		149.788,55
IMPORTO DEI LAVORI		€		150.000,00
ECONOMIA DI APPALTO		€		211,45

1.2 gli atti di contabilità finale e, quindi la Relazione sul Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori di somma urgenza per mitigare il fenomeno di caduta massi dal costone roccioso sovrastante via Valle delle Ferriere Località Pontone del comune di Scala (SA), ai sensi degli artt. artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016 eseguiti dalla impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, per un importo netto lavori di € 119.796,64;

1.3 l'importo complessivo da corrispondere all'impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, pari ad € 146.841,40 di cui:

- € 146.151,90 di cui 119.796,64 per lavori, €. 26.355,26 per IVA al 22,00%;
- € 689,50 di cui 582,84 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, € 87,43 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 19,23 per IVA sulla maggiorazione del 15%;

1.4 l'importo complessivo da corrispondere alla Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo Cod. Fis. CGG GPL 61C17 H703O e P.IVA 04669010656, pari ad € 240,00 di cui € 196,72 imponibile ed € 43,28 per IVA al 22,00% e relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;

1.5 il prospetto n. 01 allegato alla presente determinazione e riguardante le competenze ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 spettanti al personale regionale che ha curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori;

2. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta così rideterminato

IMPORTO FINANZIATO			150.000,00
A - LAVORI			119.796,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	I.V.A. sui lavori (22%)	€	26.355,26
B2)	Spese di gestione	€	240,00
B3)	Competenze tecniche	€	2.677,15
B4)	Oneri discarica	€	689,50
B5)	Contributo ANAC	€	30,00
B6)	Totale somme a disposizione	€	29.991,91
ECONOMIA DI APPALTO		€	211,45

3. di provvedere con successivo atto, alla liquidazione, secondo le procedure previste dall'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., e nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.M. Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, a favore:

- 3.1** della ditta CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, dell'importo di complessivo di €. 146.841,40 di cui:
- € 146.151,90 di cui 119.796,64 per lavori, €. 26.355,26 per IVA al 22,00%;
 - € 689,50 di cui 582,84 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, € 87,43 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 19,23 per IVA sulla maggiorazione del 15%;
- 3.2** della ditta eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo Cod. Fis. CGG GPL 61C17 H703O e P.IVA 04669010656, pari ad € 240,00 di cui € 196,72 imponibile ed € 43,28 per IVA al 22,00%, relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;
- 3.3** del personale regionale che ha curato l'iter amministrativo e tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori, delle spettanze così come riportate nel prospetto allegato n. 01;

La presente Determina viene inviata, in forma cartacea in copia conforme all'originale, per conoscenza;

- all'impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657
- all' eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo con sede in Salerno alla Via Duomo

Il Dirigente
Biagio Franza