



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
263	26/09/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma - IV Atto Integrativo - APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani Intervento: Realizzazione di un edificio da adibire a Centro Servizi di supporto alle PMI del centro storico Cod. SU4-SA.01. Soggetto attuatore: Comune di Aibanella. Determinazioni finali. Erogazione saldo e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 15/10/2007, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16 febbraio 2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto il IV Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani";
- b. il suddetto Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di un edificio da adibire a Centro Servizi di supporto alle PMI del centro storico" (cod. SU4/SA.01), con soggetto attuatore il Comune di Albanella, per un importo di € 520.000,00 a valere sulle risorse FAS di cui alle leggi nn. 208/98 e 80/84 assegnate alla Regione Campania;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28/12/2007 si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € 468.000,00 per il finanziamento dell'intervento in questione sul capitolo n. 2488 (UPB 1.4.11) del Bilancio 2007 e che tale impegno è caduto in perenzione;
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 1196 del 24/10/2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il sopra richiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- e. con il Decreto Dirigenziale n. 122 del 01/10/2015 si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per l'importo di € 520.000,00, nonché alla liquidazione della somma di € 78.000,00 a titolo di prima rata del finanziamento;
- f. con il Decreto Dirigenziale n. 80 del 18/11/2016 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 208.000,00 a titolo di II e III rata del finanziamento;
- g. la Giunta Regionale della Campania con DGR n. 701 del 30/10/2018, al fine di consentire alla Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC di assumere i necessari provvedimenti in ordine agli interventi inclusi negli APQ e finanziati con risorse FAS 2000-2006 che risultano in corso di attuazione e/o da avviare, ha disposto l'iscrizione nel bilancio regionale 2018-2020, della somma complessiva di € 15.095.434,55, fra cui è incluso l'importo di € 234.000,00 relativo all'intervento in oggetto;
- h. con il Decreto dirigenziale n. 210 del 06.11.2018 si è provveduto, dunque, ad impegnare sul capitolo 2488 del bilancio gestionale 2018 la somma complessiva di € 234.000,00 in favore del Comune di Albanella;
- i. con il Decreto Dirigenziale n. 228 del 15/11/2018 è stata disposta, in favore del predetto Soggetto Attuatore, la liquidazione della somma di € 208.000,00 a titolo di IV e V rata del finanziamento;

PREMESSO, altresì, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/01/2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di

attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali nn. 105 del 20/04/2021 e 151 del 19/07/2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Albanella, contrassegnato dal codice SU4-SA.01, non risultava ancora concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali a chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 137102 del 14/03/2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla concessione del finanziamento assentito, ha richiesto all'Amministrazione comunale di Albanella la trasmissione, entro il 27/03/2023, della documentazione propedeutica alla chiusura finanziaria e amministrativa dell'intervento de quo. Nella medesima nota si è, altresì, comunicato che, in assenza di riscontro, la precitata Direzione Generale, il giorno 03/04/2023, alle ore 10:00, avrebbe proceduto alla verifica "in loco" - in modalità telematica - ai sensi e secondo le procedure previste dalla D.G.R. n. 464/2019, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 171711 del 30/04/2023, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha confermato la verifica in loco - in modalità telematica - nella data del 03/04/2023 alle ore 10:00;
- d. con nota prot. n. 194224 del 12/04/2023 sono stati trasmessi gli esiti della verifica in loco;
- e. con successiva PEC del 14/06/2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 320955 del 23/06/2023, l'Ente comunale ha trasmesso il collaudo statico, il verbale di consegna della struttura e i mandati di pagamento;
- f. con nota prot. n. 7591 del 13/07/2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 362006 del 17/07/2023, il Soggetto Attuatore ha trasmesso le schede di monitoraggio, il collaudo statico delle opere e la relazione sul conto finale e regolare esecuzione;
- g. con nota prot. 7815 del 19/07/2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 372180 del 21/07/2023 il Soggetto Attuatore - a integrazione di quanto in precedenza inviato - ha trasmesso il mandato di pagamento n. 501 del 31/05/2018;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 396463 del 07/08/2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, effettuata secondo i criteri di cui al Disciplinare di attuazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 1196 del 24/10/2007, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che risulta ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata l'importo di € 500.390,91 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, a fronte di un importo rendicontato pari ad € 514.856,34; è stato, poi, precisato che l'eccedenza, pari a € 14.465,43 (lordo IVA), risulta relativa a "lavori in economia" (spesa, comunque, non prevista nel QE), per € 14.121,68 e a spese tecniche per € 342,65;
- b. con la suindicata nota prot. n. 396463/2023, è stata, altresì, rappresentata la sussistenza dei presupposti previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007 per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento de quo mediante l'erogazione di € 6.390,91, in favore del Comune di Albanella, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;

ATTESO che

- a. in favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 494.000,00;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera, nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, e la correlata rendicontazione finale delle spese da esso sostenute;
- c. dalla documentazione agli atti - coerentemente con i criteri previsti dal disciplinare di attuazione di cui al precitato disciplinare - risulta ammissibile l'importo complessivo di € 500.390,91 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

- d. il precitato disciplinare, alla lett. O), prevede che “ogni eccedenza di spesa rispetto all’impegno definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”;
- e. per quanto attiene alle economie derivanti dalle somme non rendicontate o non spese, si rappresenta che, ai sensi della lett. N) del disciplinare “gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;
- f. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	QE variante D.G.C. n. 103 del 20.07.2016	RENDICONTA TO	AMMESSO	A CARICO S.A.
LAVORI	€ 411.190,75	€ 411.190,75	€ 411.190,75	€ -
Lavori in economia		€ 12.838,89	€ -	€ 12.838,89
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108.809,26	€ 90.826,70	€ 89.200,16	€ 1.626,54
IVA su lavori	€ 41.119,08	€ 41.119,08	€ 41.119,08	€ -
IVA su lavori in economia		€ 1.283,89	€ -	€ 1.283,89
Spese tecniche (IVA inclusa)	€ 41.303,76	€ 41.646,41	€ 41.303,76	€ 342,65
Rilievi acc e indagini	€ 750,00	€ -		
Allacciamenti	€ 13.068,80	€ -		
Oneri assicur. Prev.	€ 1.356,00	€ -		
Spese consulenz.	€ 2.500,00	€ 1.244,40	€ 1.244,40	€ -
Fondo incentivante (2%)	€ 7.701,00	€ 5.532,92	€ 5.532,92	€ -
Imprevisti	€ 1.010,62			
TOTALE GENERALE SPESE	€ 520.000,01	€ 514.856,34	€ 500.390,91	€ 14.465,43

RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l’importo finale del finanziamento relativo all’intervento “Realizzazione di un edificio da adibire a Centro Servizi di supporto alle PMI del centro storico” cod. SU4 SA01, è rideterminato in € 500.390,91 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. sussistono i presupposti previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007 per procedere all’erogazione, in favore del Soggetto attuatore, della rata di saldo pari ad € 6.390,91;

VERIFICATO che

- a. la liquidazione rispetta i limiti dell’impegno di riferimento;
- b. i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
- c. non è dovuta la verifica di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;

RITENUTO

- a.** di dover rideterminare in euro € 500.390,91 l’importo finale dell’intervento “Realizzazione di un edificio da adibire a Centro Servizi di supporto alle PMI del centro storico”, cod. SU4 SA01, a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b.** di dover liquidare, sulla scorta di quanto previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, la somma di € 6.390,91 in favore del Comune di Albanella, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento;
- c.** di dover autorizzare lo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 6.390,91 in

favore del Comune di Albanella mediante Giroconto T.U. Codice Tesoreria 424 - Codice Conto n. 0185569;

- d. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3180006072 assunto con D.D. n. 210 del 06/11/2018 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2018, come da allegato SAP n. 87847;
- e. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 19.609,09, derivante dalla differenza fra l'importo del finanziamento originariamente assentito, di € 520.000,00 e l'importo come innanzi rideterminato pari ad € 500.390,91;
- f. di dover disimpegnare la somma di € 19.609,09 a valere sull'impegno n. 3180006072 assunto con D.D. n. 210 del 06/11/2018 sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio 2018;

VISTI

- a. il d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e ss. mm. e ii.;
- b. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
- c. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- d. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- e. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- f. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 recante "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- g. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 recante "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";
- h. la circolare della Giunta Regionale della Campania – Direzione Regionale per le Risorse Finanziarie – n. 358375 del 13.07.2023 recante le modalità di attuazione dell'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 68 del 30.04.2020, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro € 500.390,91 l'importo finale dell'intervento "Realizzazione di un edificio da adibire a Centro Servizi di supporto alle PMI del centro storico", cod. SU4 SA01, a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
2. di liquidare, sulla scorta di quanto previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, la somma di € 6.390,91 in favore del Comune di Albanella, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento;
3. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 6.390,91 in favore del Comune di Albanella mediante Giroconto T.U. Codice Tesoreria 424 - Codice Conto n. 0185569;
4. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3180006072 assunto con D.D. n. 210 del 06/11/2018 sul capitolo UO2488 del bilancio gestionale 2018, come da allegato SAP n. 87847;
5. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 19.609,09, derivante dalla differenza fra l'importo del finanziamento originariamente assentito, di € 520.000,00 e l'importo come innanzi rideterminato pari ad € 500.390,91;
6. di dover disimpegnare la somma di € 19.609,09 a valere sull'impegno n. 3180006072 assunto con D.D. n. 210 del 06/11/2018 sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio 2018;
7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii., nella Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" della area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania;
8. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Casa di Vetro, nonché al Comune di Albanella.

Dott.ssa Maria Somma

