



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
239	04/08/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000 2006. Accordo di Programma Quadro Sviluppo locale Secondo Atto Integrativo. Intervento Centro di aggregazione giovanile Via Del Corso Cod. NS 34. Determinazioni finali e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 19.07.2005 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania, l'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale - Il Atto Integrativo", finalizzato all'accrescimento della dotazione infrastrutturale necessaria allo sviluppo dell'Agro Nocerino - Sarnese;
- b. il precitato Accordo prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di euro 750.000,00, di cui euro 525.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Centro di aggregazione giovanile di via del Corso" contrassegnato dal codice NS.34;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con nota prot. 40926 del 04.11.2005, acquisita a protocollo regionale prot. n. 920553 del 09.11.2005, il Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la documentazione propedeutica all'assegnazione provvisoria del suindicato finanziamento;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 456 del 10.11.2005, l'Amministrazione regionale ha provveduto all'assegnazione - in via provvisoria - del finanziamento per l'importo complessivo di euro 750.000,00, di cui euro 525.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad euro 225.000,00 è posta a carico dell'Ente comunale, per la realizzazione dell'intervento "Centro di aggregazione giovanile di via del Corso" (Cod. NS.34);
- f. successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 599 del 27.12.2005 si è provveduto all'impegno del rinveniente onere di euro 525.000,00, sul capitolo di bilancio n. 2428 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005;
- g. il suindicato D.D. n. 159/2005, alla lettera K) subordina l'assegnazione definitiva del finanziamento nonché l'erogazione della prima rata pari al 15 % dell'importo complessivo, alla presentazione, da parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
- h. con nota n. 10997 del 18.03.2014, acquisita a protocollo regionale n. 211778 del 26.03.2014, e con successiva pec del 18.09.2015, acquisita a protocollo regionale n. 636011 del 24.09.2015, il Comune di Nocera Inferiore ha trasmesso, rispettivamente, copia della Determina Dirigenziale n. 34 del 21.01.2014, e copia della Determina Dirigenziale n. 423 del 18.09.2015, con la quale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori ed alla conseguente rimodulazione del Quadro Economico definitivo, come di seguito riportato:

	QE post gara det. 423 del 18.09.2015
LAVORI	€ 316.467,08
Lavori appaltati	€ 309.599,80
Costi per la sicurezza	€ 6.867,28
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 282.327,61
IVA su lavori	€ 31.646,71
Spese tecniche	€ 30.000,00
Pubblicazioni	€ 5.000,00
Allacci	€ 20.000,00
struttura esterna in legno + iva	€ 35.000,00
arredi piantumazioni etc.	€ 95.000,00
lavori in economia iva compresa	€ 25.000,00
imprevisti e arrotondamenti	€ 13.212,93
Accantonamento 7%	€ 24.367,97
TOTALE GENERALE SPESE	€ 598.794,69

- i. con Decreto Dirigenziale n. 126 del 06.10.2015 si è, dunque, provveduto all'assegnazione in via definitiva del finanziamento per l'intervento "Centro di aggregazione giovanile – via del Corso" - (Cod. NS.34) per l'importo complessivo di euro 598.794,69, di cui euro 419.156,30 a valere sulle

risorse FSC 2000-2006 e, contestualmente, si è disposta l'erogazione dell'importo di 62.873,44 a titolo di prima rata, pari al 15% del finanziamento assentito;

- j. con il summenzionato D.D. n. 126/2015 si è, altresì, provveduto al disimpegno programmatico di euro 108.013,72 a valere sull'impegno assunto con il suindicato D.D. n. 599/2005;-
- k. con i successivi Decreti Dirigenziali n. 92 del 25.11.2016 e n. 269 del 30.11.2018, si è provveduto all'erogazione dell'importo complessivo pari a euro 314.367,22, a titolo di prima, seconda, terza e quarta rata del finanziamento concesso;

PREMESSO, altresì, che con determina dirigenziale n. 1486 del 05.09.2019 il Comune di Nocera Inferiore ha approvato la realizzazione di lavori di completamento dell'opera finanziata, imprevisi ed imprevedibili, resisi necessari per la fruibilità dell'opera, per l'importo complessivo, di euro 30.063,89 oltre IVA;

PREMESSO, infine, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Nocera Inferiore, contrassegnato dal codice NS.34, non risultava ancora concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali a chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 137195 del 14.03.2023, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Nocera Inferiore un

- termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - il giorno 12.04.2023 alle h:10.00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con prot. n. 171754 del 30.03.2023 l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ha confermato lo svolgimento dell'attività di verifica in loco, in modalità telematica, il giorno 12.04.2023 secondo le modalità precedentemente comunicate;
 - d. con nota prot. n. 197369 del 13.04.2023, l'Amministrazione regionale ha trasmesso gli esiti dell'attività di verifica in loco svolta, unitamente alle schede di verifica e ai modelli di rendicontazione delle spese, invitando il Soggetto attuatore ad inviare, entro il termine di trenta giorni, la documentazione integrativa concordata in sede di verifica. Con la medesima nota, si è, contestualmente, rappresentato che, in caso di mancato riscontro entro il suindicato termine, ovvero, in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;
 - e. con nota prot. n. 29826 del 16.05.2023, acquisita a protocollo regionale n. 261189 del 22.05.2023, il Soggetto attuatore ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata (ovvero, il Certificato di Regolare Esecuzione del 17.04.2018 dei lavori principali, approvato con determina n. 652 del 30.04.2018 e il Certificato di Regolare Esecuzione del 02.08.2019 dei lavori complementari, approvato con determina n. 1486 del 05.09.2019), nonché la correlata rendicontazione finale dei costi sostenuti dall'Ente comunale nella realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 276954 del 30.05.2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari ad euro 314.367,22, risulta ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata l'importo di euro 400.325,40, di cui euro 280.227,80 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. nella suindicata nota prot. n. 276954/2023 l'Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Nocera Inferiore ad integrare la documentazione finale, richiedendo, in particolare, la trasmissione dei giustificativi di spesa correlati ai costi sostenuti dall'Ente, pari ad euro 25.240,89, indicati nella scheda "D" acquisita al prot. reg. n. 739773 del 21.11.2018, ovvero, nell'elenco delle spese non liquidate per carenza di risorse;
- c. con nota n. 42916 del 13.07.2023, acquisita al protocollo regionale n. 361630 del 17.07.2023, opportunamente integrata dalla pec del 14.07.2023, acquisita al protocollo regionale n. 381376 del 27.07.2023 il Soggetto Attuatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, adempiendo integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime quattro rate, per un ammontare complessivo di euro 314.367,22;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera, nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute dal Comune di Nocera Inferiore;
- c. dalla documentazione agli atti - coerentemente con i criteri previsti dal disciplinare di attuazione di cui al Decreto Dirigenziale 159/205 - risulta ammissibile l'importo complessivo di euro 428.200,87, di cui euro 299.740,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

- d. il Decreto Dirigenziale n. 159/2005 alla lettera M) prevede che “*gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali...costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione*”;
- e. il medesimo D.D. n. 159/2005 alla lettera N) prevede che “*ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione*”;
- f. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	QE post gara det. 423 del 18.09.2015	QE rendicontato totale	AMMESSO	A carico del SA
LAVORI	€ 316.467,08	€ 316.357,34	€ 316.357,34	€ 0,00
Lavori appaltati	€ 309.599,80	€ 316.357,34		
Costi per la sicurezza	€ 6.867,28			
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 282.327,61	€ 112.215,35	€ 111.843,53	€ 371,82
IVA su lavori	€ 31.646,71	€ 31.635,73	€ 31.635,73	
Spese tecniche	€ 30.000,00	€ 18.632,53	€ 18.632,53	
Pubblicazioni	€ 5.000,00	€ 1.501,77	€ 1.501,77	
Allacci	€ 20.000,00			
struttura esterna in legno + iva	€ 35.000,00			
arredi piantumazioni ecc	€ 95.000,00			
lavori in economia iva compresa	€ 25.000,00	€ 22.492,60	€ 22.492,60	
imprevisti e arrotondamenti	€ 13.212,93		€ 37.580,90	€ 371,82
Accantonamento 7%	€ 24.367,97			
Lavori di completamento		€ 33.070,28		
Oneri di scarica		€ 4.882,44		
TOTALE GENERALE SPESE	€ 595.694,69	€ 428.572,69	€ 428.200,87	€ 371,82

RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo finale del finanziamento relativo all'intervento “Centro di aggregazione giovanile - Via del Corso” - (Cod. NS.34) è rideterminato in euro 428.200,87, di cui euro 299.740,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota resta a carico dell'Ente comunale;
- b. b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
“Centro di aggregazione giovanile – via del Corso” - (Cod. NS.34)	ND	ND

- c. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Nocera Inferiore	Piazza A. Diaz, 1 - 84014	Nocera Inferiore (SA)	C.F. - P.IVA 00221880651

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

- a. di dover rideterminare in euro 428.200,87 l'importo finale dell'intervento "Centro di aggregazione giovanile - via del Corso" - (Cod. NS.34) di cui euro 299.740,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 119.415,68 (composta, segnatamente, per euro 14.626,60 quale quota della IV rata già corrisposta e non dovuta e per euro 104.789,08 quale somma tra la quinta rata e la rata di saldo non corrisposte), per l'intervento "Centro di aggregazione giovanile – via del Corso" - (Cod. NS.34);
- c. di dover disimpegnare la somma euro 104.789,08, di cui euro 66.017,93 a valere sull'impegno n. 3180006056 assunto con D.D. n. 210 del 06.11.2018 e € 38.711,15 a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 599/2005 sul capitolo di bilancio U02428 del bilancio 2005 quale residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9050007961 come da Allegato SAP n. 85518;
- d. di dover recuperare la somma di euro 14.626,60 quale differenza tra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad euro 314.367,22 e l'importo finale rendicontato dal Comune di Nocera Inferiore pari ad euro 299.740,62 per la realizzazione dell'intervento "Centro di aggregazione giovanile - via del Corso" - (Cod. NS.34);
- e. di dover stabilire che il Comune di Nocera Inferiore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 14.626,60 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice NS.34 - Accordo di Programma Quadro "Sviluppo locale" – Il atto integrativo – "Centro di aggregazione giovanile – via del Corso" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania"*;
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali"*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 428.200,87 l'importo finale dell'intervento "Centro di aggregazione giovanile - via del Corso" - (Cod. NS.34) di cui euro 299.740,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
2. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 119.415,68 (composta, segnatamente, per euro 14.626,60 quale quota della IV rata già corrisposta e non dovuta e per euro 104.789,08 quale somma tra la quinta rata e la rata di saldo non corrisposte), per l'intervento "Centro di aggregazione giovanile – via del Corso" - (Cod. NS.34);
3. di disimpegnare la somma euro 104.789,08, di cui euro 66.017,93 a valere sull'impegno n. 3180006056 assunto con D.D. n. 210 del 06.11.2018 e € 38.711,15 a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 599/2005 sul capitolo di bilancio U02428 del bilancio 2005 quale residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9050007961 come da Allegato SAP n. 85518;
4. di recuperare la somma di euro 14.626,60 quale differenza tra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad euro 314.367,22 e l'importo finale rendicontato dal

Comune di Nocera Inferiore pari ad euro 299.740,62 per la realizzazione dell'intervento "Centro di aggregazione giovanile - via del Corso" - (Cod. NS.34);

5. di stabilire che il Comune di Nocera Inferiore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 14.626,60 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice NS.34 - Accordo di Programma Quadro "Sviluppo locale" – Il atto integrativo – "Centro di aggregazione giovanile – via del Corso" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26-27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" della area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania;
7. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Casa di Vetro, nonché al Comune di Nocera Inferiore.

Dott.ssa Maria Somma