



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
208	07/07/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attivita' economiche. Potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse. Atto Integrativo. Intervento: "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" (PTA-AV/08). Soggetto attuatore: Comune di Montella (AV). Soggetto Responsabile: Patto Territoriale dei Monti Picentini e delle Valli Limitrofe - Determinazioni fina

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che,

- a. in data 16/04/2013 è stato sottoscritto nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse" destinato al finanziamento di Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Bussento-Vallo di Diano;
- b. l'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 953.999,18 a favore del Comune di Montella, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Progetto pilota di recupero urbano: risanamento conservativo integrativo di Palazzo Capone in Montella" (PTA-AV/08), nell'ambito del "Patto Territoriale dei Monti Picentini e delle Valli Limitrofe" che assumeva, per l'intervento di che trattasi, la qualità di soggetto responsabile;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30/04/2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 52 del 25/01/2006, la Regione Campania all'atto della trasmissione degli atti convalidati dal Soggetto Responsabile della documentazione indicata alla lettera B del Decreto Dirigenziale n. 214/2003, ha provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento di € 953.999,18 a favore del Comune di Montella per la realizzazione dell'intervento "Progetto pilota di recupero urbano: risanamento conservativo integrativo di Palazzo Capone in Montella" (PTA-AV/08);
- e. con Decreto Dirigenziale n. 656 del 20/12/2004 si è provveduto all'impegno del rinveniente onere di € 953,999,18, sul capitolo di bilancio n. 2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004;
- f. con nota prot. 386/2005 il Soggetto Responsabile "Patto Territoriale dei Monti Picentini e delle Valli Limitrofe" ha convalidato la rimodulazione, presentata dal Comune di Montella, del quadro economico in seguito ad espletamento gara d'appalto come di seguito riportato:

	QE post gara
LAVORI	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	508.592,34
Totale lavori e oneri	508.592,34
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Spese tecniche (IVA e CNPAIA incluse)</i>	85.680,00
<i>Spese Generali</i>	14.000,00
<i>Imprevisti</i>	4.317,58
<i>Accantonamento del 7%</i>	35.601,46
<i>1% competenze "PATTO"</i>	9.539,99
<i>IVA al 10% sui lavori</i>	50.859,23
Totale somme a disposizione	199.998,26
TOTALE COMPLESSIVO	709.590,60

- g. sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota 386/2005, si è provveduto con il Decreto Dirigenziale n. 191 del 09/03/2006 all'assegnazione in via definitiva a finanziamento dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" – PTA-AV/08 per l'importo pari ad € 708.590,60, ed all'erogazione dell'importo di € 106.438,59 a titolo di prima rata del finanziamento;
- h. con il summenzionato Decreto Dirigenziale n. 191 del 09/03/2006 si è, altresì, provveduto a confermare il riveniente onere di € 709.590,60 sul capitolo di bilancio n. 2480 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al disimpegno contabile di € 244.408,58-

- i. con successivi Decreti Dirigenziali n. 907 del 23/11/2006, n.530 del 18/06/2007 e, n. 102 del 06/03/2008 si è provveduto alla liquidazione delle successive rate di acconto del finanziamento assentito, fino alla quinta rata compresa, per un importo complessivo pari a € 674.111,07;
- j. con nota prot. n. 352 del 21/09/2006, acquisita a prot. regionale n. 778519 del 25/09/2006, il Soggetto Responsabile "Patto Territoriale dei Monti Picentini e delle Valli Limitrofe" ha trasmesso la convalida della perizia di variante, di cui alla Determina n. 307 del 17/05/2006, del Comune di Montella che rimodulava il Q.E. come sotto riportato:

	Q.E. 1° Perizia di Variante (Determina n.307 del 17/05/2006)
LAVORI	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	532.094,19
Totale lavori e oneri	532.094,19
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Spese tecniche (IVA e CNPAIA incluse)</i>	85.680,00
<i>Spese Generali</i>	14.000,00
<i>Imprevisti</i>	2.317,58
<i>Accantonamento del 7%</i>	12.759,42
<i>1% competenze "PATTO"</i>	9.539,99
<i>IVA al 10% sui lavori</i>	53.209,42
Totale somme a disposizione	177.506,41
TOTALE COMPLESSIVO	709.590,60

- k. con nota prot. n. 826322 del 10/10/2006 la Regione Campania prendeva atto di quanto di dichiarato dal Soggetto Responsabile con la su richiamata nota prot. n.352/2006;
- l. con nota prot. n. 247 del 10/12/2007, acquisita a prot. regionale n. 1075699 del 18/12/2007, il Soggetto Responsabile "Patto Territoriale dei Monti Picentini e delle Valli Limitrofe" ha trasmesso la convalida di una seconda perizia di variante, di cui alla Determina n. 449 del 25/07/2007, del Comune di Montella che rimodulava il Q.E. come sotto riportato:

	Q.E. 2ª Perizia di Variante (Determina n.449 del 25/07/2007)
LAVORI	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	546.229,38
Totale lavori e oneri	546.229,38
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Spese tecniche (IVA e CNPAIA incluse)</i>	85.680,00
<i>Spese Generali</i>	13.518,29
<i>Imprevisti</i>	-----
<i>Accantonamento del 7%</i>	-----
<i>1% competenze "PATTO"</i>	9.539,99
<i>IVA al 10% sui lavori</i>	54.622,94
Totale somme a disposizione	163.361,22
TOTALE COMPLESSIVO	709.590,60

- m. con nota prot. n. 105254 del 05/02/2008 la Regione Campania prendeva atto di quanto di dichiarato dal Soggetto Responsabile con la precitata nota prot. n.247/2007;

PREMESSO, altresì, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Montella, contrassegnato dal codice PTA-AV/08, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 549528 del 08/11/2022, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Montella un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 586656 del 25/11/2022, la DG 50.01 rappresentava che la documentazione trasmessa dal Comune di Montella con nota prot. n.15329 del 18/11/2022, non risultava sufficiente a consentire la chiusura amministrativo contabile dell'intervento, e confermava lo svolgimento delle attività di verifica, fissata per il giorno 30/11/2022, secondo le modalità precedentemente comunicate;
- d. il Comune di Montella ha preso parte alla sopramenzionata verifica, espletata dal funzionario della DG 01 individuato ai sensi del D.D. n. 4/2020, aggiornato con i successivi Decreti Dirigenziali n. 105/2021 e n. 151/2022;
- e. con nota prot. n. 642965 del 29/12/2022 la DG 50.01 ha trasmesso al Comune di Montella Consilina l'esito della verifica in loco effettuata in modalità telematica, rappresentando che, per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, fosse necessario acquisire la rendicontazione finale delle spese, e che, in caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, ovvero in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'adozione del decreto di chiusura amministrativo-contabile sulla base delle sola documentazione presente agli atti;

- f. con nota prot. n. 58 del 02/01/2023 il Comune di Montella ha trasmesso la rendicontazione finale delle spese, necessaria alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento;
- g. con pec del 11/01/2023, acquisita al protocollo regionale n. 40037 del 25/01/2023 il Soggetto Responsabile ha trasmesso la convalida della documentazione inviata dal Comune di Montella con la succitata nota n.58/2023.

CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 43415 del 26/01/2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari ad € 674.111,07, risultava rendicontata ed ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata a valere sulle risorse FSC 2000-2006 l'importo di € 701.317,43;
- b. con la suindicata nota prot. n. 43415/2023, si determinava l'importo da erogare a favore del Soggetto attuatore a titolo di saldo pari ad € 27.206,36, corrispondente alla differenza tra l'importo rendicontato ed ammissibile e quello erogato dalla Regione Campania;
- c. con la suindicata nota prot. n. 43415/2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha invitato l'Ente comunale a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento de quo, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;
- d. il Soggetto attuatore, con nota 1343/2023, acquisita a protocollo regionale n. 0066008 del 07/02/2023, ha provveduto a riscontrare la precitata nota n. 43415/2023, comunicando di non avere nulla da osservare;
- e. pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la realizzazione dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" – PTA-AV/08 - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - l'importo complessivo di € 701.317,43;

ATTESO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 674.111,07;
- b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di Montella, così come evidenziato nella nota prot. 43415 del 26/01/2023, risultano spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari complessivamente ad € 811.612,25;-
- c. il Decreto Dirigenziale n. 214/2003 alla lettera M) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali...costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. il medesimo D.D. n. 214/2003 alla lettera N) prevede che "ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione";
- e. il precitato D.D. n. 214/2002 alla lettera K) prevede che "il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà essere trasmessa la certificazione delle spese, approvata dai competenti organi dell'Ente e dal Soggetto Responsabile ("Patto");
- f. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Q.E. 2ª Perizia di variante (Determina nr.366 del 04/08/2005)	Spesa Rendicontata	Spesa Ammissibile e FSC	A carico del Soggetto Attuatore
LAVORI				
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	546.229,38	546.229,38	546.229,38	-----
Totale lavori e oneri	546.229,38	546.229,38	546.229,38	-----
SOMME A DISPOSIZIONE				
<i>Accordo bonario</i>		943,27		943,27
<i>Spese tecniche (IVA e CNPAIA incluse)</i>	85.680,00	193.123,55	85.680,00	107.443,55

Spese Generali	13.518,29	5.245,12	5.245,12	-----
Imprevisti	-----	-----	-----	-----
Accantonamento del 7%	-----	-----	-----	-----
1% competenze "PATTO"	9.539,99	11.447,99	9.539,99	1.908,00
IVA al 10% sui lavori	54.622,94	54.622,94	54.622,94	
Totale somme a disposizione	163.361,22	265.382,87	155.088,05	110.294,82
TOTALE COMPLESSIVO	709.590,60	811.612,25	701.317,43	110.294,82

DATO ATTO

- che con delibera di Giunta regionale n. 303 del 25/05/2023 si è provveduto ad adottare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2023-2025, anche mediante l'applicazione nell'esercizio 2023 di quote di avanzo accantonato per finanziare impegni perenti già manifestati, incrementando, altresì, la dotazione di cassa mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011
- con Decreto dirigenziale n. 180 del 15/06/2023 si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare sul capitolo di spesa U02480 del bilancio gestionale 2023-2025 la somma complessiva di € 27.206,36 in favore del Comune di Montella, quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato patrimoniale con scheda perente n. 9040006455;

RILEVATO che

- per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" - PTA-AV/08 (CUP I72F04000040002), è rideterminato in € 701.317,43, generandosi un saldo del finanziamento pari a € 27.206,36;
- gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone" (PTA-AV/08)	N.D.	I72F04000040002

- gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Montella	Piazza degli Irpini, 1 83048 (SA)	Comune di Montella	P.IVA. 00235250644

- gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Esercizio finanziari
D.D. n. 180 del 15/06/2023	n. 3230005132	Giroconto Codice Tesoreria 420 – Codice Conto di Tesoreria	A saldo	€ 27.206,36	2023

		0071338			
--	--	---------	--	--	--

VERIFICATO

- a. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 701.317,43 l'importo finale dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" - PTA-AV/08 - CUP I72F04000040002;
- b. di dover procedere alla liquidazione, in favore del Comune di Montella (P.IVA. 00235250644), dell'importo di € 27.206,36 quale saldo del finanziamento assentito;
- c. di dover autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare in favore dell'amministrazione Comune di Montella (P.IVA. 00235250644) l'importo complessivo di € 27.206,36 mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n.420 – Codice Conto di Tesoreria n. 0071338, facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 3230005132 assunto con Decreto Dirigenziale n. 180 del 15/06/2023 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2023-2025;
- d. di dover prendere atto della somma complessiva di € 8.273,17 quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" - PTA-AV/08;
- e. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 8.273,17 a valere sull'impegno perente n. 9040006455 assunto con Decreto Dirigenziale n. 656 del 20/12/2004 sul capitolo U02480 del Bilancio 2004, quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" - PTA-AV/08;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";
- g. la D.G.R. n. 303 del 25/05/2023.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.66 del 30/04/2020, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 701.317,43 l'importo finale dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" - PTA-AV/08 - CUP I72F04000040002;
2. di procedere alla liquidazione, in favore del Comune di Montella (P.IVA. 00235250644), dell'importo di € 27.206,36 quale saldo del finanziamento assentito;

3. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare in favore dell'amministrazione Comune di Montella (P.IVA. 00235250644) l'importo complessivo di € 27.206,36 mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n.420 – Codice Conto di Tesoreria n. 0071338, facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 3230005132 assunto con Decreto Dirigenziale n. 180 del 15/06/2023 sul capitolo n. U02480 del bilancio gestionale 2023-25;
4. di prendere atto della somma complessiva di € 8.273,17 quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" - PTA-AV/08;
5. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 8.273,17 a valere sull'impegno perente n. 9040006455 assunto con Decreto Dirigenziale n. 656 del 20/12/2004 sul capitolo U02480 del Bilancio 2004, quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Progetto Pilota di recupero urbano risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella" - PTA-AV/08;
6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Montella, ed al Soggetto Responsabile.

Dott.ssa Maria Somma