



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
200	04/07/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma - FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale - II Atto Integrativo. Intervento: Riqualificazione ambientale del Monte Albino (Cod. NS 09). Soggetto attuatore: Comune di Nocera Inferiore. Determinazioni fin ali e liquidazione saldo.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 19.07.2005 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania, l'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale - Il Atto Integrativo", finalizzato all'accrescimento della dotazione infrastrutturale necessaria allo sviluppo dell'Agro Nocerino - Sarnese;
- b. il precitato Accordo prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di euro 450.000,00, in favore del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione ambientale del Monte Albino" contrassegnato dal Codice NS.09, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con nota prot. n. 31586 del 01.09.2005, assunta a protocollo regionale al n. 729190 del 07.09.2005, il Soggetto attuatore ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione provvisoria del finanziamento;
- e. successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 261 del 09.09.2005, l'Amministrazione regionale ha, dunque, provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento dell'importo di euro 450.000,00, in favore del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione ambientale del Monte Albino" (Cod. NS.09) interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 599 del 27.12.2005 si è provveduto all'impegno del rinveniente onere di euro 450.000,00, sul capitolo di bilancio n. 2428 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, all'uopo istituito con deliberazione di G.R. n. 1950 del 23.12.2005;
- g. il suindicato Decreto Dirigenziale n. 159/2006, alla lettera K) subordina l'assegnazione definitiva del finanziamento nonché l'erogazione della prima rata pari al 15 % dell'importo complessivo, alla presentazione, da parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
- h. con note prot. n. 521 del 08.02.2006 e n. 1012 del 15.03.2006, il Comune di Nocera Inferiore ha trasmesso le determinazioni n. 50 del 03.02.2006 e n. 85 del 28.02.2006 con le quali è stata approvata la rideterminazione del quadro economico, in seguito all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

	Q.E. Post gara
TOTALE LAVORI	217.483,52 €
Lavori	198.372,70 €
Oneri di sicurezza	19.110,82 €
SOMME A DISPOSIZIONE	138.783,46 €
Iva (20%)	43.496,70 €
Competenze tecniche	32.450,00 €
Contributi	649,00 €
Iva sulle competenze tecniche (20%)	6.619,80 €
Imprevisti e lavori in economia	31.082,79 €
Iva su imprevisti e lavori in economia (20%)	6.216,55 €
Accantonamento (Iva inclusa)	18.268,62 €
TOTALE	356.266,98 €

- i. con Decreto Dirigenziale n. 244 del 28.03.2006 si è provveduto all'assegnazione in via definitiva del finanziamento per l'intervento "Riqualificazione ambientale del Monte Albino" - (Cod. NS.09) per l'importo di euro 356.266,98 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006 e, contestualmente, si è disposta l'erogazione dell'importo di 53.440,05 a titolo di prima rata, pari al 15% del finanziamento assentito;
- j. con il summenzionato D.D. n. 244/2006 si è, altresì, provveduto al disimpegno programmatico di euro 93.733,02 a valere sull'impegno assunto con il suindicato D.D. n. 599/2005;-

- k. con successivi Decreti Dirigenziali n. 74 del 27.02.2007 e n. 267 del 26.04.2007, si è provveduto all'erogazione dell'importo complessivo pari a euro 338.453,65, a titolo di prima, seconda, terza, quarta e quinta rata del finanziamento concesso;

PREMESSO, altresì, che

- a. il Soggetto attuatore ha adottato la Determina dirigenziale n. 716 del 13.12.2006 di approvazione della perizia di assestamento e miglioramento, determinando la rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E. Post gara	Q.E. di assestamento D.D. n. 716/06
TOTALE LAVORI	217.483,52 €	226.207,95 €
Lavori	198.372,70 €	208.782,04 €
Oneri di sicurezza	19.110,82 €	17.425,91 €
SOMME A DISPOSIZIONE	138.783,46 €	130.059,03 €
Iva (20%)	43.496,70 €	45.241,59 €
Competenze tecniche	32.450,00 €	32.450,00 €
Contributi	649,00 €	649,00 €
Iva sulle competenze tecniche (20%)	6.619,80 €	6.619,80 €
Imprevisti e lavori in economia	31.082,79 €	31.082,79 €
Iva su imprevisti e lavori in economia (20%)	6.216,55 €	6.216,55 €
Accantonamento (Iva inclusa)	18.268,62 €	7.799,30 €
TOTALE	356.266,98 €	356.266,98 €

PREMESSO, altresì, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Nocera Inferiore, contrassegnato dal codice NS.09, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 137195 del 14.03.2023, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Nocera Inferiore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - il giorno 12.04.2023 alle h: 10.00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con prot. n. 171754 del 30.03.2023 l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ha confermato lo svolgimento dell'attività di verifica in loco, in modalità telematica, il giorno 12.04.2023 secondo le modalità precedentemente comunicate;
- d. con nota prot. n. 197369 del 13.04.2023, l'Amministrazione regionale ha trasmesso gli esiti dell'attività di verifica in loco svolta, unitamente alle schede di verifica e ai modelli di rendicontazione delle spese, invitando il Soggetto attuatore ad inviare, entro il termine di trenta giorni, la documentazione integrativa concordata in sede di verifica. Con la precitata nota prot. n. 197369 /2023, si è, contestualmente, rappresentato che, in caso di mancato riscontro entro il suindicato termine, ovvero, in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;
- e. con nota prot. n. 29283 del 16.05.2023, acquisita a protocollo regionale n. 261185 del 22.05.2023, il Soggetto attuatore ha integralmente adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione finale dei costi sostenuti dall'Ente comunale nella realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 280080 del 31.05.2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari ad euro 338.453,65, risultava rendicontato ed ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata l'importo di euro 341.906,55 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. nella suindicata nota prot. n. 280080/2023 si è, altresì, rappresentato che le spese indicate nella scheda "D", ovvero, l'elenco delle spese non liquidate per carenza di risorse, pari ad euro 2.923,93 dovranno essere documentate dall'Ente comunale successivamente all'erogazione del saldo finale tramite il decreto di chiusura dell'intervento in oggetto;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 338.453,65;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera, nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute dal Comune di Nocera Inferiore;
- c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l'importo finale per la realizzazione dell'opera "Riqualificazione ambientale del Monte Albino" (Cod. NS.09) pari complessivamente ad euro 341.906,55, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- d. in base a quanto previsto alla lett. K) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, *"il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei*

conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese”;

- e. sulla scorta di quanto disciplinato dalla lett. M) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, gli “ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie...costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;
- f. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Q.E. Post gara	Q.E. di assestamento D.D. n. 716/06	Q.E. finale D.D. n. 97 del 02.03.2009	Importo rendicontato e ammesso
TOTALE LAVORI	217.483,52 €	226.207,95 €	227.483,57 €	223.235,77 €
Lavori	198.372,70 €			
Oneri di sicurezza	19.110,82 €			
SOMME A DISPOSIZIONE	138.783,46 €	130.059,03 €	128.783,41 €	118.670,78 €
Iva (20%)	43.496,70 €	45.241,59 €	45.495,72 €	44.647,15 €
Competenze tecniche	32.450,00 €	32.450,00 €	32.450,00 €	
Contributi	649,00 €	649,00 €	649,00 €	36.962,47 €
Iva sulle competenze tecniche (20%)	6.619,80 €	6.619,80 €	6.619,80 €	
Imprevisti e lavori in economia	31.082,79 €	31.082,79 €	30.584,30 €	30.584,30 €
Iva su imprevisti e lavori in economia (20%)	6.216,55 €	6.216,55 €	6.116,86 €	6.116,86 €
Accantonamento (Iva inclusa)	18.268,62 €	7.799,30 €	6.509,73 €	
Targa	-	-	360,00 €	360,00 €
TOTALE	356.266,98 €	356.266,98 €	356.266,98 €	341.906,55 €

- g. con la suindicata nota prot. n. 280080/2023 è stato, contestualmente, rappresentato di dover erogare, in favore dell'Ente comunale, la rata di saldo pari ad euro 3.452,90 a chiusura dell'intervento in parola;

RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale relativo all'intervento “Riqualficazione ambientale del Monte Albino” (Cod. NS.09), interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, è rideterminato in euro 341.906,55,
- b. sussistono i presupposti previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005 per l'erogazione, in favore del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di Soggetto attuatore, dell'importo di euro 3.452,90 a titolo di saldo finale del finanziamento de quo;
- c. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
“Riqualficazione ambientale del Monte Albino” (NS-09)	ND	J87I05000030005

- d. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Nocera Inferiore	Piazza A. Diaz, 1 - 84014	Nocera Inferiore (SA)	C.F. - P.IVA 00221880651

VERIFICATO

- a. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

- a. di dover rideterminare in euro 341.906,55 l'importo finale del finanziamento, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione ambientale del Monte Albino" contrassegnato dal Codice NS-09;
- b. di dover quantificare l'economia complessiva in euro 14.360,43 quale quota non dovuta della rata di saldo del finanziamento per l'intervento "Riqualificazione ambientale del Monte Albino" (Cod. NS-09);
- c. di dover liquidare, sulla scorta di quanto disposto dal D.D. 159/2005, l'importo complessivo di euro 3.452,90, a titolo di saldo finale del finanziamento de quo, in favore del Comune di Nocera Inferiore;
- d. di dover autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di euro 3.452,90 in favore del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di Soggetto attuatore mediante Giroconto T.U. Codice Tesoreria 424 - Codice Conto n. 0063685;
- e. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3180006056, assunto con decreto dirigenziale n. 210 del 06.11.2018 sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2018 come da Allegato SAP n. 83018;
- f. di dover stabilire che il Comune di Nocera Inferiore, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese pari all'importo complessivo di euro 2.923,93 indicate nella scheda "D", di cui alla citata nota prot. n. 29283/2023, acquisita a protocollo regionale n. 261185 del 22.05.2023;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania"*;
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali"*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 341.906,55 l'importo finale del finanziamento, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione ambientale del Monte Albino" contrassegnato dal Codice NS-09;
2. di quantificare l'economia complessiva in euro 14.360,43 quale quota non dovuta della rata di saldo del finanziamento per l'intervento "Riqualificazione ambientale del Monte Albino" (Cod. NS-09);
3. di liquidare, sulla scorta di quanto disposto dal D.D. 159/2005, l'importo complessivo di euro 3.452,90, a titolo di saldo finale del finanziamento de quo, in favore del Comune di Nocera Inferiore;
4. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di euro 3.452,90 in favore del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di Soggetto attuatore mediante Giroconto T.U. Codice Tesoreria 424 – Codice Conto n. 0063685

5. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3180006056, assunto con decreto dirigenziale n. 210 del 06.11.2018 sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2018 come da Allegato SAP n. 83018;
6. di stabilire che il Comune di Nocera Inferiore, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese pari all'importo complessivo di euro 2.923,93 indicate nella scheda "D", di cui alla citata nota prot. n. 29283/2023, acquisita a protocollo regionale n. 261185 del 22.05.2023;
7. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Nocera Inferiore.

Dott.ssa Maria Somma