



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
113	17/05/2024	1	0

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani IV Atto Integrativo.
Intervento Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel
Comune di Nocera Inferiore cod. SU4-SA32 - Determinazioni finali e rideterminazione importo***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. in data 15.10.2007, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16.02.2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto il Quarto Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani";
- b. il suddetto Accordo ha previsto la realizzazione dell'intervento "Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore" (cod. SU4-SA32) da parte della Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali - già Settore Demanio e Patrimonio - della Giunta Regionale della Campania per un importo complessivo di € 350.000,00 a valere sulle risorse FAS derivanti dalla l. n. 208/1996, assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 35/2005;
- c. con Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori del 24.10.2007, n. 1196, sono stati fissati principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 55 del 23.02.2010 si è provveduto ad assegnare definitivamente alla Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali - già Settore Demanio e Patrimonio - della Giunta Regionale della Campania (in qualità di soggetto attuatore) l'importo di € 245.555,43 per la realizzazione dell'intervento di cui al superiore punto b. e a impegnare ai fini contabili la somma di € 245.555,43 sul capitolo 2488 UPB 1.4.11 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 sulla base del seguente quadro economico approvato con D.D. n. 610 del 10.11.2009:

	QE post gara
LAVORI	€ 164.870,09
Lavori	€ 164.870,09
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 80.685,34
IVA su Lavori	€ 32.974,02
Imprevisti	€ 26.344,81
Spese Generali e Tecniche	€ 7.517,42
Accantonamento	€ 11.540,91
IVA su Accant.	€ 2.308,18
TOTALE	€ 245.555,43

- e. col medesimo D.D. n. 55/2010, si è dato atto che alla liquidazione della spesa avrebbe provveduto la D.G. 50.15 Risorse Strumentali, già Settore Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campania, con appositi provvedimenti; inoltre, al successivo pagamento avrebbe provveduto, di converso, la D.G. 50.01 Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, già Settore Piani e programmi della Giunta Regionale della Campania, sulla base dei provvedimenti di liquidazione di cui al punto precedente;
- f. in esecuzione del precitato D.D. n. 55/2010, la Direzione Generale 50.01 ha effettuato i seguenti pagamenti, per un totale complessivo pari a € 240.177,97, sulla base dei decreti dirigenziali di liquidazione trasmessi dal Settore Demanio e Patrimonio:

D.D. n. 131 del 10.3.10	€ 61.228,80
D.D. n. 190 del 07.04.10	€ 434,00
D.D. n. 591 del 23.12.10	€ 174.617,74
D.D. n. 323 del 27.04.12	€ 3.897,43
TOTALE	€ 240.177,97

PREMESSO, altresì, CHE

- a. con nota prot. n. 275144 del 29.03.2010, la Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali - già Settore Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 189 del 26.03.2010, con cui ha adottato una prima perizia di variante, con utilizzo degli accantonamenti, per un importo pari a € 11.181,28, oltre IVA al 20%;
- b. con nota prot. n. 308590 del 09.04.2010 la Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali - già Settore Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 202 del 02.04.2010, con cui ha adottato una seconda perizia di variante, con cui si è previsto l'utilizzo delle somme di cui alla voce "imprevisti" per la realizzazione di lavori complementari, per un importo pari a € 21.933,25, oltre IVA al 20%;
- c. con note prott. nn. 310087 del 09.04.2010 e 323842 del 14.04.2010, l'Amministrazione regionale ha preso atto delle precitate perizie di variante dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- d. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- e. pertanto, con nota prot. n. 207343 del 24.04.2024, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione della relativa istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di un'ammissione a finanziamento di € 245.555,43, è risultata una complessiva spesa di € 240.177,97 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- f. con la medesima missiva, l'Amministrazione regionale ha invitato il Soggetto Attuatore a presentare eventuali controdeduzioni e/o integrazioni a eventuali, ulteriori spese non ancora comunicate entro 15 giorni dalla ricezione della precitata nota prot. n. 207343/2024;
- g. nessuna controdeduzione e/o integrazione è pervenuta nei termini assegnati;

ATTESO CHE

- a. con riferimento all'intervento in parola risultano spesi complessivamente € 240.177,97, giusta Decreti Dirigenziali citati in premessa;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, trasmettendo il certificato di regolare esecuzione, sia per quanto riguarda i lavori principali (nota prot. n. 960635 del 01.12.2010), sia per quanto concerne i lavori complementari (nota prot. n. 960661 del 01.12.2010) e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute;
- c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l'importo finale per la realizzazione dell'opera "Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore" (cod. SU4-SA32) pari complessivamente a € 240.177,97 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- d. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007 dispone alla lett. N) che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta così rideterminato:

	IMPORTO RENDICONTATO E AMMESSO
LAVORI	€ 196.538,78
Lavori principali	€ 174.928,80
Lavori complementari	€ 21.609,98
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.639,19
IVA totale su Lavori	€ 39.307,76
Spese Generali e Tecniche	€ 4.331,43
TOTALE	€ 240.177,97

RILEVATO CHE per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale relativo all'intervento, "Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore" (cod. SU4-SA32) interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, è rideterminato in € 240.177,97 che corrisponde interamente a quanto erogato dalla D.G. 50.01 con i DD.DD. indicati in premessa;

VERIFICATO CHE i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 240.177,97 l'importo finale dell'intervento "Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore" (cod. SU4-SA32);
- b. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 5.377,46 (derivante dalla differenza fra l'importo finanziato e impegnato con il citato D.D. n. 55/2010 di € 245.555,43 e quello ammesso pari a € 240.177,97), relativa all'intervento "Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore" (cod. SU4-SA32);
- c. di dover disimpegnare la somma di € 5.377,46 a valere sull'impegno n. 3160000140 assunto con DGR n. 5 del 12.01.2016, sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio gestionale 2016;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania”;
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 129 del 24.11.2017, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 240.177,97 l'importo finale dell'intervento “Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore” (cod. SU4-SA32);
- b. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 5.377,46 (derivante dalla differenza fra l'importo finanziato e impegnato con il citato D.D. n. 55/2010 di € 245.555,43 e quello ammesso pari a € 240.177,97), relativa all'intervento “Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore” (cod. SU4-SA32);
- c. di disimpegnare la somma di € 5.377,46 a valere sull'impegno n. 3160000140 assunto con D.G.R. n. 5 del 12.01.2016, sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio gestionale 2016;
- d. di pubblicare il presente atto, in quanto modifica dell'importo del finanziamento sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii ed in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08.09.2022 prot. n. 441389;
- e. di inviare copia del presente provvedimento al “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania.

Somma