



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
220	02/08/2024	1	0

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro:
Infrastrutture a Supporto Attivita' Economiche I Atto Integrativo. Intervento: Realizzazione di
impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti (Cod. PTA SA 08). Soggetto
attuatore: Comune di Campagna. Soggetto responsabile: Patto Territoriale Sele Tanagro.
Determinazioni finali e liquidazione saldo.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. in data 16.04.2003 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, il primo Atto Integrativo all'Accordo di programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche";
- b. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 2.411.853,79, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del Comune di Campagna, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti", contrassegnato dal codice PTA-SA/08, nell'ambito del "Patto Territoriale Sele Tanagro" che assume, per l'intervento di cui trattasi, la qualità di Soggetto responsabile;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30.04.2003 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i Soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con nota prot. n. 21730 del 22.11.2004, acquisita a protocollo regionale n. 946873 del 30.11.2004 il Comune di Campagna ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione provvisoria, debitamente convalidata dal Soggetto responsabile;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 654 del 16.12.2004 si è provveduto all'assegnazione, in via provvisoria, in favore del Comune Campagna, in qualità di Soggetto attuatore, del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti" (Cod. PTA-SA/08), pari all'importo di euro 2.411.853,79, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- f. con il precitato Decreto Dirigenziale n. 654/2004, è stato impegnato il rinveniente onere di euro 2.411.853,79 sul capitolo di bilancio U02480 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004;
- g. con nota prot. n. 10314 del 08.06.2005, assunta a protocollo regionale n. 509116 del 13.06.2005, il Comune di Campagna ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione definitiva, debitamente convalidata dal Soggetto responsabile, producendo, tra altri, la Determinazione n. 8 del 09.03.2005, mediante la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico in seguito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica di affidamento dei lavori come di seguito riportato:

	Q.E. post gara Det. n. 8 del 09.03.2005
LAVORI	€ 1.146.942,34
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 747.515,48
Espropri	€ 55.000,00
Indagini geologiche	€ 4.000,00
Accantonamento PATTO (1%)	€ 24.118,54
Accantonamento premio accelerazione lavori	€ 75.000,00
Spese generali (12%)	€ 214.136,53
<i>IVA Spese generali</i>	<i>€ 42.827,31</i>
IVA Lavori (10%)	€ 141.620,15
Lavori in economia	€ 25.000,00
Imprevisti ovvero economie	€ 57.347,12
Incentivi	€ 33.442,48
Accantonamento (7%)	€ 80.285,96
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.894.457,82

- h. con Decreto Dirigenziale n. 327 del 22.06.2005 si è provveduto all'assegnazione, in via definitiva, in favore del Comune di Campagna, in qualità di Soggetto attuatore, del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzo esistenti" (Cod. PTA-SA/08), per un importo pari a euro 1.894.457,82, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- i. con il medesimo D.D. n. 327/2005, si è, altresì, provveduto ad erogare la prima rata, pari al 15% del finanziamento assentito, di euro 284.168,67 e, contestualmente, si è provveduto a disimpegnare l'importo di euro 517.395,90, quale economia derivante dalla rimodulazione del quadro economico post gara;
- j. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 41 del 26.02.2007, n. 63 del 04.03.2009 e n. 8 del 16.02.2010 sono state erogate le ulteriori rate del finanziamento assentito per la somma complessiva di euro 1.515.566,24;
- k. pertanto, l'Amministrazione regionale, durante il corso del procedimento amministrativo, ha erogato, tramite n. 5 rate, in favore del Soggetto attuatore, l'importo complessivo di euro 1.799.734,91;

PREMESSO, altresì, CHE

- a. il Comune di Campagna, durante il corso dei lavori, ha trasmesso la Determina n. 81 del 25.10.2007, convalidata dal Soggetto responsabile con nota prot. n. 996 del 28.12.2007, e la Determina n. 70 del 08.06.2016, convalidata dal Soggetto responsabile con nota prot. del 21.07.2016, mediante le quali ha approvato, rispettivamente, una perizia di variante-suppletiva dei lavori ed una perizia di assestamento finale, con conseguente rimodulazione del Q.E., come di seguito riportato, richiedendo contestualmente

alla Regione Campania l'autorizzazione all'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti ed accantonamento:

	QE variante DET 81 del 25/10/2007	QE ASS. DET 70 del 08/06/2016
LAVORI	€ 1.203.786,02	€ 1.203.786,02
Lavori appaltati	€ 1.102.733,23	€ 1.102.733,23
Varianti	€ 55.116,67	€ 55.116,67
Oneri sicurezza	€ 45.936,12	€ 45.936,12
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 690.671,80	€ 690.671,79
Espropri	€ 55.553,78	€ 55.553,78
Indagini geologiche	€ 9.460,00	€ 3.540,22
<i>IVA su Indagini geologiche</i>		€ 708,04
Accantonamento PATTO	€ 24.118,54	€ 24.118,54
Accantonamento premio accelerazione lavori	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Spese generali	€ 214.136,53	€ 221.900,46
<i>IVA Spese generali</i>	€ 42.827,31	€ 38.198,70
IVA Lavori	€ 141.620,15	€ 120.378,86
Lavori in economia		€ 82.442,93
<i>IVA su Lavori in economia</i>		€ 8.244,29
Lavori fuori appalto e allacciamenti	€ 70.608,37	€ 23.988,51
<i>IVA su Lavori fuori appalto e allacciamenti</i>		€ 5.001,51
Lavori fuori appalto cabine ENEL		€ 17.000,00
<i>IVA su Lavori fuori appalto cabine ENEL</i>		€ 1.700,00
Imprevisti ovvero economie	€ 57.347,12	€ 12.895,95
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.894.457,82	€ 1.894.457,81

- b. che con note prott. nn. 50214 del 18.01.2008 e n. 593370 del 12.09.2016, la Regione Campania ha autorizzato l'utilizzo delle somme a disposizione a copertura delle suddette perizie, attesa la compatibilità dello spostamento tra macro-voci rispetto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, nonché la funzionalità dei lavori complementari, indispensabili per il completamento e la fruibilità dell'opera;

PREMESSO, altresì, CHE

- con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il tramite dell'Organismo di Programmazione del FSC e secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo per le determinazioni del caso;
- con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la DG 50.01 ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- con Decreto Dirigenziale della DG 50.01 n. 4 del 15/01/2020, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

CONSIDERATO CHE

- dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore della Amministrazione comunale di Campagna, contrassegnato

- dal codice PTA-SA08, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento assentito mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali e chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 352641 del 11.07.2023, la Scrivente Direzione Generale, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla concessione del finanziamento assentito, ha richiesto all'Amministrazione comunale e al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sele Tanagro la trasmissione, entro il 21.08.2023, della documentazione propedeutica alla chiusura finanziaria e amministrativa dell'intervento de quo. Nella medesima nota si è, altresì, comunicato che, in assenza di riscontro, la Scrivente Direzione, il giorno 05.09.2023, alle ore 10:00, avrebbe proceduto alla verifica "in loco" - in modalità telematica - ai sensi e secondo le procedure previste dalla D.G.R. n. 464/2019, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
 - c. con nota prot. n. 411778 del 24.08.2023, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha confermato lo svolgimento della verifica in loco - in modalità telematica - in data 05.09.2023 alle ore 10:00, secondo le modalità precedentemente comunicate;
 - d. con nota prot. n. 450132 del 22.09.2023, l'Amministrazione regionale ha trasmesso al Soggetto Attuatore e al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale gli esiti della verifica, invitando l'Ente comunale a trasmettere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, la documentazione integrativa propedeutica alla chiusura del procedimento amministrativo, concordata in sede di verifica, rappresentando, contestualmente, che, in caso di infruttuoso decorso del precitato termine, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento assentito;
 - e. con nota prot. n. 30872 del 12.10.2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 495735 del 17.10.2023, il Soggetto attuatore ha provveduto ad adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 214/2003, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione dei costi sostenuti, richiedendo, nel contempo, l'erogazione del saldo finale;
 - f. con nota prot. n. 539782 del 09.11.2023 l'Amministrazione regionale ha richiesto al Soggetto attuatore e al Soggetto responsabile del Patto Territoriale integrazioni documentali in merito ai seguenti punti:
 - "spese non liquidate per carenza di fondi" di cui alla scheda "D", che non risultano corredate dai necessari provvedimenti giustificativi;
 - validazione del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di tutta la documentazione afferente alla rendicontazione finale;
 - g. tale richiesta integrativa è risultata inesitata dal Soggetto attuatore e dal Soggetto responsabile;

CONSIDERATO, infine, CHE

- a. con nota prot. n. 569982 del 24.11.2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione finale trasmessa dal Comune di Campagna, nonché su quella già agli atti del fascicolo regionale di progetto, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore e al Soggetto responsabile, evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari a euro 1.799.734,91 risulta ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata l'importo di euro 1.856.287,70 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. con la suindicata nota prot. n. 569982/2023, è stato, altresì rappresentato che:
 - sussistono i presupposti previsti dal suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento de quo, mediante l'erogazione di euro 56.552,79, pari alla differenza tra l'importo ammissibile e quello erogato, in favore del Comune di Campagna, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;
 - con riferimento alla Scheda "D" del 12.10.2023, ferma restando l'ammissibilità delle spese, ancorché non integralmente documentate, si è invitato il Comune di Campagna a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo accredito del saldo, la documentazione attestante l'effettivo pagamento delle suindicate spese pari ad 65.773,63;

ATTESO CHE

- a. in favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 1.799.734,91;

- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera e la correlata rendicontazione dei costi sostenuti;
- c. il D.D. n. 214/2003, alla lettera M) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. il medesimo D.D. n. 214/2003, alla lettera K), prevede, inoltre, che: "il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese, approvata dai competenti organi dell'Ente e dal Soggetto Responsabile";
- e. pertanto, alla luce delle previsioni di cui al D.D. n. 214/2003 e della documentazione trasmessa dal Comune Campagna da cui si evince l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione degli stessi, la spesa complessiva ammissibile a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti" - Codice PTA-SA08, risulta pari a euro 1.856.287,70, per un quadro economico così rideterminato:

	QE ASS. DET 70 del 08/06/2016	Rendicontato totale	Importo ammesso	Importo a carico del S.A.
LAVORI	€ 1.203.786,02	€ 1.203.786,02	€ 1.203.786,02	€ -
Lavori appaltati	€ 1.157.849,90	€ 1.203.786,02	€ 1.203.786,02	€ -
Oneri sicurezza	€ 45.936,12			
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 690.671,79	€ 683.625,49	€ 652.501,68	€ 31.123,81
Espropri	€ 55.553,78	€ 40.488,11	€ 40.488,11	€ -
Indagini geologiche	€ 3.540,22	€ 3.540,22	€ 3.540,22	€ -
<i>IVA su Indagini geologiche</i>	€ 708,04	€ 708,04	€ 708,04	€ -
Accantonamento				
Accantonamento PATTO	€ 24.118,54	€ 24.118,54	€ 20.098,78	€ 4.019,76
Accantonamento RUP incent.				
Premio accelerazione lavori	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -
Spese generali	€ 221.900,46	€ 255.358,18	€ 255.358,18	€ -
<i>IVA Spese generali</i>	€ 38.198,70			
<i>IVA Lavori</i>	€ 120.378,86	€ 120.378,86	€ 120.378,86	€ -
Lavori in economia	€ 82.442,93	€ 69.403,20	€ 69.403,20	€ -
<i>IVA su Lavori in economia</i>	€ 8.244,29	€ 6.940,32	€ 6.940,32	
Lavori fuori appalto e allacc.	€ 23.988,51	€ 28.990,02	€ 28.990,02	€ -
<i>IVA su Lavori fuori appalto e allacc</i>	€ 5.001,51			
Lavori fuori appalto cabine ENEL	€ 17.000,00	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ -
<i>IVA su Lavori fuori appalto cabine ENEL</i>	€ 1.700,00			
Imprevisti ovvero economie	€ 12.895,95	€ 40.000,00	€ 12.895,95	€ 27.104,05
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.894.457,81	€ 1.887.411,51	€ 1.856.287,70	€ 31.123,81

DATO ATTO CHE

- a. l'impegno assunto con il succitato D.D. n. 654/2004 per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultava colpito da perenzione amministrativa dato il lungo lasso temporale decorso dalla concessione del finanziamento;
- b. con decreto dirigenziale n. 32 del 23.02.2024 "Rendiconto della Gestione anno 2023. Ricognizione Residui Perenti", si è provveduto a disimpegnare, quale economia di spesa, l'importo di euro 38.170,12 a valere sulla scheda perente n. 9070004825 relativa al capitolo U02480 del bilancio per l'esercizio finanziario 2004;
- c. con Delibera di Giunta regionale n. 303 del 21.06.2024 si è provveduto ad adottare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2024-2026, anche mediante l'applicazione nell'esercizio 2024 di quote di avanzo accantonato per finanziare impegni perenti già manifestati, incrementando, altresì, la dotazione di cassa mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs.vo n. 118/2011;
- d. successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 156 del 08/07/2024 si è provveduto a impegnare l'importo di euro 56.552,79, in favore del Comune di Campagna, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento "Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzo esistenti" (Cod. PTA-SA/08), al fine di erogare il saldo del finanziamento de quo con imputazione della spesa sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9040006543;

RILEVATO CHE

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento "Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti" (COD. PTA-SA08), è rideterminato in euro 1.856.287,70;
- b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti (COD. PTA-SA08)	ND	G64E04000050002

- c. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Campagna	Largo della Memoria, 1 - 84022	Campagna (Sa)	C.F. 82001170651

- d. gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Esercizio finanziario
D.D. 156 del 08/07/2024	n. 3240007254	Giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n. 424 - Codice Conto di Tesoreria 0068142	Saldo finanziamento	€ 56.552,79	2024

RILEVATO, altresì, CHE

- a. con D.G.R. n. 174 del 10/04/2024 avente ad oggetto "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse", al punto 1.3, è stato demandato alle Autorità di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i programmi a rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le medesime regole) per i quali vi è una pluralità di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi è coincidenza di titolarità dei capitoli di entrata e di spesa, l'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione del "Visto" per la liquidazione della spesa tenendo conto della tempestività della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della rendicontazione dei programmi 14/20, dell'avanzamento dei programmi e del raggiungimento dei target;
- b. con riferimento all'erogazione in parola è stata attivata la procedura prevista dalla D.G.R. 174/2024 tesa a verificare, nel caso in questione la sussistenza dei requisiti che giustificano la liquidazione dell'intervento.

VERIFICATO CHE

- a. la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- c. non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;
- d. la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all'art. 1 della L.R. 1/12, all'art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;
- e. per la realizzazione dell'intervento come sopra riportato, ad oggi sono state effettuate liquidazioni per un importo complessivo di euro 1.799.734,91;
- f. che l'intervento è presente sul sistema informativo con codice CAMAJPTA-SA/08 e gli importi liquidati risultano interamente certificati;

DATO ATTO che l'attività istruttoria condotta dal RUP, nonché quelle espletate dallo Staff 50.01.92 e dalla UOD 50.01.01, con particolare riferimento agli elementi previsti dalla DGR n. 174 del 10/04/2024 hanno avuto esito positivo;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto che, essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024, l'intervento descritto può costituire oggetto di liquidazione;

- b. di dover rideterminare in euro 1.856.287,70 l'importo finale del finanziamento, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006 per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti" contrassegnato dal codice PTA-SA/08. PTA-SA08 ed identificato con CUP n. G64E04000050002;
- c. di dover erogare la somma di euro 56.552,79, in favore del Comune di Campagna (C.F. 82001170651), in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, a titolo di saldo definitivo del finanziamento assentito;
- d. di dover autorizzare lo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della DG Risorse Finanziarie a pagare a favore del Comune di Campagna (C.F.00463010652) la somma di euro 56.552,79 mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n. 424 - Codice Conto di Tesoreria 0068142, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3240007254 assunto con D.D. n. 156 del 08/07/2024 sul capito U02480 del bilancio gestionale 2024-2026, come da Allegato SAP n. 113463;
- e. di dover stabilire che il Comune di Campagna, entro e non oltre sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese non pagate per carenza dei fondi così come riportati nella scheda "D" del 12.10.2023, per un importo complessivo pari a euro 65.773,63;

VISTI

- a. tutti gli atti sin qui richiamati;
- b. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
- c. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- d. la Legge regionale n. 24 del 28 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024";
- e. la Legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- f. la DGR n. 814 del 29 dicembre 2023 di approvazione del "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026";
- g. la DGR n. 3 del 10 gennaio 2024 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2024-2026;
- h. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";
- i. la nota attuativa prot. n. 191773 del 16.04.2024 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- j. la nota prot. n. 194413 del 17.04.2024 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile del Procedimento con Decreto Dirigenziale n. 252 del 15.09.2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale mediante la sottoscrizione del presente provvedimento:

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. di rideterminare in euro 1.856.287,70 l'importo finale del finanziamento, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006 per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di impianto d'irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti" contrassegnato dal codice PTA-SA/08. PTA-SA08 ed identificato con CUP n. G64E04000050002;
- 2. di erogare la somma di euro 56.552,79, in favore del Comune di Campagna (C.F. 82001170651), in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, a titolo di saldo definitivo del finanziamento assentito;
- 3. di autorizzare lo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della DG Risorse Finanziarie a pagare a favore del Comune di Campagna (C.F.00463010652) la somma di euro 56.552,79 mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n. 424 - Codice Conto di Tesoreria 0068142, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3240007254 assunto con D.D. n. 156 del 08/07/2024 sul capito U02480 del bilancio gestionale 2024-2026, come da Allegato SAP n. 113463 in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 174 del 10/04/2024;
- 4. di stabilire che il Comune di Campagna, entro e non oltre sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese non pagate per carenza dei fondi così come riportati nella scheda "D" del 12.10.2023, per un importo complessivo pari a euro 65.773,63;

5. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
6. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sele Tanagro e al Comune di Campagna.

Dott.ssa Maria Somma