



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Somma Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>281</b>	<b>06/10/2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse. Intervento: Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli (cod. NA/1D). Soggetto attuatore: Consorzio ASI di Napoli. Determinazioni finali e disimpegno economie.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

a. in data 16.02.2000 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro relativo alle "Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse";

- b. l'accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 9.165.044,13 in favore del Consorzio ASI di Napoli, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" (cod. NA/1D);
- c. con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22/06/2000 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. il suindicato Decreto Dirigenziale n. 6/2000 subordina l'assegnazione definitiva del finanziamento nonché l'erogazione della prima rata pari al 15 % dell'importo complessivo alla presentazione, da parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 82 del 26/10/2000 è stato assegnato - in via provvisoria - al Consorzio ASI di Napoli il finanziamento per l'intervento "Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" (cod. NA/1D) pari alla somma di € 9.165.044,13;
- f. il Consorzio ASI di Napoli ha trasmesso, con nota prot. n. 1249/T del 05/03/2002 la Deliberazione commissariale n. 115 del 05/03/2002 di rimodulazione del quadro economico, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto di lavori, come di seguito riportato:

	<b>Q.E. post gara Deliberazione n.115/2002</b>
<b>LAVORI</b>	
Lavori e oneri di sicurezza	4.171.740,41
<b>Totale Lavori e oneri</b>	<b>4.171.740,41</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti	177.392,13
Accantonamento (7%)	292.021,83
Spese per la gestione sperimentale degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi:	
Serbatoio di accumulo e compenso dell'agglomerato industriale di Caivano	46.481,12
Serbatoio di accumulo e compenso dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano	46.481,12
Acquisizione dei suoli	807.219,44
Spese generali	869.667,03
IVA al 10%	464.115,44
IVA al 20%	192.525,87
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>2.895.903,98</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7.076.644,39</b>

g. con Decreto Dirigenziale n. 73 del 14/03/2002 si è provveduto, pertanto, ad assegnare - in via definitiva - al Consorzio ASI di Napoli, in qualità di Soggetto attuatore, il finanziamento della somma di € 7.076.644,39, per la realizzazione dell'intervento "Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" (cod. NA/1D);

n. con i Decreti Dirigenziali n. 73 del 14/03/2002, n. 140 del 27/05/2002, n. 119 del 20/03/2003, n. 384 del 28/07/2003 e, n. 580 del 01/01/2004 si è provveduto complessivamente all'erogazione di € 6.714.262,97 a titolo delle prime cinque rate del finanziamento;

. con Deliberazione Commissariale n.579 del 25/10/2002 il Consorzio ASI di Napoli ha approvato la perizia di variante finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che ha determinato una rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

	<b>Q.E. Prima perizia di variante</b>
<b>LAVORI</b>	
Lavori e oneri di sicurezza	4.345.620,83
<b>Totale Lavori e oneri</b>	<b>4.345.620,83</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti	177.392,13
Accantonamento (7%)	118.141,41
Spese per la gestione sperimentale degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi:	
Serbatoio di accumulo e compenso dell'agglomerato industriale di Caivano	46.481,12
Serbatoio di accumulo e compenso dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano	46.481,12
Acquisizione dei suoli	807.219,44
Spese generali	869.667,03
IVA al 10%	464.115,44
IVA al 20%	192.525,87
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>2.722.023,56</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7.076.644,39</b>

a. con Deliberazione Commissariale n.456 del 25/09/2003 il Consorzio ASI di Napoli ha approvato la perizia di variante finalizzata al miglioramento funzionale che ha determinato una rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

	<b>Q.E. seconda perizia di variante</b>
<b>LAVORI</b>	
Lavori e oneri di sicurezza	4.456.975,29
<b>Totale Lavori e oneri</b>	<b>4.456.975,29</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Lavori messa in sicurezza	53.173,72
Imprevisti	124.218,41
Accantonamento (7%)	6.786,94
Spese per la gestione sperimentale degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi:	
Serbatoio di accumulo e compenso dell'agglomerato industriale di Caivano	46.481,12
Serbatoio di accumulo e compenso dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano	46.481,12
Acquisizione dei suoli	807.219,44
Spese generali	869.667,03
IVA al 10%	464.115,44
IVA al 20%	192.525,87
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>2.610.699,10</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7.076.644,39</b>

**PREMESSO, altresì, che**

- a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti

- che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite *in loco* presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
  - c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il tramite dell'Organismo di Programmazione del FSC e secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo per le determinazioni del caso;
  - d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
  - e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
  - f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

## **CONSIDERATO che**

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Consorzio ASI di Napoli, contrassegnato dal codice NA/1D, non risultava trasmessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultima erogazione avvenuta con il già citato n. 580 del 01/01/2004, la documentazione relativa al collaudo ed alla rendicontazione finale, propedeutica all'emissione del decreto di chiusura del finanziamento assentito;
- b. con nota prot. n. 50634 del 31/01/2022, l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall'indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l'opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell'intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 113900 del 01/03/2022, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che la documentazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli con nota prot. n.983 del 24/02/2022, tra l'altro già agli atti dell'Amministrazione regionale, non risultava idonea a consentire la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, e confermava la predetta verifica in "loco";
- d. con nota prot. n. 188216 del 07/04/2022, la DG 50.01 ha trasmesso al Consorzio ASI di Napoli l'esito della verifica in loco effettuata in modalità telematica, rappresentando che, per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, fosse necessario acquisire il collaudo e rendicontazione finale delle spese, e che, in caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, ovvero in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;

- e. con nota prot. n. 2220 del 22/04/2022, acquisita al prot. reg. n. 218950 del 26/04/2022, con la quale codesto Consorzio formulava richiesta di una proroga, di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione della documentazione per la chiusura dell'intervento, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot. n. 222824 del 27/04/2022;
- f. con nota prot. n. 3087 del 27/05/2022, acquisita al prot. reg. n. 283819 del 30/05/2022, il Consorzio ASI di Napoli ha trasmesso la documentazione richiesta, necessaria alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento;

### CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 555021 del 10/11/2022, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una spesa rendicontata pari ad € 6.053.877,30, risultava ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata a valere sulle risorse FSC 2000-2006 l'importo di € 5.465.100,37;
- b. con la suindicata nota prot. n. 555021/2022, si è, altresì, sottolineato di dover restituire l'importo complessivo pari ad € 1.249.162,60 corrispondente alla differenza tra l'importo erogato dalla Regione Campania e quello effettivamente ammissibile;
- c. con la suindicata nota prot. n. 555021/2022, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha invitato il Consorzio ASI di Napoli a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento *de quo*, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;
- d. con nota prot. n. 5813 del 24/11/2022, acquisita al prot. reg. n. 592752 del 29/11/2022, con la quale codesto Consorzio formulava richiesta di una proroga di dieci giorni, per una più precisa ricostruzione della rendicontazione dell'intervento, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot. n. 0595795 del 30/11/2022;
- e. con successiva nota prot. n. 6348 del 28/12/2022, con la quale codesto Consorzio formulava un'ulteriore richiesta di proroga di sessanta giorni, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot. n. 0641002 del 28/12/2022;
- f. il Consorzio ASI di Napoli non ha trasmesso ulteriore documentazione rispetto a quanto inviato con la precitata nota prot. n. 3087 del 27/05/2022;
- g. pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la realizzazione dell'intervento "Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" (cod. NA/1D) - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - l'importo complessivo di € 5.465.100,37;

### ATTESO che

- a. a favore del Consorzio ASI di Napoli risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 6.714.262,97;
- b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Consorzio ASI di Napoli, così come evidenziato nella nota prot. 555021 del 10/11/2022, risultano spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari complessivamente ad € 6.053.877,30;
- c. non sono ammissibili a valere sul quadro economico dell'intervento *de quo* le spese relative alle voci "IVA al 10%" ed "IVA al 20%", come evidenziato nella precitata nota prot. 555021/2022.
- d. il Decreto Dirigenziale n. 6/2000 alla lettera L) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali ... costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Q.E. seconda perizia di variante	Spesa rendicontata	Spesa ammissibile FSC	A carico Soggetto attuatore
<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>LAVORI</b>				
Lavori e oneri di sicurezza	4.456.975,29	4.445.382,91	4.445.382,91	-----
<b>Totale Lavori e oneri</b>	<b>4.456.975,29</b>	<b>4.445.382,91</b>	<b>4.445.382,91</b>	-----
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Lavori messa in sicurezza	53.173,72	37.221,61	37.221,61	-----

Imprevisti	124.218,41	-----	-----	-----
Accordo bonario		103.530,86	103.530,86	
Accantonamento (7%)	6.786,94	-----	-----	-----
Spese per la gestione sperimentale degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi:	-----	-----	-----	-----
Serbatoio di accumulo e compenso dell'agglomerato industriale di Caivano	46.481,12	3.047,38	3.047,38	-----
Serbatoio di accumulo e compenso dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano	46.481,12	6.250,57	6.250,57	-----
Acquisizione dei suoli	807.219,45	-----	-----	-----
Spese generali	869.667,04	869.667,04	869.667,04	-----
IVA 10%	464.115,44	444.538,29	-----	444.538,29
IVA 20%	192.525,87	144.238,64	-----	144.238,64
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>2.610.699,10</b>	<b>1.608.494,39</b>	<b>1.019.717,46</b>	<b>588.766,93</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7.067.644,39</b>	<b>6.053.877,30</b>	<b>5.465.100,37</b>	<b>588.766,93</b>

### RILEVATO che

- a. in base alla documentazione trasmessa e sulla scorta dei punti precedenti, l'importo del finanziamento – a valere sulle risorse FSC 2000-2006 – “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) è rideterminato in € 5.465.100,37;
- b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
“Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D)	N.D.	G73F94000000002

- c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale/P.IVA
Consorzio ASI di Napoli	Via Domenico Morelli,75 - 80121	Consorzio ASI di Napoli	P.IVA 01483030639

### RITENUTO

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli di dover rideterminare in € 5.465.100,37 l'importo finale dell'intervento “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);
- b. di dover quantificare l'economia complessiva in € 1.611.544,02 (composta, segnatamente per € 1.249.162,60 quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non spesa ovvero non ammissibile a valere sul finanziamento assentito e per € 362.381,42 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;
1. di dover disimpegnare la somma complessiva € 362.381,42 a valere sull'impegno perente n. 9000002011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale 2000;
- a. di dover recuperare la somma di € 1.249.162,60 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 6.714.262,97 e quello ammesso pari ad € 5.465.100,37 per la realizzazione dell'intervento “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);
- b. di dover stabilire che il Consorzio ASI di Napoli, provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di €

1.249.162,60 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice NA/1D – Consorzio ASI di Napoli - A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse – Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

## VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.252 del 15/09/2023 nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

## DECRETA

1. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli di rideterminare in € 5.465.100,37 l'importo finale dell'intervento "Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" (cod. NA/1D);
2. di quantificare l'economia complessiva in € 1.611.544,02 (composta, segnatamente per € 1.249.162,60 quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non spesa ovvero non ammissibile a valere sul finanziamento assentito e per € 362.381,42 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento "Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" (cod. NA/1D) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;
2. di disimpegnare la somma complessiva € 362.381,42 a valere sull'impegno perente n. 9000002011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale 2000;
3. di recuperare la somma di € 1.249.162,60 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 6.714.262,97 e quello ammesso pari ad € 5.465.100,37 per la realizzazione dell'intervento "Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" (cod. NA/1D);
4. di stabilire che il Consorzio ASI di Napoli, provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 1.249.162,60 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice NA/1D – Consorzio ASI di Napoli - A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse – Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
5. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
6. di inviare copia del presente provvedimento allo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Consorzio ASI Napoli.

*Dott.ssa Maria Somma*