



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
39	08/03/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro Sistemi Urbani Atto Integrativo. Intervento Recupero Palazzo Borriello in Colliano (cod. SA E05). Soggetto attuatore: Provincia di Salerno. Determinazioni finali e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 23.04.2001, è stato sottoscritto tra il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro "Sistemi Urbani – Atto Integrativo";
- b. tale Accordo di Programma quadro prevedeva n. 80 interventi infrastrutturali per la somma complessiva di € 112.772.000,00;
- c. l'accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 516.456,90 in favore della Provincia di Salerno, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05);
- d. con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03.09.2001 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- e. con nota prot. n. 2591 del 25.02.2003, l'Amministrazione provinciale ha trasmesso la D.G.P. n. 696 del 28.12.2002 relativa all'approvazione del progetto e del relativo quadro economico pre-gara;
- f. dunque, con Decreto Dirigenziale n. 244 del 7.05.2003 è stato assegnato - in via provvisoria - all'Ente provinciale il finanziamento per l'intervento "Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05) pari all'importo di € 516.456,90;
- g. il suindicato Decreto Dirigenziale n. 141/2001 subordina l'assegnazione definitiva del finanziamento nonché l'erogazione della prima rata pari al 15 % dell'importo complessivo di € 63.158,03 alla presentazione, da parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
- h. la Provincia di Salerno ha provveduto a trasmettere la Determinazione Dirigenziale n. 312 del 24.04.2003, con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto di lavori, come di seguito riportato:

"Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05)	Q.E. post gara
Totale Lavori	€ 318.796,30
Somme a disposizione	
IVA sui lavori (10%)	€ 31.879,63
Spese tecnico-generalì	€ 29.407,71
IVA su spese tecnico-generalì (20%)	€ 5.881,54
Imprevisti	€ 7.542,30
Accantonamenti (7%)	€ 27.545,52
Totale somme a disposizione	€ 102.256,70
Totale Intervento	€ 421.053,00

- i. con Decreto Dirigenziale n. 272 del 28.05.2003 si è provveduto, pertanto, ad assegnare - in via definitiva - alla Provincia di Salerno, in qualità di Soggetto attuatore, il finanziamento per l'importo di € 421.053,00 per la realizzazione dell'intervento "Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05);
- j. con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 272/03 si è, altresì, provveduto a disimpegnare - ai soli fini programmatici - le economie pari ad € 95.404,05;
- k. contestualmente, con il suindicato Decreto Dirigenziale n. 272/03 è stata disposta l'erogazione della prima rata del finanziamento assentito, pari al 15%, per un importo complessivo di € 63.158,03;
- l. con Determina Dirigenziale n. 3308 del 29.12.2004 è stata approvata, dal Soggetto attuatore, una perizia di variante, la quale ha comportato un aumento dell'importo dei lavori - al fine di apportare elementi migliorativi all'opera finanziata - che ha determinato una rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

"Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05)	Q.E. perizia di variante
Totale Lavori	€ 346.341,82
Somme a disposizione	
IVA sui lavori (10%)	€ 34.634,18
Spese tecnico-generalì	€ 29.407,71
IVA su spese tecnico-generalì (20%)	€ 5.881,54
Imprevisti	€ 4.787,75
Accantonamenti (7%)	-
Totale somme a disposizione	€ 74.711,18
Totale Intervento	€ 421.053,00

- m. la suindicata perizia di variante è stata acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale con nota prot. n. 197367 del 07.03.2005;
- n. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 198 del 27.04.2005, n. 153 del 24.02.2006, n. 616 del 28.07.2006 e, infine, n. 100 del 28.02.2007 si è provveduto ad erogare le prime cinque rate di acconto del finanziamento assentito per l'importo complessivo pari ad € 399.999,48;

PREMESSO, altresì, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite *in loco* presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore della Provincia di Salerno, contrassegnato dal codice SA/E05, non risultava concluso l'*iter* amministrativo sotteso al finanziamento *de quo* mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 69219 del 08.02.2022, l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall'indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l'opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell'intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 150716 del 18.03.2022, preso atto dei chiarimenti pervenuti dalla Provincia di Salerno con nota prot. n. 18101 del 10.03.2022, la Direzione Generale -Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - ha differito il termine per la presentazione dei documenti richiesti al 31.03.2022, avvertendo che, decorso il suindicato termine, si sarebbe proceduto allo svolgimento delle relative verifiche *in loco* il giorno 08.04.2022;

- d. con nota prot. n. 24236 del 31.03.2022, acquisita al prot. reg. n. 187421 del 06.04.2022, il Soggetto attuatore, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'iter dell'intervento, ma non utili né alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, né alla definizione dell'effettivo stato di attuazione dello stesso;
- e. attesa la mancata trasmissione, da parte dell'Ente esecutore, della documentazione richiesta, con nota prot. n. 179802 del 04.04.2022, l'Amministrazione regionale ha comunicato al Soggetto attuatore lo svolgimento delle verifiche in loco – in modalità telematica il giorno 08.04.2022 espletata dal funzionario della DG 01 individuato ai sensi del D.D. n. 4 del 15/01/2020, successivamente, integrato dai Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022;
- f. successivamente, con nota prot. n. 283295 del 30.05.2022, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha comunicato gli esiti delle suindicate attività di verifica, invitando la Provincia di Salerno a trasmettere, entro il termine di trenta giorni, la documentazione integrativa concordata in sede di verifica, rappresentando, contestualmente, che, in caso di mancato riscontro entro il predetto termine, ovvero, in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'adozione del decreto di chiusura sulla scorta della documentazione presente agli atti;
- g. in riscontro alla suindicata nota prot. n. 283295/2022, la Provincia di Salerno, con nota prot. n. 69782 del 04.08.2022, assunta a protocollo regionale n. 406249 del 08.08.2022, ha richiesto, per l'intervento *de quo*, una proroga fino al 30.09.2022 al fine di completare l'attività di rendicontazione;
- h. con nota prot. n. 406924 del 08.08.2022, l'Amministrazione regionale ha concesso la proroga richiesta per la trasmissione della documentazione integrativa concordata in sede di verifica;
- i. che il Soggetto attuatore non ha, poi, provveduto a trasmettere alcuna documentazione integrativa – concordata in sede di verifica - relativa all'intervento *de quo*;

CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 62566 del 06.02.2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte dell'importo originariamente rendicontato di € 414.764,76, risulta ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - l'importo di € 390.313,95;
- b. con la suindicata nota prot. n. 62566/2023, si è, altresì, rappresentato di dover eventualmente restituire l'importo complessivo pari ad € 9.685,52 corrispondente alla differenza tra l'importo erogato dalla Regione Campania pari ad € 399.999,48 e l'importo effettivamente ammissibile di € 390.313,95;
- c. con la precitata nota prot. n. 62566/2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha invitato la Provincia di Salerno a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento *de quo*, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;
- d. il Soggetto attuatore non ha provveduto ad integrare la documentazione finale;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 399.999,48;
- b. con nota prot. n. 15372 del 10.02.2010, assunta a protocollo regionale n. 136597 del 16.02.2010, il Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la copia del certificato di regolare esecuzione attestante l'ultimazione dell'opera finanziata nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'APQ di riferimento;
- c. dalla documentazione prodotta dalla Provincia di Salerno risultano spese ammissibili pari ad € 390.313,95;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 141/01 alla lettera L) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali ... costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- e. pertanto, in base alla documentazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

"Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05)	QE post gara DD 272 del 28/05/2003	QE variante DET 3308 del 29/12/2004	Spesa Rendicontata	Ammissibile FSC	A carico del Soggetto attuatore
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 318.796,30	€ 346.341,82	€ 346.341,37	€ 344.609,66	€ 1.731,71
Lavori appaltati	€ 298.973,80	€ 298.973,80			
Variante		€ 27.545,52			
Costi per la sicurezza	€ 19.822,50	€ 19.822,50			
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.256,70	€ 74.711,18	€ 68.423,39	€ 45.704,29	€ 22.719,10

IVA su Lavori (10%)	€ 31.879,63	€ 34.634,18	€ 34.634,14	€ 34.460,97	€ 173,17
Spese tecniche e generali	€ 29.407,71	€ 29.407,71	€ 28.157,71	€ 9.369,43	€ 18.788,28
IVA su Spese tecn. e gen. (20%)	€ 5.881,54	€ 5.881,54	€ 5.631,54	€ 1.873,89	€ 3.757,66
Imprevisti	€ 7.542,30	€ 4.787,75			
Accantonamento (7%)	€ 27.545,52				
TOTALE INTERVENTO	€ 421.053,00	€ 421.053,00	€ 414.764,76	€ 390.313,95	€ 24.450,81
Importo erogato				€ 399.999,47	
Importo da recuperare				€ 9.685,52	

RILEVATO che

- in base alla documentazione trasmessa e sulla scorta dei punti precedenti, l'importo del finanziamento – a valere sulle risorse FSC 2000-2006 – “Recupero Palazzo Borriello in Colliano” (cod. SA/E05) è rideterminato in € 390.313,95;
- gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
“Recupero Palazzo Borriello in Colliano” (cod. SA/E05)	N.D.	N.D.

- che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Partita IVA
Provincia di Salerno	Via Roma n. 104 - 84121	Comune di Salerno	P. IVA 80000390650

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

- alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 390.313,95 l'importo finale dell'intervento “Recupero Palazzo Borriello in Colliano” (cod. SA/E05);
- di dover quantificare l'economia complessiva in € 30.738,89 (composta, segnatamente per € 9.685,52 quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non utilizzata dall'Ente e per € 21.053,37 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento “Recupero Palazzo Borriello in Colliano” (cod. SA/E05);
- di dover disimpegnare la somma complessiva di € 21.053,37 a valere sull'impegno perente n. 9010004489 assunto con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03.09.2001 sul capitolo di spesa U02552 del bilancio gestionale 2001 come da allegato SAP n. 74223;
- di dover recuperare la somma di € 9.685,52 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 399.999,48 e quello ammesso pari ad € 390.313,95 per la realizzazione dell'intervento “Recupero Palazzo Borriello in Colliano” (cod. SA/E05);
- di dover stabilire che la Provincia di Salerno provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 9.685,52 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SA/E05 – Provincia di Salerno - A.P.Q. “Sistemi Urbani” – Patto Integrativo - Recupero Palazzo Borriello in Colliano” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- b. il Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 *“Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024”*;
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 *“Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania – Indicazioni gestionali”*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

1. di rideterminare in € 390.313,95 l'importo finale dell'intervento "Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05);
2. di quantificare l'economia complessiva in € 30.738,89 (composta, segnatamente per € 9.685,52 quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non utilizzata dall'Ente e per € 21.053,37 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento "Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05);
3. di disimpegnare la somma complessiva di € 21.053,37 a valere sull'impegno perente n. 9010004489 assunto con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03.09.2001 sul capitolo di spesa U02552 del bilancio gestionale 2001 come da allegato SAP n. 74223;
4. di recuperare la somma di € 9.685,52 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 399.999,48 e quello ammesso pari ad € 390.313,95 per la realizzazione dell'intervento "Recupero Palazzo Borriello in Colliano" (cod. SA/E05);
5. di stabilire che la Provincia di Salerno provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 9.685,52 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SA/E05 – Provincia di Salerno - A.P.Q. "Sistemi Urbani" – Atto Integrativo - Recupero Palazzo Borriello in Colliano" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
6. di inviare copia del presente provvedimento allo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Provincia di Salerno.

Dott.ssa Maria Somma