



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
171	14/06/2023	1	0

Oggetto:

FSC 2000-2006. Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale - III Atto Integrativo. Intervento: Completamento infrastrutture nell'area PIP - Depurazione acque (Cod. PT AV 08b). Soggetto attuatore: Comune di Montemiletto. Determinazioni finali e liquidazione saldo.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 05.08.2005, è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania, l'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale" – III Atto Integrativo;
- b. con detto Accordo si è provveduto, in particolare, al finanziamento di n. 40 intervento per il complessivo ammontare di euro 71.888.805,37, di cui euro 49.398.106,38 con i fondi di cui alla l. n. 208/98 dedicata alle aree sottosviluppate;
- c. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 2.454.693,82 in favore del Comune di Montemiletto, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Completamento infrastrutture nell'area PIP" contrassegnato dal codice PT-AV.08;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 259 del 09.09.2005 sono state fissate le prescrizioni a cui devono attenersi i Soggetti preposti all'attuazione degli interventi, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- e. con il Decreto Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 si è provveduto ad impegnare il rinveniente onere di euro 1.304.693,82 sul capitolo di bilancio n. 2426 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, istituito all'uopo tramite D.G.R. n. 1950 del 23.12.2005;
- f. con il successivo Decreto Dirigenziale n. 866 del 14.11.2006 si è provveduto alla suddivisione del progetto originario "Completamento infrastrutture nell'area PIP", pari all'importo di euro 2.454.693,82 in due distinti progetti, tra cui il suindicato progetto esecutivo "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Depurazione acque", contrassegnato dal codice PT-AV.08b, per la somma di euro 1.304.693,82;
- g. con nota prot. n. 201 del 16.11.2006, acquisita a protocollo regionale n. 956850 del 20.11.2006, il Comune di Montemiletto ha trasmesso, in seguito all'espletamento della gara d'appalto, il quadro economico rimodulato con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 8.11.2006, come riportato nella tabella sottostante:

	QE post gara D.G.C. 207/2006
TOTALE LAVORI	€ 688.425,67
Lavori appaltati	€ 680.068,78
Costi per la sicurezza	€ 8.356,89
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 424.299,86
IVA su lavori	€ 68.842,57
Spese tecniche e generali	€ 154.113,97
Espropri	€ 129.000,00
Accant. Sogg. Resp. 1%	€ 13.046,94
Imprevisti	€ 11.106,58
Accantonamento 7%	€ 48.189,80
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.112.725,53

- h. con il Decreto Dirigenziale n. 889 del 21.11.2006 si è provveduto all'assegnazione – in via definitiva – in favore del Comune di Montemiletto, in qualità di Soggetto attuatore, del finanziamento pari all'importo di euro 1.112.725,52 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Depurazione acque", (Cod. PT-AV.08b);
- i. con il medesimo D.D. n. 889/2006 si è, altresì, provveduto a disimpegnare – ai soli fini programmatici – il residuo importo di euro 191.968,30 a valere sull'impegno di spesa assunto con il precitato D.D. n. 598/2005 sul capitolo di bilancio n. 2426 U.P.B. 1.4.11 e, contestualmente, si è disposta l'erogazione della prima rata di euro 166.908,33, pari al 15% del finanziamento assentito;
- j. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 973 del 13.09.2007, n. 1235 del 31.10.2007 e, infine, n. 162 del 13.03.2008 si è provveduto all'erogazione delle prime cinque rate del finanziamento assentito per la somma complessiva di euro 1.057.089,23;
- k. che con la Delibera di Giunta Comunale n. 64/2007 e n. 82/2008, il Comune di Montemiletto ha approvato le due perizie di variante, al fine di rendere maggiormente funzionale l'opera finanziata, che hanno determinato la rimodulazione del quadro economico iniziale come di seguito riportato:

	QE I variante DGC 64/2007	Q.E. II variante D.G.C. 82/2008
TOTALE LAVORI	€ 688.425,67	€ 714.398,79

Lavori appaltati	€ 680.068,78	€ 680.068,78
Variante e Completamento		€ 25.973,12
Costi per la sicurezza	€ 8.356,89	€ 8.356,89
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 424.299,91	€ 398.326,79
IVA su lavori	€ 68.842,57	€ 71.439,88
Spese tecniche e generali	€ 154.113,97	€ 154.113,97
Espropri	€ 159.726,00	€ 159.726,00
Accant. Sogg. Resp. 1%	€ 13.046,94	€ 13.046,94
Imprevisti	€ 11.106,58	€ -
Accantonamento 7%	€ 17.463,85	€ -
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.112.725,58	€ 1.112.725,58

CONSIDERATO CHE

- a. con nota prot. n. 5946 del 07.07.2021, assunta a protocollo regionale n. 438073 del 03.09.2021, il Comune di Montemiletto, ha inoltrato agli Uffici regionali la richiesta di erogazione della rata di saldo finale del finanziamento assentito;
- b. con nota prot. n. 515024 del 19.10.2021, l'Amministrazione regionale ha richiesto la seguente integrazione della documentazione finale:
 - Scheda "B" compilata;
 - Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione con relativo atto di approvazione da parte dell'organo competente;
 - Copia della documentazione giustificativa di spesa;
- c. con nota prot. n. 5434 del 07.06.2022, acquisita al prot. reg. n. 302332 del 09.06.2022, il Soggetto attuatore ha richiesto chiarimenti in ordine alla cessazione del Soggetto Responsabile del Patto, la società Media Valle del Calore S.C.P.A., ed alla conseguente impossibilità di ultimare le procedure di rendicontazione dell'intervento;
- d. con nota prot. n. 326972 del 23.06.2022, e successivo sollecito di cui alla nota prot. n. 462132 del 22.09.2022, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha richiesto a codesto Ente la seguente documentazione:
 - una relazione illustrativa, da redigersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento volta a verificare la coerenza delle opere realizzate rispetto ai suindicati obiettivi generali previsti nell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale" Terzo Atto;
 - l'invio di quanto già precedentemente richiesto con nota prot. n. 515024 del 19.10.2021;
- e. con nota prot. n. 9282 del 23.09.2022, acquisita al protocollo regionale n. 470110 del 27.09.2022, il Comune di Montemiletto, ha trasmesso la documentazione attestante lo stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione con relativo provvedimento di approvazione da parte dell'Organo competente;
- f. con nota prot. n. 520667 del 24.10.2022, e successivo sollecito di cui alla nota prot. n. 18998 del 13.01.2023, l'Amministrazione regionale ha richiesto al Soggetto attuatore, ad integrazione della documentazione ricevuta, la trasmissione della relazione sulla coerenza dell'opera finanziata rispetto alle finalità generali contenute nell'Accordo di Programma Quadro di riferimento, nonché la documentazione giustificativa integrativa - indicata nelle precedenti comunicazioni - propedeutica alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento de quo.
- g. con nota prot. n. 1010 del 27.01.2023, acquisita a protocollo regionale n. 65992 del 07.02.2023, il Soggetto attuatore ha integralmente adempiuto agli obblighi di rendicontazione sanciti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, trasmettendo la documentazione giustificativa della spesa rendicontata e la dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente ex DPR n. 445/2000, attestante la coerenza dell'opera finanziata rispetto alle finalità previste nell'Accordo di Programma Quadro di riferimento;

CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 101957 del 27.02.2023, l'Amministrazione regionale, a conclusione dell'attività istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, coerentemente con i criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, per la realizzazione dell'opera finanziata, a

fronte dell'importo rendicontato sull'intervento de quo di € 1.185.469,89, risulta ammissibile l'importo di € 1.101.005,83 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

- b. con la suindicata nota prot. n. 101957/2023, si è, altresì, evidenziato che le somme rendicontate considerate dall'Ente regionale non ammissibili restano a carico del Comune di Montemiletto, sulla scorta della lettura in combinato disposto delle lettere M) ed N) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005;
- c. con la suindicata nota prot. n. 101957/2023 è stato, contestualmente, rappresentato di dover erogare, in favore dell'Ente comunale, la rata di saldo pari ad € 43.916,60 a chiusura dell'intervento in parola;
- d. il Comune di Montemiletto non ha provveduto ad integrare la documentazione trasmessa, ovvero, a fornire controdeduzioni in merito;

ATTESO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 1.057.089,23;
- b. l'Ente esecutore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata, nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'APQ di riferimento e la correlata rendicontazione finale supportata dai rispettivi giustificativi di spesa;
- c. il decreto dirigenziale n. 259/2005, alla lettera N) prevede che "ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo dell'impegno definitivo farà comunque carico al Soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere eccedente tale limite possa gravare sulla Regione";
- d. il medesimo decreto dirigenziale n. 259/2005, alla lettera K), prevede, inoltre, che "il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese, con l'impegno per l'Ente di rendicontare le residue spese sostenute con l'invio della relativa documentazione completa delle relative fatture quietanzate";
- e. pertanto, in base alla documentazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Q.E. D.G.C. 82/2008	Spesa Rendicontata	Ammissibile FSC	A carico del Comune
TOTALE LAVORI	€ 714.398,79	€ 715.725,78	€ 714.393,54	€ 1.332,24
Lavori appaltati	€ 680.068,78			
Variante e Completamento	€ 25.973,12			
Costi per la sicurezza	€ 8.356,89			
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 398.326,79	€ 469.744,11	€ 386.612,29	€ 83.131,81
IVA su lavori	€ 71.439,88	€ 71.572,58	€ 71.439,35	€ 133,22
Spese tecniche e generali	€ 154.113,97	€ 167.517,58	€ 142.400,00	€ 25.117,58
Espropri	€ 159.726,00	€ 172.862,84	€ 159.726,00	€ 13.136,84
Accant. Sogg. Resp. 1%	€ 13.046,94	€ 13.046,94	€ 13.046,94	€ -
Accordi Transattivi		€ 40.800,00	€ -	€ 40.800,00
Pubblicazioni		€ 3.944,17	€ -	€ 3.944,17
Imprevisti	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento 7%	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.112.725,58	€ 1.185.469,89	€ 1.101.005,83	€ 84.464,06
Importo erogato			€ 1.057.089,23	
Saldo da erogare			€ 43.916,60	

RILEVATO che

- per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale relativo all'intervento "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Depurazione acque" (Cod. PT- AV.08b), interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, è rideterminato in € 1.101.005,83;
- a causa del lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, le risorse per la realizzazione dell'opera sono state colpite da perenzione amministrativa;
- pertanto, con nota prot. n. 100825 del 24.02.2023, la Direzione Generale – Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha richiesto la reiscrizione, ai sensi dell'art. 11 comma 4 lett. h) del Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07.06.2018, in bilancio dell'importo necessario alla liquidazione della rata di saldo del finanziamento assentito;
- con Delibera di Giunta regionale n. 303 del 25.05.2023 si è provveduto ad adottare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2023-2025, anche mediante l'applicazione nell'esercizio 2023 di quote di avanzo accantonato per finanziare impegni perenti già manifestati, incrementando, altresì, la dotazione di cassa mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. vo n. 118/2011;
- successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 150 del 05.06.2023 si è provveduto a impegnare l'importo di € 43.916,40, in favore del Comune di Montemiletto, in qualità di Soggetto attuatore, necessario alla chiusura dell'intervento "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Depurazione acque" (Cod. PT- AV.08b), sul capitolo di spesa U02426 del bilancio gestionale 2023-2025, esercizio finanziario 2023, quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9050007959;
- gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Completamento infrastrutture nell'area PIP - Depurazione acque" (Cod. PT-AV.08b)"	_____	B92J05000140002

- gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Montemiletto	Via Roma 2 - 83038 Montemiletto (Av) Montemiletto	Montemiletto	C.F. 80003770643 - P.IVA 00255490641

VERIFICATO

- che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;

- b. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- a. di dover rideterminare in € 1.101.005,83 l'importo finale del finanziamento, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per l'intervento "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Depurazione acque" contrassegnato dal Codice PT-AV.08b;
- b. di dover liquidare, sulla scorta di quanto disposto dal D.D. 259/2005, l'importo complessivo di € 43.916,40, a titolo di saldo finale del finanziamento de quo, in favore del Comune di Montemiletto;
- c. di dover autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 43.916,40 in favore del Comune di Montemiletto mediante Giroconto T.U. Codice Tesoreria 420 – Codice Conto n. 0185090;
- d. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3230004677, assunto con decreto dirigenziale n. 150 del 05.06.2023 sul capitolo U02426 del bilancio gestionale 2023-2025 come da Allegato SAP n. 81244;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania"*;
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali"*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in € 1.101.005,83 l'importo finale del finanziamento interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006 per l'intervento "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Depurazione acque" contrassegnato dal Codice PT-AV.08b;
2. di liquidare, sulla scorta di quanto disposto dal D.D. 259/2005, l'importo complessivo di € 43.916,40, a titolo di saldo finale del finanziamento de quo, in favore del Comune di Montemiletto;
3. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 43.916,40 in favore del Comune di Montemiletto mediante Giroconto T.U. Codice Tesoreria 420 – Codice Conto n. 0185090;
4. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3230004677, assunto con decreto dirigenziale n. 150 del 05.06.2023 sul capitolo U02426 del bilancio gestionale 2023-2025 come da Allegato SAP n. 81244;
5. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Montemiletto.

Dott.ssa Maria Somma