



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Somma Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>131</b>	<b>19/05/2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi Urbani - Protocollo Aggiuntivo. Intervento Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonche' restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica (Cod. NA E08). Soggetto attuatore: Soprintendenza BAAAS di Napoli. Determinazioni finali e disimpegno delle economie.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a. in data 23.04.2001 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di programma, l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani - Protocollo Aggiuntivo";
- b. l'accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di € 1.807.599,15 a favore della Soprintendenza BAAAS di Napoli, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica" contrassegnato dal codice NA/E08;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03.09.2001 nell'impegnare il rinveniente onere di € 971.971,88 sul capitolo 2552 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dell'anno 2001, sono stati anche fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i Soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con nota del 05.09.2006, il Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la Determina di approvazione del quadro economico rimodulato in seguito all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

	<b>Q.E. post gara</b>
<b>TOTALE COMPESSIVO LAVORI (lavori + iva)</b>	<b>€ 1.129.698,94</b>
Lavori appaltati	€ 1.026.999,04
IVA 10%	€ 102.699,90
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 337.804,56</b>
Spese tecniche	€ 150.078,60
IVA al 20%	€ 30.015,72
Spese per pubblicità	€ 15.000,00
Movimentazioni opere	€ 15.000,00
Lavori in economia	€ 103.291,38
Ulteriore IVA e imposte	€ 24.418,86
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 1.467.503,50</b>

- e. sulla scorta della documentazione trasmessa, l'Amministrazione regionale, con Decreto Dirigenziale n. 834 del 02.11.2006, ha assegnato in via definitiva il finanziamento per l'intervento de quo pari all'importo di € 1.467.503,50;
- f. con il medesimo D.D. n. 834/2006 si è provveduto, altresì, ad erogare la somma di € 220.125,29 a titolo di prima rata, pari al 15% del finanziamento assentito;
- g. con i successivi Decreti Dirigenziali n. 126 del 10.03.2008, n. 123 del 09.03.2009 e, infine, n. 234 del 27.03.2009 si è provveduto alla liquidazione delle prime cinque rate per la somma complessiva di € 1.394.128,93;

**PREMESSO, altresì, che**

- a. il Soggetto attuatore ha trasmesso, con nota prot. n. 6493 del 13.03.2009, la Determina di approvazione della perizia di variante tecnico-suppletiva, la quale ha determinato la rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

	<b>Q.E. di variante del 17.12.2008</b>
<b>TOTALE COMPESSIVO LAVORI (lavori + iva)</b>	<b>€ 1.251.409,18</b>
Lavori appaltati	€ 1.137.644,71
IVA 10%	€ 113.764,47
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 216.094,32</b>
Spese tecniche	€ 150.078,60
IVA al 20%	€ 36.015,72
Pubblicazioni	€ 15.000,00
Movimentazioni opere	€ 15.000,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 1.467.503,50</b>

- b. l'Amministrazione regionale, tramite nota prot. n. 267076 del 27.03.2009, ha preso atto della variante trasmessa acquisendola agli atti del fascicolo di progetto;

**PREMESSO, infine, che**

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite *in loco* presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

**CONSIDERATO CHE**

- a. dalla ricognizione condotta dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore della Soprintendenza BAAS di Napoli, contrassegnato dal codice NA-E08, nonostante il lungo lasso temporale dalla concessione del finanziamento, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 137387 del 14.03.2023, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. il Soggetto attuatore ha riscontrato la precitata nota n. 137387/2023, provvedendo a trasmettere, tramite nota prot. n. 4160 del 22.03.2023, acquisita a protocollo regionale n. 156810 del 23.03.2023, la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione finale dei costi sostenuti dall'Ente esecutore nella realizzazione dei lavori;
- d. sulla scorta della documentazione trasmessa, l'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 171794 del 30.03.2023 ha sospeso la predetta attività di verifica al fine di svolgere l'istruttoria di rito;

**CONSIDERATO, infine, CHE**

- a. con nota prot. n. 194168 del 12.04.2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando, coerentemente con i criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 141/2001, per la realizzazione dell'opera finanziata, l'ammissibilità, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, dell'importo di € 1.313.956,73;
- b. con la suindicata nota prot. n. 194168/2023, si è, altresì, rappresentato all'Ente esecutore di dover restituire l'importo complessivo pari ad € 80.172,20 corrispondente alla differenza tra l'importo erogato dalla Regione Campania pari ad € 1.394.128,93 e l'importo effettivamente ammissibile di € 1.313.956,73;

- c. con la precitata nota prot. n. 194168/2023, l'Amministrazione regionale ha invitato il Soggetto attuatore a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento *de quo*, corredate dai relativi elementi documentali a supporto, evidenziando, contestualmente, che, in caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si sarebbe proceduto alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento sulla scorta della documentazione agli atti;
- d. con nota pec del 26.04.2023, acquisita a protocollo regionale n. 225141 del 02.05.2023 e con nota pec del 10.05.2023, assunta a protocollo regionale n. 247168 del 12.05.2023, il Soggetto attuatore ha provveduto ad integrare la documentazione già trasmessa, inviando una rendicontazione finale aggiornata attestante la spesa complessiva di € 1.373.504,73;
- e. in riscontro alla succitata nota pec del 26.04.2023, l'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 243387 del 11.05.2023, ha rappresentato che la spesa ammissibile, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, è pari ad € 1.373.504,73, stabilendo, altresì, la restituzione dell'importo di € 20.624,20 pari alla differenza tra la somma erogata dalla Regione Campania di € 1.394.128,93 e l'importo finale ammissibile di € 1.373.504,73;

#### ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 1.394.128,93;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata, nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'APQ di riferimento e la correlata rendicontazione finale supportata dai rispettivi giustificativi di spesa;
- c. dalla documentazione prodotta risultano spese rendicontate ammissibili pari ad € 1.373.504,73;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 141/2001 alla lettera L) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali ... costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- e. pertanto, in base alla documentazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Q.E. post gara	Q.E. di variante del 17.12.2008	Spesa rendicontata ed ammissibile
<b>TOTALE COMPESSIVO LAVORI (lavori + iva)</b>	<b>€ 1.129.698,94</b>	<b>€ 1.251.409,18</b>	<b>€ 1.251.216,99</b>
Lavori appaltati	€ 1.026.999,04	€ 1.137.644,71	€ 1.137.469,99
IVA 10%	€ 102.699,90	€ 113.764,47	€ 113.747,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 337.804,56</b>	<b>€ 216.094,32</b>	<b>€ 122.287,74</b>
Spese tecniche	€ 150.078,60	€ 150.078,60	€ 122,287,74
IVA al 20%	€ 30.015,72	€ 36.015,72	
Pubblicazioni	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Movimentazioni opere	€ 15.000,00	€ 15.000,00	-
Lavori in economia	€ 130.000,00	-	-
Ulteriore IVA e imposte	€ 24.418,86	-	-
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 1.467.503,50</b>	<b>€ 1.467.503,50</b>	<b>€ 1.373.504,73</b>

#### RILEVATO

- a. che per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento "Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica" (Cod. NA/E08) è rideterminato in € 1.373.504,73;
- b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica" (Cod. NA/E08)	N.D.	N.D.

- c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Soprintendenza BAAS di Napoli	Piazza del Plebiscito n. 1 – 80132 Napoli	Comune di Napoli	N.D.

**VERIFICATO** che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

## RITENUTO

- di dover rideterminare in € 1.373.504,73 l'importo finale dell'intervento "Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica", contrassegnato dal codice NA/E08, a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- di dover quantificare l'economia complessiva in € 93.998,78 (composta, segnatamente, per € 20.624,20 quale somma residua della quota già corrisposta dalla Regione Campania e € 73.374,58 quale rata finale di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento "Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica" (Cod. NA/E08);
- di dover disimpegnare la somma complessiva di € 73.374,57 a valere sull'impegno perente n. 9010004489 assunto con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03/09/2001 sul capitolo di spesa U02552 dell'esercizio 2001;
- di dover recuperare la somma di € 20.624,20 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 1.394.128,93 e quello ammissibile per la realizzazione dell'intervento "Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica" (Cod. NA/E08) pari ad € 1.373.504,73;
- di dover stabilire che il Soggetto attuatore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma € 20.624,20 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice NA/E08 – Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica" e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

## VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018
- la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024"*;
- la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania – Indicazioni gestionali"*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

## DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di rideterminare in € 1.373.504,73 l'importo finale dell'intervento "Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica", contrassegnato dal codice NA/E08, a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- di quantificare l'economia complessiva in € 93.998,78 (composta, segnatamente, per € 20.624,20 quale somma residua della quota già corrisposta dalla Regione Campania e € 73.374,58 quale rata finale di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento "Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica" (Cod. NA/E08);
- di disimpegnare la somma complessiva di € 73.374,58 a valere sull'impegno perente n. 9010004489 assunto con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03/09/2001 sul capitolo di spesa U02552 dell'esercizio 2001;

4. di recuperare la somma di € 20.624,20 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 1.394.128,93 e quello ammissibile per la realizzazione dell'intervento "Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica" (Cod. NA/E08) pari ad € 1.373.504,73;
5. di inviare copia del presente provvedimento allo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Soprintendenza BAAS di Napoli.

Dott.ssa Maria Somma