



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
332	22/11/2023	1	0

Oggetto:

APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI. Intervento: lavori di realizzazione di parcheggio comunale multiplo Cod. SU4CE24. Determinazioni finali, disimpegno e restituzione.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. in data 15.10.2007 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania, l'Accordo di Programma Quadro: "Infrastrutture per i Sistemi Urbani – IV Atto Integrativo";
- b. il precitato Accordo prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 500.000,00, in favore del Comune di Letino (CE), in qualità di Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento, "Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multiplo" Cod. SU4CE24, del complessivo importo di € 788.125,00, di cui € 288.125,00 a carico dell'Ente attuatore, finanziato nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. Quarto atto integrativo";
- c. con Decreto dirigenziale del Settore Pianificazione e Collegamenti con le Aree Generali di Coordinamento n. 134 del 23.10.2008, si è provveduto ad assegnare al Comune di Letino (CE) il finanziamento della somma di € 500.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multiplo" Cod. SU4CE24, del complessivo importo di € 788.125,00, di cui € 288.125,00 a carico dell'Ente attuatore, finanziato nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. IV atto integrativo";
- d. con il medesimo decreto si è provveduto a suddividere l'intervento di cui trattasi in due lotti: a) "II° lotto" (di € 500.000,00) a carico del finanziamento dell'Intesa Istituzionale di Programma, IV atto integrativo, b) "III° lotto" (di € 288.125,00) a carico dei fondi comunali;
- e. con Decreto dirigenziale del Settore Affari Generali della presidenza e collegamenti con gli Assessori del 28.12.2007 n. 1462 è stato impegnato il 90% del rinveniente onere di euro 500.000,00, pari ad euro 450.000,00, sul capitolo di bilancio n. 2488 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2007;
- f. con Decreto dirigenziale del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori del 24.10.2007, n. 1196, sono stati fissati principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- g. con Determina dirigenziale n. 27/III del 09.04.2009 il Comune di Letino, aggiudicati i lavori, ha trasmesso il quadro economico definitivo del progetto relativo al II lotto, per il complessivo ammontare di € 364.419,38, come da sottostante prospetto:

	QE POST GARA DET. 27/III/2009
LAVORI	€ 255.602,70
Lavori	€ 247.802,70
Oneri sicurezza	€ 7.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108.816,68
IVA Lavori 10%	€ 25.560,27
Spese tecniche	€ 47.600,00
IVA Spese tecniche 20%	€ 9.520,00
Incentivo per RUP	€ 1.587,00
Imprevisti e pubblicità	€ 4.868,00
Accantonamento 7%	€ 17.892,19
IVA su Accantonamento 10%	€ 1.789,22
TOTALE	€ 364.419,38

- h. con successivo Decreto dirigenziale del Settore Pianificazione e Collegamenti con le Aree Generali di Coordinamento n. 363 del 25.05.2009, sulla base di detto quadro economico rimodulato con la citata determina n. 27/III/09, si è provveduto all'assegnazione definitiva dei fondi occorrenti per la realizzazione dell'intervento relativo al II lotto, determinato nella misura di € 364.419,38 e all'erogazione della I rata;
- i. con il medesimo Decreto n. 363/09 si è provveduto a disimpegnare l'importo di € 135.580,62 nel seguente modo: € 85.580,62 ai fini contabili dal capitolo 2488 (U.P.B. 1.4.11.) dell'esercizio finanziario per l'anno 2007 sull'impegno assunto col citato Decreto dirigenziale n. 1462/2007; € 50.000,00 solo ai fini programmatici;
- j. con Decreti dirigenziali n. 363 del 25.05.2009, n. 580 del 08.10.2009 e n. 644 del 20.10.2009 e n. 165 del 24.03.2010 e n. 415 del 05.07.2010 si è provveduto a liquidare, in favore del Comune di Letino, la complessiva somma di € 356.382,37, pari alla I, II, III, IV e V rata e acconto sulla rata di saldo del finanziamento assentito;

- k. con nota prot. n. 1051 del 19.04.2010 il Soggetto Attuatore ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 01.04.2010 di approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori dell'intervento in questione, acquisita al prot. regionale con il n. di prot. 347646 del 21.04.2010, che presenta il seguente QE:

	QE VARIANTE DGC 39/2010
LAVORI	€ 273.494,89
Lavori	€ 265.694,89
Oneri sicurezza	€ 7.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 90.924,49
IVA Lavori 10%	€ 27.349,49
Spese tecniche	€ 47.600,00
IVA Spese tecniche 20%	€ 9.520,00
Incentivo per RUP	€ 1.587,00
Imprevisti e pubblicità	€ 4.868,00
Accantonamento 7%	
IVA su Accantonamento 10%	
TOTALE	€ 364.419,38

- l. con prot. 380959 del 30.04.2010 la Regione ha comunicato di aver acquisito agli atti la suddetta perizia di variante;

PREMESSO, infine, CHE

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO CHE

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Letino, contrassegnato dal codice SU4-CE24, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 137142 del 14.03.2023, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Letino un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - il giorno 05.04.2023 alle ore 10.00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 171739 del 30.03.2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in virtù della mancata trasmissione della documentazione richiesta, ha confermato la verifica in loco di cui innanzi;
- d. con successiva nota prot. n. 200339 del 17.04.2023 l'Amministrazione regionale ha trasmesso al Soggetto Attuatore gli esiti della verifica in loco;
- e. in seguito, con PEC del 01.08.2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 393184 del 03.08.2023, il Soggetto Attuatore ha trasmesso il rendiconto al 01.08.2023 e il certificato di regolare esecuzione dell'opera del 25.06.2010;

CONSIDERATO, infine, CHE

- a. con nota prot. n. 505899 del 23.10.2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari a € 356.382,37, risultava rendicontato e ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata l'importo di € 336.304,33 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. con la medesima nota, l'Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Letino a restituire la somma di € 20.078,04, pari alla differenza tra l'importo erogato e quello effettivamente documentato;

ATTESO CHE

- c. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate e un acconto sul saldo, per un ammontare complessivo di € 356.382,37;
- d. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera (certificato di regolare esecuzione del 25.06.2010), nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute;
- e. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l'importo finale per la realizzazione dell'opera "Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano II lotto", cod. SU4-CE.24 pari complessivamente a € 336.304,33, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- f. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007 dispone:
 - alla lettera L) che "il saldo finale del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese";
 - alla lett. N) che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- g. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta complessivamente così rideterminato:

	QE POST GARA DET. 27/III/2009	QE VARIANTE DGC 39/2010	Importo rendicontato	Importo ammissibile
LAVORI	€ 255.602,70	€ 273.494,89	€ 273.494,00	€ 273.494,00
Lavori	€ 247.802,70	€ 265.694,89	€ 273.494,00	€ 273.494,00
Oneri sicurezza	€ 7.800,00	€ 7.800,00		
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108.816,68	€ 90.924,49	€ 88.987,97	€ 62.810,33

IVA Lavori 10%	€ 25.560,27	€ 27.349,49	€ 27.349,40	€ 27.349,40
Spese tecniche	€ 47.600,00	€ 47.600,00	€ 47.414,55	€ 30.580,58
IVA Spese tecniche 20%	€ 9.520,00	€ 9.520,00	€ 7.769,02	€ 4.880,35
Incentivo per RUP	€ 1.587,00	€ 1.587,00	€ 1.587,00	
Imprevisti e pubblicità	€ 4.868,00	€ 4.868,00	€ 4.868,00	
Accantonamento 7%	€ 17.892,19			
IVA su Accantonamento 10%	€ 1.789,22			
TOTALE	€ 364.419,38	€ 364.419,38	€ 362.481,97	€ 336.304,33
Importo erogato				€ 356.382,37
Importo da restituire				€ 20.078,04

RILEVATO CHE

- per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale relativo all'intervento, "Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano Il lotto, cod. SU4-CE.24", interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, è rideterminato in € 336.304,33 ed è pertanto inferiore rispetto alle somme già erogate, pari a € 356.382,37;

VERIFICATO CHE

- i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 336.304,33 l'importo finale dell'intervento "Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano Il lotto, cod. SU4-CE.24";
- di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 28.115,07 (composta per € 20.078,04 quale quota della V rata e acconto sul saldo già corrisposti, e per € 8.037,03 quale saldo non corrisposto), relativamente all'intervento "Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano Il lotto, cod. SU4-CE.24", nei confronti del Comune di Letino;
- di dover disimpegnare la somma di € 8.037,03 a valere sull'impegno perente n. 9070007250 assunto giusto Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28.12.2007 sul capitolo U02488 del bilancio per l'esercizio finanziario 2007;
- di dover recuperare la somma di € 20.078,04 già liquidata in eccedenza con Decreto Dirigenziale n. 415 del 05.07.2010 nei confronti del comune di Letino;
- di dover stabilire che il Comune di Letino provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di 20.078,04 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SU4-CE.24 Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano Il lotto" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
- il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 129 del 24.11.2017, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 336.304,33 l'importo finale dell'intervento "Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano Il lotto, cod. SU4-CE.24";
- b. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 28.115,07 (composta per € 20.078,04 quale quota della V rata e acconto sul saldo già corrisposti, e per € 8.037,03 quale saldo non corrisposto), relativamente all'intervento "Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano Il lotto, cod. SU4-CE.24", nei confronti del Comune di Letino;
- f. di disimpegnare la somma di € 8.037,03 a valere sull'impegno perente n. 9070007250 assunto giusto Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28.12.2007 sul capitolo U02488 del bilancio per l'esercizio finanziario 2007;
- c. di recuperare la somma di € 20.078,04 già liquidata in eccedenza con Decreto Dirigenziale n. 415 del 05.07.2010 nei confronti del comune di Letino;
- d. di stabilire che il Comune di Letino provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di 20.078,04 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SU4-CE.24 Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano Il lotto" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
- e. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii;
- f. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Letino.

Somma