



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
273	02/10/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse. Intervento: Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra (cod. NA/IC). Soggetto attuatore: Consorzio ASI di Napoli. Determinazioni finali e disimpegno economie

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

a. in data 16.02.2000 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro relativo alle "Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse";

- b. l'accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 6.445.382,10 in favore del Consorzio ASI di Napoli, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C);
- c. con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22/06/2000 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. il suindicato Decreto Dirigenziale n. 6/2000 subordina l'assegnazione definitiva del finanziamento nonché l'erogazione della prima rata pari al 15 % dell'importo complessivo alla presentazione, da parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 62 del 11/04/2001 è stato assegnato - in via provvisoria - al Consorzio ASI di Napoli il finanziamento per l'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C) pari alla somma di € 6.445.382,10;
- f. il Consorzio ASI di Napoli ha trasmesso, con nota prot. n. 1401/T del 18/03/2002 la Deliberazione commissariale n. 124 del 05/03/2002 di rimodulazione del quadro economico, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto di lavori, come di seguito riportato:

	Q.E. post gara Deliberazione n.124/2002
Lavori in appalto	3.304.807,60
oneri sicurezza	61.974,83
Totale Lavori	3.366.782,43
Somme a disposizione	
Imprevisti	168.339,12
Accantonamento (7%)	235.674,77
Espropri	1.373.536,60
Spese tecniche	662.401,31
Spese per consulenze/rilievi/indagini	36.151,98
Spese per commissioni giudicatrici	20.658,28
Spese per pubblicità gare	15.493,71
IVA su lavori 10%	377.079,63
IVA su spese generali 20%	146.941,06
Totale somme a disposizione	3.036.303,46
Totale intervento	6.403.085,89
a valere sulle risorse FSC Regione Campania 83,76%	5.363.121,36
a carico del Consorzio ASI di Napoli 19,24%	1.039.964,53

g. con Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/04/2002 si è provveduto, pertanto, ad assegnare - in via definitiva - al Consorzio ASI di Napoli, in qualità di Soggetto attuatore, il finanziamento della somma di € 5.363.121,36 per la realizzazione dell'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C);

n. con i Decreti Dirigenziali n. 92 del 03/04/2002, n. 282 del 30/09/2002, n. 67 del 11/02/2003, e, n. 308 del 12/06/2003 si è provveduto complessivamente all'erogazione di € 5.094.965,07 a titolo delle prime cinque rate del finanziamento;

il Consorzio ASI Napoli, con Deliberazione commissariale n. 285 del 18/06/2003 ha approvato la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa;

il Consorzio ASI Napoli con Deliberazione commissariale n. 182 del 03/05/2004, ha approvato la perizia di variante e suppletiva di seguito riportata:

	Perizia di variante Deliberazione n.182/2004
Lavori in appalto	3.390.956,95
oneri sicurezza	63.590,36
Totale Lavori	3.454.547,31
Somme a disposizione	
Imprevisti	168.339,12
Accantonamento (7%)	147.909,89
Espropri	1.373.536,60
Spese tecniche	662.401,31
Spese per consulenze/rilievi/indagini	36.151,98
Spese per commissioni giudicatrici	20.658,28
Spese per pubblicità gare	15.493,71
IVA su lavori 10%	377.079,63
IVA su spese generali 20%	146.941,06
Totale somme a disposizione	2.948.538,58
Totale intervento	6.403.085,89
a valere sulle risorse FSC Regione Campania 83,76%	5.363.121,36
a carico del Consorzio ASI di Napoli 19,24%	1.039.964,53

PREMESSO, altresì, che

- con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite *in loco* presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il tramite dell'Organismo di Programmazione del FSC e secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo per le determinazioni del caso;
- con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del

06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Consorzio ASI di Napoli, contrassegnato dal codice NA/1C, non risultava trasmessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultima erogazione avvenuta con il già citato n. 651 del 10/12/2004, la rendicontazione finale di spesa attestante l'utilizzo delle risorse erogate propedeutica all'emissione del decreto di chiusura del finanziamento assentito;
- b. con nota prot. n. 50634 del 31/01/2022, l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall'indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l'opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell'intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 113900 del 01/03/2022, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che la documentazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli con nota prot. n.983 del 24/02/2022, tra l'altro già agli atti dell'Amministrazione regionale, non risultava idonea a consentire la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, e confermava la predetta verifica in "loco";
- d. con nota prot. n. 188216 del 07/04/2022, la DG 50.01 ha trasmesso al Consorzio ASI di Napoli l'esito della verifica in loco effettuata in modalità telematica, rappresentando che, per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, fosse necessario acquisire il collaudo e rendicontazione finale delle spese, e che, in caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, ovvero in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;
- e. con nota prot. n. 2220 del 22/04/2022, acquisita al prot. reg. n. 218950 del 26/04/2022, il suddetto Consorzio ASI di Napoli formulava richiesta di una proroga di ulteriori trenta giorni per la trasmissione della documentazione per la chiusura dell'intervento, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot. n. 222824 del 27/04/2022;
- f. con nota prot. 399919 del 03/08/2022, attesa l'assenza di riscontro da parte del Consorzio ASI di Napoli, la Direzione Generali ha comunicato, ai sensi dell'artt. 7 e ss. della l.n.241/90, l'avvio del procedimento di revoca della concessione del finanziamento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C) e conseguente decadenza dal contributo, invitando il Consorzio ASI di Napoli ad inviare le proprie controdeduzioni;
- g. con nota prot. n. 4239 del 05/08/2022, il Consorzio ASI di Napoli ha riscontrato la suindicata comunicazione di avvio del procedimento di revoca trasmettendo la documentazione necessaria alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento;

CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 162887 del 27/03/2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una spesa rendicontata pari ad € 5.707.882,51, risultava ammissibile secondo la percentuale riconoscibile a valere sulle risorse FSC 2000-2006, la spesa di € 4.780.830,24 (83,76%), restando a carico del Consorzio ASI di Napoli la quota residua rendicontata pari ad € 927.052,28 (16,24%);
- b. con la suindicata nota prot. n. 162887/2023, si è, altresì, sottolineato di dover restituire l'importo complessivo pari ad € 314.134,83 corrispondente alla differenza tra l'importo erogato dalla Regione Campania e quello effettivamente ammissibile;

- c. con la suindicata nota prot. n. 162887/2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha invitato il Consorzio ASI di Napoli a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento *de quo*, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;
- d. il Consorzio ASI di Napoli non ha riscontrato la suindicata nota prot. n. 162887/2023;
- e. pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la realizzazione dell'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C) - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - l'importo complessivo di € 4.780.830,24;

ATTESO che

- a. a favore del Consorzio ASI di Napoli risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 5.094.965,07;
- b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Consorzio ASI di Napoli, così come evidenziato nella nota prot. 162887 del 27/03/2023, risultano spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'opera pari ad € 5.707.882,51, di cui € 4.780.308,24 (83,76%) a valere sulle risorse FSC 2000-2006 e € 927.052,28 (16,24%) a carico del Consorzio ASI di Napoli;
- c. il Decreto Dirigenziale n. 6/2000 alla lettera L) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali ... costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Perizia di variante Deliberazione n.182/2004	Spesa rendicontata
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
<i>A1) Lavori e oneri di sicurezza</i>	3.454.547,31	3.454.552,06
Totale lavori e oneri	3.454.547,31	3.454.552,06
SOMME A DISPOSIZIONE		
<i>B1) Imprevisti</i>	168.339,12	-----
<i>B2) Accantonamento del 7%</i>	147.909,89	-----
<i>B3) Espropri</i>	1.373.536,60	1.211.109,04
<i>B4) Spese tecniche</i>	662.401,31	537.923,41
<i>B5) Spese per consulenze, rilievi, indagini</i>	36.151,98	13.772,18
<i>B6) Spese per commissioni giudicatrici</i>	20.658,28	25.306,39
<i>B7) Spese per pubblicità gare</i>	15.493,71	13.420,77
<i>B8) IVA su lavori (10% di A1+B1+B2)</i>	377.079,63	345.455,21
<i>B9) IVA su spese generali (20% di B4+B5+B6+B7)</i>	146.941,06	106.343,46
Totale somme a disposizione	2.948.538,58	2.253.330,45
TOTALE COMPLESSIVO	6.403.085,89	5.707.882,51
a valere sulle risorse FSC Regione Campania 83,76%	5.363.121,36	4.780.830,24
a carico del Consorzio ASI Napoli 16,24%	1.039.964,53	927.052,28

RILEVATO che

- a. in base alla documentazione trasmessa e sulla scorta dei punti precedenti, l'importo del finanziamento – a valere sulle risorse FSC 2000-2006 – "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C) è rideterminato in € 4.780.830,24;
- b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod.	N.D.	N.D.

NA/1C)		
--------	--	--

c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale/P.IVA
Consorzio ASI di Napoli	Via Domenico Morelli,75 - 80121	Consorzio ASI di Napoli	P.IVA 01483030639

RITENUTO

- alla luce della rendicontazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli di dover rideterminare in € 4.780.830,24 l'importo finale del finanziamento FSC 2000-2006 per l'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C);
- di dover quantificare l'economia complessiva in € 582.291,12 (composta, segnatamente per € 314.134,83 quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non riconoscibile sul finanziamento FSC 2000-2006 e per € 268.156,29 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;
- di dover disimpegnare la somma complessiva € 268.156,29 a valere sull'impegno perente n. 9000002011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale 2000;
- di dover recuperare la somma di € 314.134,83 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 5.094.965,07 e quello riconoscibile a valere sul finanziamento FSC 2000-2006 pari ad € 4.780.830,24 per la realizzazione dell'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C);
- di dover stabilire che il Consorzio ASI di Napoli, provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 314.134,83 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice NA/1C – Consorzio ASI di Napoli - A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse - Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.252 del 15/09/2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

- alla luce della rendicontazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli di rideterminare in € 4.780.830,24 l'importo finale del finanziamento FSC 2000-2006 per l'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C);
- di quantificare l'economia complessiva in € 582.291,12 (composta, segnatamente per € 314.134,83 quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non riconoscibile sul finanziamento FSC 2000-2006 e per € 268.156,29 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;

3. di disimpegnare la somma complessiva € 268.156,29 a valere sull'impegno perente n. 9000002011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale 2000;
4. di recuperare la somma di € 314.134,83 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 5.094.965,07 e quello riconoscibile a valere sul finanziamento FSC 2000-2006 pari ad € 4.780.830,24 per la realizzazione dell'intervento "Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" (cod. NA/1C);
5. di stabilire che il Consorzio ASI di Napoli, provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 314.134,83 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice NA/1C – Consorzio ASI di Napoli - A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse - Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Consorzio ASI Napoli.

Dott.ssa Maria Somma