



UNIONE EUROPEA



## ALLEGATO C\_ CRONOPROGRAMMI INTERVENTI

Scheda Lavori Pubblici		Interventi di riqualificazione e rigenerazione ambientale CUP I59B19000030008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Programmazione 2007/13(*)	Data Avvio		Data Conclusione		2021												2022										2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					feb-21		mar-21	ott-21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Il RUP  
Arch Angela Magliacano

Il RUP  
Ing Vito Galderisi

Scheda Lavori pubblici			SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno – INTERVENTO: Museo e biblioteca multimediale in Palazzo Fruscione- CUP: I59J21001400006																																														
ATTIVITA' (1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	FINE	Programmazione 2021(1)	Data avvio		Data conclusione		2021												2022												2023																	
				prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic						
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi				nov-22	nov-22																																											
2	Approvazione del progetto				gen-23	giu-23																																											
3	Procedura di gara per al fornitura di beni e servizi				giu-23	lug-23																																											
5	Aggiudicazione procedura di affidamento				lug-23	ago-23																																											
6	Stipula del contratto				ago-23	ago-23																																											
7	Esecuzione del contratto				ago-23	nov-23																																											
9	Regolare esecuzione/Collauda opere				nov-23	dio-23																																											
10	Funzionalità / fruibilità dell'opera				dio-23																																												
11	Flussogramma spesa (€) / rendicontazione (prevista)																																																
12	Flussogramma spesa (€) / rendicontazione (effettiva)																																																
																																		€ 149.350,59															

Il Rup  
Arch. Angela Magliacano

# Scheda Lavori pubblici

**SOGGETTO ATTUATORE:** Comune di Salerno – **INTERVENTO:** Museo Virtuale Scuola Medica Salernitana – intervento di recupero funzionale dell' immobile - CUP: I57E19000090008

ATTIVITA' (¹)	DURATA FIGURATI VA (gg. naturali e consecuti vi)	INIZIO	FINE	Programmazione 2007/13 (¹)	Data avvio		Data conclusione		2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Il Rup  
Arch. Angela  
Magliacano

Scheda Lavori Pubblici	

Asilo nido D'Allora – Intervento di adeguamento funzionale per attività socio educative

[illegible]

Il RUP Arch. Antonio Carpentieri

Scheda Lavori Pubblici	

Asilo nido Premuda – Intervento di adeguamento funzionale per attività socio educative\_I53H19000280008

[illegible]

Il RUP Arch. Antonio Carpentieri

Scheda Lavori Pubblici		SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno - InterventoAsilo nido Vernieri –Intervento di adeguamento funzionale per attività socio educative CUP I53H19000300008																																											
	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali)	INIZIO	FINIS Programma mazione ne 2007/1 9(*)	Data Avvio prevista effettiva	Data Conclusione prevista effettiva	2021												2022												2023														
							Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					giu-21						X																																	
2	Approvazione del progetto definitivo					ott-21										X																													
3	Approvazione del progetto esecutivo					mar-22														x																									
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)					giu-22																	x	x	x	x																			
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori					ott-22																						x																	
6	Stipula del contratto					mar-23																																							
7	Esecuzione contratto				apr-23	apr-23	ago-23	dic-23																																					
9	Regolare esecuzione /collaudo opere				dic-23		dic-23																																						
10	Funzionalità/fruibilità opera				dic-23		dic-23																																						
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)					mar-22	dic-23														€ 10.693,41												€ 50.495,18												
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																				€ 10.693,41												€ 191.175,58												

Il RUP arch. Antonio Carpentieri



[illegible]

IL RUP  
Ing. Nicola Grimaldi

## PIATTAFORMA

Scheda Beni e Servizi

"SOGGETTO ATTUATORE: - Comune di Salerno - InterventoPiattaforma integrata servizi al cittadinoCUP: I51F19000070008

[illegible]

Il RUP  
Ing. Gaetano Gaeta



[illegible]

Geom. Raffaele Mondello

Scheda Lavori Pubblici

Intervento Ex chiesa Monte dei Morti. - recupero funzionale per attività pubbliche e di animazione sociale

	ATTIVITA'^(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali)	INIZIO	FINE Prima terminazione 2007/1	Data Avvio		Data Conclusione		2021												2022												2023																	
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic						
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica								giu-21					X																																				
2	Approvazione del progetto definitivo								ott-21							X																																		
3	Approvazione del progetto esecutivo								mag-22								x	x	x	x	x	x	x																											
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)								lug-22																x	x																								
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori								ago-22																		x																							
6	Stipula del contratto								gen-23																											x														
7	Esecuzione contratto						feb-23		ago-23																																									
9	Regolare esecuzione / collaudo opere								ott-23																																									
10	Funzionalità/fruibilità opera								ott-23																																									
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)								dic-23																																									
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																																																	
																						€ 8.627,84												€ 208.431,49																

Arch Antonio Carpentieri

[illegible]

Ing Antonio Giorgio

## Scheda Lavori Pubblici

OI SALERNO: Uffici Comunali\_ riduzione dei consumi di energia primaria\_Edifici Via Picarielli e via Giacomo Costa

	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2023											
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					giu-23		giu-23						x						
2	Approvazione del progetto definitivo					lug-23		ago-23							X	X				
3	Approvazione del progetto esecutivo					lug-23		ago-23							X	X				
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)					ago-23		set-23								X	X			
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori					ott-23		nov-23										X	X	
6	Stipula del contratto					nov-23		nov-23											X	
7	Esecuzione contratto					nov-23		dic-23											X	X
9	Regolare esecuzione /collaudo opere							dic-23												X
10	Funzionalità/fruibilità opera																			
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)								€ 460205,08											
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																			

Il RUP  
Ing Antonio Giorgio

## Scheda Lavori Pubblici

Interventi di riqualificazione e rigenerazione ambientale 2023

	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2023 (FESR)											
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Atto di approvazione del programma annuale per acquisizione di beni e servizi					mag-23		mag-23					x							
2	Approvazione progetto					mag-23		mag-23					x							
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi					mag-23		mag-23					x							
4	Aggiudicazione procedura di affidamento					mag-23		mag-23					x							
5	Stipula del contratto					mag-23		mag-23					x							
7	Esecuzione contratto					nov-23	dic-23											x	x	
8	Regolare esecuzione /collaudo opere				dic-23		dic-23												x	
9	Funzionalità/fruibilità opera				dic-23		dic-23													x
10	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)								€ 3.052.449,24											
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																			

Il RUP Ing Luigi Mastrandrea



Scheda Lavori Pubblici

Piazza Pasolini-Combattente\_Riqualificazione area CUP I57B23000030006

	ATTIVITA' (1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e festivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2023											
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					giu-23		giu-23						x						
2	Approvazione del progetto definitivo-esecutivo					ott-23		ott-23										x		
3	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)					ott-23		nov-23										x	x	
4	Aggiudicazione definitiva dei lavori					nov-23		nov-23											x	
5	Stipula del contratto					nov-23		nov-23											x	
6	Esecuzione contratto					nov-23	dic-23												x	x
7	Regolare esecuzione / collaudo opere				dic-23		dic-23													x
8	Funzionalità/fruibilità opera				dic-23		dic-23													x
9	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)				dic-23		dic-23		€ 324966,16											
10	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																			

il RUP Ing Giovanni Micillo

PIATTAFORMA

Scheda Beni e Servizi																																																		
		"SOGGETTO ATTUATORE: - Comune di Salerno - Rinnovamento e Potenziamento linea TPL con autobus elettrici																																																
	ATTIVITA'(1)	DURAT A FIGURA	INIZIO	FINE	Program mazi one	Data Avvio		Data Conclusione		2023 FESR												2023 ministero												2024 (ministero)																
						prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
1	Atto di approvazione del programma annuale per acquisizione di beni e servizi						giu-23		giu-23						x																																			
2	Approvazione progetto						nov-23		nov-23											x																														
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi						nov-23		nov-23											x																														
4	Aggiudicazione procedura di affidamento						nov-23		nov-23												x																													
5	Stipula contratto di fornitura						dic-23		dic-23																																									
6	Esecuzione del contratto							dic-23													x																													
7	Regolare esecuzione / verifica di conformità							dic-23														x																												
8	Funzionalità/fruibilità opera							dic-23														x																												
9	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)							dic-23																																										
10	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																																																	
										€ 4.818.018,32												€ 594.920,80												€ 17.668,08																

Il RUP  
Gianpiero Fortunato

Scheda Lavori Pubblici			LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE "ALCIDE DE GASPERI"																											
	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	Data Avvio		Data Conclusione		2022												2023											
			prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																													
2	Approvazione del progetto definitivo			ott-16		ott-16																								
3	Approvazione del progetto esecutivo			nov-22		nov-22											x													
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)			ago-23		ago-23																			x					
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori			set-23		set-23																					x			
6	Stipula del contratto			ott-23		ott-23																						x		
7	Esecuzione contratto			ott-23		dic-23																						x	x	x
9	Regolare esecuzione /collaudo opere			dic-23		dic-23																						x		
10	Funzionalità/fruibilità opera			dic-23		dic-23																							x	
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																													
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																													
																			€ 499.648,24											

II RUP  
Cavaliere Salvatore Rosario

Scheda Lavori Pubblici		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE "RINALDO SETTEMBRINO"																												
	ATTIVITA' <sup>(1)</sup>	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	Data Avvio		Data Conclusione		2022												2023											
			prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																													
2	Approvazione del progetto definitivo			ott-16		ott-16																								
3	Approvazione del progetto esecutivo			nov-22		nov-22											x													
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)			ago-23		ago-23																				x				
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori			set-23		set-23																								
6	Stipula del contratto			ott-23		ott-23																								
7	Esecuzione contratto			set-23		dic-23																								
9	Regolare esecuzione /collaudo opere		dic-23		dic-23																									
10	Funzionalità/fruibilità opera		dic-23		dic-23																									
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																													
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																													
							€ 606.548,55																							

Il RUP  
Cavaliere Salvatore Rosario

Scheda Lavori Pubblici		Riqualificazione dei percorsi turistici e luoghi di interesse _lungomare_CUP I57H23000530004																																																				
	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2021												2022												2023																					
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic										
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					giu-23		giu-23																																														
2	Approvazione del progetto definitivo					giu-23		giu-23																																														
3	Approvazione del progetto esecutivo					giu-23		giu-23																																														
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)					lug-23		lug-23																																														
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori						set-23		set-23																																													
6	Stipula del contratto						ott-23		ott-23																																													
7	Esecuzione contratto						set-23		dic-23																																													
9	Regolare esecuzione /collaudo opere					dic-23		dic-23																																														
10	Funzionalità/fruibilità opera					dic-23		dic-23																																														
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																																																					
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																																																					

Stefano Pontusco



Scheda Lavori Pubblici

Riqualificazione dei percorsi turistici e luoghi di interesse - lavori di manutenzione straordinaria, ai fini del collaudo statico, delle strutture in acciaio del vano corsa e della passerella pedonale dell'impianto ascensore di collegamento tra p.zza M. d'Aiello e via T.Tasso – Giardini della Minerva

	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

IL RUP Arch. Valeria de Filippo

Scheda Lavori Pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno: Valorizzazione turistica del centro cittadino: interventi di cui all'accordo quadro manutenzione – CUP I57H18001890001

	ATTIVITA' <sup>(1)</sup>	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2023											
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					28/11/18		15/12/18												
2	Approvazione del progetto definitivo					-		-												
3	Approvazione del progetto esecutivo					-		-												
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)					13/12/18		28/12/18												
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori					17/06/19		02/07/19												
6	Stipula del contratto					01/10/19		01/10/19												
7	Esecuzione contratto					04/02/20	20/12/23							x	x	x	x	x	x	x
9	Regolare esecuzione /collaudo opere						20/12/23													x
10	Funzionalità/fruibilità opera						20/12/23													x
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)						dic-23		1.117.119,26 €											
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)								7.882.880,74 €											

Il R.U.P.  
geom. Giuseppe Lanucara

Scheda Lavori Pubblici		ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA "SIMONE VITALE" E DI ALTRE STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA DEL SETTORE STRUTTURE COMUNALI - CUP: I52H22001120004																
	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	Data Avvio		Data Conclusione		2023											
			prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																	
2	Approvazione del progetto definitivo			22/03/2023		22/03/2023			x									
3	Approvazione del progetto esecutivo																	
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)			24/03/2023		14/04/2023			x	x								
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori			21/06/2023		21/06/2023						x						
6	Stipula del contratto			21/06/2023								x	x	x	x	x	x	x
7	Esecuzione contratto			giu-23	dic-23													x
9	Regolare esecuzione /collaudo opere				dic-23													x
10	Funzionalità/fruibilità opera				dic-23													x
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)						€ 65.306,55											
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)						€ 121.529,50											

Il RUP  
Geom. Giovanni Saracino