



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
786	02/12/2022	50	6	0

Oggetto:

POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Operazione "Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della discarica dismessa di rifiuti solidi urbani in localita' Salse-Cavere" - CUP D66D15000770002 - Codice SURF 18001BP0000000035 - Beneficiario Comune di Pietraroja (BN) - Modifica decreto dirigenziale n. 654/2021 di rideterminazione del finanziamento - D.G.R. n. 322 del 20/07/2021 "POC 2014/2020 - Misure di salvaguardia del POR FESR 2014/2020" - Liquidazione saldo

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : C19ECAB276E37CA2BE4008373ED898AB5B7BE03F

Allegato nr. 1 : 1B51829674CA1E6FEE71585EDB87CACADF31324B

Frontespizio Allegato : 4DA032265311659C39895FDA36E88392FBD13F3C



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Ferraro Angelo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
786	02/12/2022	6	0

Oggetto:

POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Operazione "Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della discarica dismessa di rifiuti solidi urbani in localita' Salse-Cavere" - CUP D66D15000770002 - Codice SURF 18001BP000000035 - Beneficiario Comune di Pietraroja (BN) - Modifica decreto dirigenziale n. 654/2021 di rideterminazione del finanziamento - D.G.R. n. 322 del 20/07/2021 "POC 2014/2020 - Misure di salvaguardia del POR FESR 2014/2020" - Liquidazione saldo

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con decreto dirigenziale n. 154 del 08/10/2015 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (attualmente Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali") – U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" – ha approvato il progetto di messa in sicurezza e di riqualificazione ambientale della discarica di rifiuti solidi urbani, non più attiva, sita in località Salse-Cavere, nel Comune di Pietraroja, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- b. il progetto suddetto era stato originariamente ammesso a finanziamento nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania per l'importo complessivo di € 1.194.987,65, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 e per esso era stato assunto l'impegno di spesa di € 1.194.987,65 ed era stata liquidata l'anticipazione di € 119.498,77;
- c. con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 il progetto in questione è stato riprogrammato nell'ambito del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 "Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate", Azione 6.2.1 "Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica", essendo il sito "Salse-Cavere" censito nel piano regionale de quo;
- d. con decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha autorizzato, relativamente ai progetti eliminati dalla programmazione del Patto per lo Sviluppo della Campania, per i quali erano stati assunti impegni contabili ed erano state disposte liquidazioni a valere sul FSC, la sistemazione contabile nel bilancio regionale tra il capitolo di spesa assegnato al FSC e quello assegnato all'O.S. 6.2;
- e. in particolare, per l'operazione "Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della discarica dismessa di rifiuti solidi urbani in località Salse-Cavere " - identificata dal CUP D66D15000770002 - a valere sulle risorse dell'O.S. 6.2 è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.194.987,65 e imputata al capitolo di spesa dell'O.S. 6.2 la somma di € 119.498,77, già liquidata al Comune di Pietraroja;
- f. con decreto dirigenziale n. 348 del 02/09/2020 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Pietraroja con nota prot. n. 3767 del 24/08/2020, integrata con mail del 26/08/2020 e con pec del 27 e del 28 agosto 2020, ha concesso all'Ente per la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale della discarica suddetta(identificata nel sistema di monitoraggio SURF con il codice 18001BP000000035) il finanziamento di € 1.064.467,99 a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 6.2, secondo il quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA(D.D. n. 348/2020)	
a.1 Lavori a misura di cui:	€ 688.593,78
a.2 Oneri per la sicurezza diretti	€ 12.358,12
a.3 Oneri per la sicurezza speciali	€ 22.840,00
A) Lavori appaltati (a.1+a.2+a.3)	€ 723.791,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia (esclusi dall'appalto principale)	€ 18.000,00
b.2 Oneri di smaltimento (da pagarsi a fattura)	€ 38.541,75
b.3 Imprevisti	€ 43.130,31
b.4 Acquisizione aree o immobili	€ 20.000,00
b.5 Spese Generali e Tecniche:	€ 108.072,74
b.5.1 Accantonamento art. 113 del D.Lgs. n.50/2016	€ 11.731,45

b.5.2 Spese prog. esecut., direz. lavori, contabilità, coord. sicurezza fase di progettaz. e di esecuz.C.R.E.	€ 69.279,19
b.5.3 Commissioni di gara	€ 8.160,00
b.5.4 Cartellonistica	€ 1.000,00
b.5.5 CNPAIA (4% di b.5.2)	€ 2.771,17
b.5.6 Spese per ARPAC	€ 9.130,93
b.5.7 Rilievi, accertamenti, carotaggi, indagini in campo	€ 6.000,00
b.6 IVA :	€ 112.931,29
b.6.1 su A) e b.3 al 10%	€ 76.692,22
b.6.2 su b.1,b.2, b.4,b.5.2, b.5.4, b.5.5+b.5.6+b.5.8 al 22%	€ 36.239,07
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.064.467,99
Economie a seguito del ribasso d'asta	€ 130.519,66

- g. con il decreto n. 348/2020 è stato anche approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2 e il Beneficiario e, in particolare, le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento;
- h. in data 07/09/2020 è stata acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con il n.406528 la predetta convenzione, che è stata sottoscritta digitalmente dal Responsabile dell'Obiettivo Specifico e dal Rappresentante Legale del Comune di Pietraraja, unitamente agli allegati cronoprogrammi procedurale e di spesa;
- i. con nota prot. n. 4223 del 17/09/2020, integrata con pec del 02/10/2020, il beneficiario ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura di gara espletata per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione ambientale della discarica in questione, che è risultata conforme a quella indicata dal manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020;
- j. con decreto dirigenziale n. 411 del 08/10/2020, previa istanza del Comune di Pietraraja prot. n. 4495 del 02/10/2020, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha liquidato l'importo di € 178.626,15 a titolo di secondo acconto del finanziamento;
- k. con decreto dirigenziale n. 566 del 07/12/2020, previa istanza del beneficiario prot. n. 5365 del 24/11/2020, è stato liquidato l'importo di € 319.340,40, a titolo di terzo acconto;
- l. con decreto dirigenziale n. 161 del 01/04/2021, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 31/03/2020, la predetta Direzione ha autorizzato il disimpegno delle economie di gara dell'importo di € 130.519,66;
- m. con decreto dirigenziale n. 256 del 18/05/2021, su richiesta del Comune di Pietraraja prot. n. 2246 del 14/05/2021, è stato liquidato il quarto acconto del finanziamento per l'importo di € 120.297,63, in deroga alla percentuale del 30% stabilita dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, a seguito della determinazione assunta in via precauzionale dall'Autorità di Gestione del programma nella nota PG/2021/0201987 del 14/04/2021 (decurtazione, con riferimento alle procedure di gara gestite tramite la piattaforma ASMECOMM, come nel caso di specie, in sede di liquidazione degli acconti/saldi del finanziamento, del 25% del costo totale dei lavori appaltati, nelle more della decisione definitiva della Commissione Europea in merito alla questione);
- n. pertanto, l'importo liquidato al Comune di Pietraraja con il decreto dirigenziale n. 256/2021 corrisponde alla differenza tra l'acconto liquidabile in base al manuale di attuazione del POR FESR (€ 319.340,40) e il 25% dell'importo totale dei lavori appaltati (€ 199.042,77);

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- a. il beneficiario, con nota prot. n. 1759 del 14/04/2021, ha chiesto alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema l'incremento del finanziamento concesso con il decreto dirigenziale n. 348/2020 dell'importo di € 98.739,43, a seguito di alcune integrazioni apportate al progetto di messa in sicurezza e di riqualificazione ambientale approvato dalla U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" con il decreto dirigenziale n. 154 del 08/10/2015;
- b. con deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 05/10/2021 è stato programmato l'incremento finanziario richiesto dal Comune di Pietraroja, previo parere positivo dell'Autorità di Gestione, trasmesso con la nota prot. n. 0219406 del 23 aprile 2021 e del Responsabile della Programmazione Unitaria, trasmesso con la nota prot. n. 19350/UDCP/GAB/VCG1 del 04/10/2021;
- c. con nota prot. n. 503952 del 12/10/2021, la U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" ha comunicato di non dover rilasciare alcuna autorizzazione in merito alla variante proposta dal Comune di Pietraroja, non incidendo la stessa sul progetto di messa in sicurezza già approvato;
- d. pertanto, con decreto dirigenziale n. 654 del 10/11/2021, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha rideterminato il finanziamento concesso al Comune di Pietraroja per la messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della discarica in località Salse-Cavere da € 1.064.467,99 in € 1.095.998,79, secondo il quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE(D.D. n. 654/2021)	
A) Lavori	€ 796.857,79
a.2.1 Oneri di sicurezza	€ 12.358,12
a.2.2 Oneri di sicurezza speciali	€ 22.840,00
Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.198,12
Totale Lavori A)	€ 832.055,92
B SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Lavori in economia(esclusi dall'appalto principale)	€ 18.000,00
b.2 Oneri di smaltimento(da pagarsi a fattura)	€ 11.279,19
b.3 Acquisizione aree e immobili	€ 20.472,04
b.4 Spese generali	€ 105.672,74
b.4.1 Accantonamento art. 113 del d.lgs. n. 50/2016	€ 11.731,44
b.4.2 Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione	€ 82.681,88
b.4.3 Commissioni di gara	€ 8.159,98
b.4.4 CNPAIA(4% di b.4.2)	€ 3.099,44
b.5 IVA	
b.5.1 su A (10%)	€ 83.205,59
b.5.2 su b.1, b.2, b.4.2, b.4.3, b.4.4 (22%)	€ 25.313,31
	€ 263.942,87

Totale somme a disposizione	
TOTALE A+B	€ 1.095.998,79

- e. con decreto dirigenziale n. 707 del 22/11/2021, su richiesta del Comune di Pietraroja prot. n. 5205 del 17/11/2021, è stato liquidato all'Ente un ulteriore acconto del finanziamento, pari ad € 42.702,12, che è stato determinato in conformità di quanto disposto dall'Autorità di Gestione del POR FESR nella nota PG/2021/0201987 del 14/04/2021 in merito alla questione dell'Asmel nonché del Manuale di Attuazione del programma operativo in questione;
- f. nel decreto suddetto la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha precisato che, quand'anche la Commissione Europea avesse confermato l'inammissibilità a finanziamento delle spese relative agli appalti interessati dalla problematica dell'Asmel, nella misura del 25% o in altra percentuale, la copertura finanziaria di tali spese sarebbe stata assicurata dall'Autorità di Gestione, nella nota PG/2021/0364673 del 09/07/2021, con risorse alternative al fondo FESR;
- g. con decreto dirigenziale n. 167 del 23/03/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha autorizzato la Direzione Generale Risorse Finanziarie a incrementare l'impegno di spesa assunto per l'operazione "Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della discarica dismessa di rifiuti solidi urbani in località Salse-Cavere " per l'importo di € 31.530,80, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 05/10/2021;
- h. con decreto dirigenziale n. 336 del 20/06/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha disposto quanto segue:
 - ha rideterminato il finanziamento da concedere al Comune di Pietraroja a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020 per la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale della discarica in località Salse-Cavere da € 1.095.998,79 in € 1.050.235,71, secondo il quadro economico di seguito indicato, in linea con quanto stabilito dalla Commissione Europea nella nota ARES(2022) 554300 del 24/01/2022(riduzione dal 25% al 5% della rettifica finanziaria da applicare agli importi degli appalti gestiti mediante la piattaforma dell'ASMEL, aventi bandi di gara che prevedono atti unilaterali d'obbligo, in conformità degli orientamenti comunitari approvati con Decisione della C(2019) 3452 final del 14/05/2019, nella sezione 2.1"Bandi di gara e capitolato d'oneri", irregolarità n. 11 - criteri di selezione/aggiudicazione/esclusione limitanti l'accesso degli operatori economici alla gara che, tuttavia, in ogni caso garantiscono un livello minimo di concorrenza) e dall'Autorità di Gestione nella nota PG/2022/0070155 del 09/02/2022(riammissione a finanziamento, liquidazione e/o certificazione del 20% degli importi degli appalti interessati dall'irregolarità, se decurtati nella misura del 25%);

QUADRO ECONOMICO CON RETTIFICA FINANZIARIA DEL 5% SULL'IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI(D.D. n. 336 del 20/06/2022)	
A) Importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto della rettifica finanziaria del 5%	€ 790.453,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia(esclusi dall'appalto principale)	€ 18.000,00
b.2 Oneri di smaltimento(da pagarsi a fattura)	€ 11.279,19
b.3 Acquisizione aree e immobili	€ 20.472,04
b.4 Spese generali	€ 105.672,74
b.4.1 Accantonamento art. 113 del d.lgs. n. 50/2016	€ 11.731,44
b.4.2 Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare	€ 82.681,88

esecuzione	
b.4.3 Commissioni di gara	€ 8.159,98
b.4.4 CNPAIA(4% di b.4.2)	€ 3.099,44
b.5 IVA	€ 104.358,62
b.5.1 su A (10%)	€ 79.045,31
b.5.2 su b.1, b.2, b.4.2, b.4.3, b.4.4 (22%)	€ 25.313,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 259.782,59
FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020	€ 1.050.235,71

- ha liquidato al Comune di Pietraraja, previa istanza prot. n. 2991 del 14/06/2022, il sesto acconto di € 164.747,07, corrispondente alla differenza tra il 90% del costo ammissibile a finanziamento sul POR FESR 2014/2020(90% di € 1.050.235,71 = € 945.212,14) e quanto già liquidato all'Ente(€ 780.465,07);
- i. l'importo finora complessivamente liquidato al Comune di Pietraraja è pari ad € 945.212,14;

PRESO ATTO CHE

- a. il Comune di Pietraraja, con nota prot. n. 5934 del 17/11/2022, ha chiesto la liquidazione di un altro acconto finanziamento ed ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dei lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione ambientale della discarica in località Salse-Cavere (rif. certificati di ultimazione del 15/03/2022 e del 15/05/2022 e certificato di regolare esecuzione del 30/06/2022);
- b. l'Ente, con pec del 29/11/2022, su richiesta del dirigente della UOD Bonifiche inviata con pec del 24/11/2022, ha trasmesso la determinazione del Responsabile del Settore 3 Tecnico Manutentivo n. 242 del 29/11/2022 che approva il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO FINALE(rif. Determina comunale n. 242/2022)	
a.1 Lavori	€ 796.857,79
a.2 Oneri di sicurezza	€ 35.198,12
Totale Lavori A)	€ 832.055,92
B SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Lavori in economia	€ 17.550,00
b.2 Oneri di smaltimento	€ 11.279,19
b.3 Acquisizione aree e immobili	€ 20.472,04
b.4.1 Incentivo art. 113 del d.lgs. n. 50/2016	€ 11.731,44
b.4.2 Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione	€ 82.681,88
b.4.3 Commissione di gara	€ 8.159,98
b.4.4 Cassa professionisti	€ 3.099,44
b.5.1 Iva su A (10%)	€ 83.205,59

b.5.2 iva su b.1(10%)	€ 1.755,00
b.5.3 iva su b.2(22%)	€ 2.481,42
b.5.4 su b.4.2 (€ 57.949,22) e su b.4.4 (su € 2.110,13) al 22%	€ 13.213,06
TOTALE B)	€ 255.629,04
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.087.684,96

- c. il Comune di Pietraraja ha trasmesso il 29/11/2022 anche il prospetto delle spese complessivamente sostenute, che sono pari ad € 944.231,73 e corrispondono al 99,89% dell'importo totale liquidato all'Ente (€ 945.212,14);
- d. nel sistema informatico SURF risultano inserite spese, attestate dalla relativa documentazione, pari ad € 938.264,34;

CONSIDERATO CHE

- a. l'Ufficio Controlli di Primo Livello POR FESR, nel verbale n. 652 del 22/06/2021, con riferimento alla procedura di gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, indetta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici con determinazione n. 87 del 08/11/2017, ha rilevato l'inosservanza del termine di ricezione delle offerte, pari a 18 giorni, stabilito dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 per le procedure aperte di cui all'art. 60 del medesimo decreto; il termine previsto dal Comune di Pietraraja è stato, invece, di 16 giorni;
- b. nel verbale richiamato è stato raccomandato al Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2 di acquisire al riguardo dal beneficiario i chiarimenti necessari ed è stata comunicata la decurtazione, in via cautelativa, del 5% delle spese relative ai servizi in questione da certificare alla Commissione Europea; tale criticità è stata inquadrata nell'ambito dell'irregolarità n.4 degli orientamenti comunitari approvati con Decisione del 14/05/2019 C(2019) 3452 final(rettificazione finanziaria del 5% quando la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie o da altra fonte normativa è inferiore al 30%);
- c. con nota prot. 2112 del 05/05/2021 il rup dell'operazione di cui trattasi ha fornito i chiarimenti richiesti dal dirigente della UOD Bonifiche con pec del 19/04/2021 che, tuttavia, non sono stati ritenuti idonei dall'Ufficio Controlli di I livello a superare l'irregolarità segnalata(rif. VE n. 1280 del 17/12/2021);
- d. pertanto, l'importo relativo alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza e alla direzione dei lavori sarà finanziabile fino a concorrenza del 95%;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- a. con deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 20/07/2021 sono stati destinati 50.000.000,00 di euro del programma operativo complementare 2014/2020 (POC) alle misure di salvaguardia del POR FESR 2014/2020 e, in particolare, alla copertura finanziaria delle spese, a carico dei beneficiari del POR FESR, non risultate pienamente coerenti con le peculiari disposizioni comunitarie;
- b. nell'ambito delle fattispecie non conformi alle suddette disposizioni sono stati inclusi anche gli atti unilaterali d'obbligo a titolo oneroso previsti nei documenti di gara(rif. note dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014/2020 prot n. 0201987 del 14/04/2021, prot. n. 0255947 del 11/05/2021 e PG/2022/0070155 del 09/02/2022);
- c. con nota prot n. 484902 del 04/10/2022 l'Autorità di Gestione ha dato il nulla osta all'utilizzo, da parte del Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2/Responsabile Linea di Azione 2.3 "Ambiente e Territorio", delle risorse del POC 2014/2020 di cui alla DGR n. 322/2021, previa verifica della coerenza delle operazioni interessate dalla problematica suddetta con gli obiettivi del programma operativo complementare e con le tempistiche dello stesso;

DATO ATTO CHE

- a. con decreto dirigenziale n. 674 del 08/11/2022, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.322/2021, il Dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha concesso, tra l'altro, al Comune di Pietraraja il finanziamento di € 45.763,08 a valere sulle risorse del POC

2014/2020, linea di azione 2.3 "Ambiente e Territorio", per la copertura delle spese relative all'appalto interessato dall'irregolarità dell'Asmel, eliminate dal finanziamento del FESR, in applicazione della rettifica finanziaria del 5% di cui al decreto dirigenziale n. 336 del 20/06/2022;

b. con il medesimo decreto è stata anche autorizzata la registrazione nel bilancio regionale dell'impegno contabile di pari importo, che è stato imputato all'esercizio finanziario 2022;

c. il decreto n. 674/2022 è stato firmato per accettazione dal Legale Rappresentante del Comune di Pietraroja ed è stato trasmesso alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con pec del 26/11/2022, acquisita al protocollo regionale il 28/11/2022 con il n. 588054;

e. si sono conclusi con esito positivo i controlli di primo livello di competenza del Responsabile della linea di azione "Ambiente e Territorio", che sono stati riportati nella check list prot. n. 593207 del 29/11/2022;

RITENUTO

- a. di dover, con riferimento all'operazione "Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della discarica dismessa di rifiuti solidi urbani in località Salse-Cavere " – CUP D66D15000770002 - Codice SURF 18001BP000000035 - decurtare del 5% l'importo complessivo della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, come aggiornato nella determinazione del Responsabile del Settore 3 Tecnico Manutentivo n. 242 del 29/11/2022(€ 82.681,88), stante l'applicazione della rettifica finanziaria prevista nell'allegato alla Decisione comunitaria del 14/05/2019 C(2019) 3452 final per l'irregolarità n. 4 "Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle offerte.....";
- b. di dover, pertanto, rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Pietraroja per l'operazione suddetta a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, da € 1.050.235,71 in € 1.037.632,82, secondo il quadro economico sottoindicato:

QUADRO ECONOMICO FINALE FINANZIATO CON IL POR FESR 2014/2020 - O.S. 6.2	
A) Totale lavori, al netto della rettifica finanziaria del 5% disposta dalla D.G.500600 con D.D. n. 336/2022, per previsione oneri piattaforma ASMEL a carico dell'aggiudicatario	€ 790.453,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Lavori in economia(esclusi dall'appalto principale)	€ 17.550,00
b.2 Oneri di smaltimento	€ 11.279,19
b.3 Acquisizione aree o immobili	€ 20.472,04
b.4 Spese generali:	€ 101.383,68
b.4.1 Incentivo art. 113 del d.lgs. n. 50/2016	€ 11.731,44
b.4.2 Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione, contabilità, al netto della rettifica finanziaria del 5% per mancato rispetto dei termini di ricezione delle offerte	€ 78.547,79
b.4.3 Commissione di gara	€ 8.159,98
b.4.4 Cassa professionisti, al netto della rettifica finanziaria del 5% per mancato rispetto dei termini di ricezione delle offerte	€ 2.944,47
b.5 IVA	€ 96.494,79
b.5.1 su A (10%)	€ 79.045,31
b.5.2 su b.1(10%)	€ 1.755,00

b.5.3 iva su b.2(22%)	€ 2.481,42
b.5.4 su b.4.2 (su € 57.949,22) e su b.4.4 (su € 2.110,13) al 22%	€ 13.213,06
TOTALE B)	€ 247.179,70
TOTALE A) + B)	€ 1.037.632,82

- c. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93 - a emettere ordinativo di pagamento per l'importo € 92.420,68, in favore del Comune di Pietraroja, C.F. 00158780627, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, a titolo di saldo del finanziamento, quale differenza tra l'importo complessivamente liquidato(€ 945.212,14) e il costo finale dell'operazione finanziabile con le risorse comunitarie(€ 1.037.632,82), impegno n.3180001914, assunto con il decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018, secondo l'allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da accreditare sul codice di tesoreria 421 – codice conto di tesoreria 0304663;
- d. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015) del 01/12/2015, è pari al 75%;
- e. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93 – a disimpegnare le economie di € 26.835,17 dall'impegno n. 3180001914, assunto con il decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018, secondo l'allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- f. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93 - a emettere ordinativo di pagamento per l'importo di € 45.763,08, in favore del Comune di Pietraroja, C.F. 00158780627, a valere sulle risorse del POC 2014/2020, impegno n. 3220006958, assunto con il decreto dirigenziale n. 674 del 08/11/2022, secondo l'allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP, costituente parte integrante del presente decreto, da accreditare sul codice tesoreria 421, codice conto tesoreria 0304663;
- g. di dover dare atto che il presente decreto in quanto modifica l'importo del finanziamento, da ultimo rideterminato con decreto dirigenziale n. 336 del 20/06/2022, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti dell'ANAC di cui alla delibera n. 468 del 16/06/2021;

VISTI

- il d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- la legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021, contenente le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2022-2024 – Legge di stabilità regionale per il 2022";
- la legge regionale n. 32 del 28 dicembre 2021, recante il "Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2022-2024";
- la D.G.R. n. 19 del 12/01/2022 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024;
- la D.G.R. n. 20 del 12/01/2022 che approva il Bilancio gestionale della Regione Campania per gli esercizi 2022-2024;
- la D.G.R. n. 582 del 08/11/2022 e s.m.i. che approva le variazioni al bilancio previsionale e gestionale della Regione Campania per il triennio 2022-2024;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- la Decisione della Commissione europea del 14/05/2019 C(2019) 3452 final;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 - Versione VIII;
- la D.G.R. n. 322 del 20/07/2021;
- la nota dell'Autorità di Gestione FESR prot n. 484902 del 04/10/2022;
- il POC 2014/2020;
- il D.D. della D.G. 500600 n. 674 del 08/11/2022;
- gli ulteriori atti citati;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal geom. Corrado Manganiello, in servizio presso la Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche – incaricati dell'attuazione dell'operazione in questione, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel procedimento de quo non sussistono situazioni di conflitto di interesse, attuali o potenziali

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:

1. con riferimento all'operazione "Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della discarica dismessa di rifiuti solidi urbani in località Salse-Cavere " – CUP D66D15000770002 - Codice SURF 18001BP000000035 - di **decurtare del 5% l'importo complessivo della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza**, come aggiornato nella determinazione del Responsabile del Settore 3 Tecnico Manutentivo n. 242 del 29/11/2022(€ 82.681,88), stante l'applicazione della rettifica finanziaria prevista nell'allegato alla Decisione comunitaria del 14/05/2019 C(2019) 3452 final per l'irregolarità n. 4 "Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle offerte";
2. di **rideterminare**, pertanto, il **finanziamento concesso al Comune di Pietraroja** per l'operazione suddetta **a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020**, da € 1.050.235,71 in **€ 1.037.632,82**, secondo il quadro economico sottoindicato:

QUADRO ECONOMICO FINALE FINANZIATO CON IL POR FESR 2014/2020 - O.S. 6.2	
B) Totale lavori, al netto della rettifica finanziaria del 5% disposta dalla D.G.500600 con D.D. n. 336/2022, per previsione oneri piattaforma ASMEL a carico dell'aggiudicatario	€ 790.453,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Lavori in economia(esclusi dall'appalto principale)	€ 17.550,00
b.2 Oneri di smaltimento	€ 11.279,19
b.3 Acquisizione aree o immobili	€ 20.472,04
b.4 Spese generali:	€ 101.383,68
b.4.1 Incentivo art. 113 del d.lgs. n. 50/2016	€ 11.731,44
b.4.2 Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione, contabilità, al netto della rettifica finanziaria del 5% per mancato rispetto dei termini di ricezione delle offerte	€ 78.547,79
b.4.3 Commissione di gara	€ 8.159,98
b.4.4 Cassa professionisti, al netto della rettifica finanziaria del 5% per mancato rispetto dei termini di ricezione delle offerte	€ 2.944,47
b.5 IVA	€ 96.494,79
b.5.1 su A (10%)	€ 79.045,31

b.5.2 su b.1(10%)	€ 1.755,00
b.5.3 iva su b.2(22%)	€ 2.481,42
b.5.4 su b.4.2 (su € 57.949,22) e su b.4.4 (su € 2.110,13) al 22%	€ 13.213,06
TOTALE B)	€ 247.179,70
TOTALE A) + B)	€ 1.037.632,82

3. di **autorizzare** la Direzione Generale Risorse Finanziarie – **Staff 50.13.93** - a **emettere ordinativo di pagamento per l'importo € 92.420,68**, in favore del **Comune di Pietraroja, C.F. 00158780627**, a valere sulle risorse dell'**Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020**, a titolo di saldo del finanziamento, quale differenza tra l'importo complessivamente liquidato(€ 945.212,14) e il costo finale dell'operazione finanziabile con le risorse comunitarie(€ 1.037.632,82), **impegno n.3180001914**, assunto con il **decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018**, secondo l'allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da accreditare sul **codice di tesoreria 421 – codice conto di tesoreria 0304663**;
4. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015) del 01/12/2015, è pari al 75%;
5. di **autorizzare** la Direzione Generale Risorse Finanziarie – **Staff 50.13.93** – a **disimpegnare le economie di € 26.835,17 dall'impegno n. 3180001914**, assunto con il **decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018**, secondo l'allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di **autorizzare** la Direzione Generale Risorse Finanziarie – **Staff 50.13.93** - a **emettere ordinativo di pagamento per l'importo di € 45.763,08**, in favore del **Comune di Pietraroja, C.F. 00158780627**, a valere sulle risorse del **POC 2014/2020**, **impegno n. 3220006958**, assunto con il **decreto dirigenziale n. 674 del 08/11/2022**, secondo l'allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP, costituente parte integrante del presente decreto, da accreditare sul **codice tesoreria 421, codice conto tesoreria 0304663**;
7. di dare atto che il presente decreto in quanto modifica l'importo del finanziamento, da ultimo rideterminato con decreto dirigenziale n. 336 del 20/06/2022, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti dell'ANAC di cui alla delibera n. 468 del 16/06/2021;
8. di trasmettere il presente decreto:
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93;
 - alla Segreteria della Giunta regionale;
 - all'ufficio competente alla pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della Regione Campania, **sezione "Amministrazione Trasparente"**, sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici";
 - al Comune di Pietraroja, ad avvenuta registrazione nel bilancio regionale.

IL R.O.S. 6.2/R.L.A.
Dr. Michele Palmieri