



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ferraro Angelo

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 673 | 04/10/2023 | 6 | 0 |

Oggetto:

CHIUSURA DEL POR CAMPANIA FESR 2014-2020-OB SP 6.2: "Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di RSU - loc. Pietra Piccola, nel Comune di Casalbore" CUPC63D13000380006 -Codice SURF 18001BP0000000024-Determinazione quadro economico finale am missibile ed erogazione saldo-disimpegno economie

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO

- a. Che l'operazione *"Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di RSU – loc. Pietra Piccola, nel Comune di Casalbore"*, con beneficiario il Comune di Casalbore (AV), originariamente programmata a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è stata traslata sulla programmazione POR FESR 2014-2020 – Ob. Sp. 6.2, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 16/01/2018;
- b. Che con DD n. 310 del 04/07/2018 della D.G. 50.06, l'operazione denominata *"Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di RSU – loc. Pietra Piccola, nel Comune di Casalbore"* - CUP C63D13000380006 – Codice S.U.R.F. 18001BP000000024 – con beneficiario il Comune di Casalbore (AV) è stata ammessa a finanziamento - per l'importo complessivo di € 1.851.187,89 - a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1;
- c. Che con il predetto D.D n. 310 del 04/07/2018, si è provveduto, altresì, ad approvare lo schema di convenzione di finanziamento, successivamente sottoscritto in forma digitale dalle parti e acquisito al prot. reg. in data 17/07/2018 al n. 462349, nonché ad assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.851.187,89, in favore del Comune di Casalbore (AV) – C.F. 00230080640 - sul bilancio gestionale 2018/2020, di cui :
- € 925.593,95 sull'esercizio finanziario 2018 – impegno n. 3180004106;
 - € 925.593,95 sull'esercizio finanziario 2019 – impegno n. 3180004105;
- facendo gravare la spesa sul capitolo UO6220 del Bilancio 2018/2020;
- d. Che con successivi decreti dirigenziali sono state disposte le seguenti liquidazioni:
- € 353.852,52, a titolo di 1° acconto sul finanziamento, giusto D.D. n. 600 del 05/12/2018;
 - € 530.773,54, a titolo di 2° acconto sul finanziamento, giusto D.D. n. 220 del 17/06/2019;
 - € 530.775,64, a titolo di 3° acconto sul finanziamento, giusto D.D. n. 613 del 03/12/2019;
 - € 141.540,97, a titolo di 4° acconto sul finanziamento, giusto D.D. n. 195 del 27/04/2020;

per un totale di Euro 1.556.940,67, pari all'88,00% del costo dell'operazione, sulla base del quadro economico ammissibile dell'intervento aggiornato al ribasso d'asta, pari ad € 1.769.262,12;

PREMESSO, altresì

- a. Che con D.D n. 302 del 08/06/2021, giusto Verbale n. 385/2020 e successive comunicazioni dei controlli di Livello, è stata applicata, relativamente agli incarichi di "progettazione definitiva e coord sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica per la progettazione e esecuzione piano delle indagini e DL e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione", la rettifica del 25% sul finanziamento concesso al Comune di Casalbore con D.D n. 310 del 04/07/2018;
- b. Che con il predetto D.D n. 302/2021 è stato rideterminato, conseguentemente, in € 1.719.992,64 il finanziamento concesso al Comune di Casalbore per l'intervento di *Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di RSU – loc. Pietra Piccola, nel Comune di Casalbore"* CUPC63D13000380006 - Codice SURF 18001BP000000024 con il seguente quadro economico ammissibile:

| | QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE POST RETTIFICA | Importo | |
|-------|--|--------------|--------------|
| A.1 | Importo dei lavori ribassati del 5,137% | 1.296.187,10 | |
| A.2 | Oneri per la sicurezza intrinseci (non soggetti a ribasso di gara) | 38.128,67 | |
| A.3 | Oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribasso di gara) | 23.268,11 | |
| A.4 | Tot oneri inerenti i piani della sicurezza (A2+A3) | 61.396,78 | |
| A | Importo dei lavori ribassati del 5,137% + totale oneri della sicurezza (A.4) | | 1.357.583,88 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A | | |
| B.1 | Imprevisti utilizzati per emergenza COVID 19 : | | |
| B.1a | Costi aggiuntivi per impresa appaltatrice contabilizzati nei PSC integrativi | | 6.109,00 |
| B.1b | Spese tecniche di redazione PSC integrativi | | 8.709,18 |
| B.2a | esproprio | | 3.690,80 |
| B.2b | Occupazione temporanea | | |
| b.3.1 | Progettazione esecutiva ribassata | | 13.280,82 |

| | | | |
|------------|---|--|-----------------------|
| b.3.2 | Spese generali: Incentivo UTC(comprensivo di oneri previdenziali) Progettazione definitiva, e coord sic in fase di progettazione, direzione lavori e coord sic in fase di esecuzione, collaudo tecnico amm.vo e statico, supporto al RUP, commissione giudicatrice , indagini geologiche, consulenza geologica, pubblicità | Rettifica del 25% su progettazione definitiva, dl,coord sicurezza e consulenza geologica | 129.539,85 |
| b.4 | oneri di smaltimento comprensivi del 15% di spese generali ed iva (rif.DGR 508/2011 - Burc 64/2011) | | 21.386,26 |
| b.5 | Campionamenti in contraddittorio ARPAC comprensivi di IVA | | 13.000,00 |
| C | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. | | |
| c.1 | IVA lavori (10%) | | 135.758,39 |
| c.2 | IVA su imprevisti (voce B.1a) | | 610,9 |
| c.3 | IVA spese generali | Rettifica 25% | 25.563,89 |
| c.4 | CNPAIA 4% post rettifica 25% | Rettifica 25% | 4.759,67 |
| B+C | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | 362.408,76 |
| | TOTALE A+B+C | | € 1.719.992,64 |

RILEVATO

- a. Che il Comune di Casalbore, con nota prot n. 1555 del 12/05/2023 integrata con nota prot n. 2409 del 12/07/2023, nota prot n. 3137 del 15/09/2023 e nota prot 3314 del 02/10/2023 acquisite rispettivamente prot n. 0248436 del 15/05/2023, prot reg n. 0357296 del 13/07/2023, prot n. 0447645 del 21/09/2023 e prot n. 0468066 del 03/10/2023, ha richiesto il saldo sul finanziamento assentito, trasmettendo la seguente documentazione:
- Stato finale e relazione sul conto finale;
 - Certificato di collaudo amministrativo approvato con Determina n. 81 del 24/11/2022;
 - Rendiconto finale delle spese;
 - Quadro economico finale formalmente approvato con determina n. 95 del 26/09/2023;
 - Report delle spese sostenute pari ad € 1.556.153,57, che risultano debitamente inserite nella competente sezione della piattaforma SURF;
 - Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità richiesti, per questa fase, dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 3 e seg. dal Reg. (UE) n. 821/2014;
- b. Che rispetto al totale liquidato di € 1.556.940,67, il Comune di Casalbore ha in cassa € 787,10;
- c. Che il quadro economico finale approvato dal Comune è pari ad € 1.748.103,35, di seguito specificato:

| A | Lavori | Importo |
|----------|--|-----------------------|
| A.1 | Importo lavori ribassati del 5,137% | 1.296.187,10 € |
| A.2 | Oneri inerenti la sicurezza (non sogg. a ribasso di gara) | 38.128,67 € |
| A.3 | Oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) | 23.268,11 € |
| | Totale Oneri per la sicurezza (A.2+A.3) | 61.396,78 € |
| | A - Importo totale lavori compreso oneri per la sicurezza | 1.357.583,88 € |
| B | Somme a disposizione della stazione appaltante | |
| B.1 | Imprevisti utilizzati per emergenza COVID 19 | |
| B.1a | Costi aggiuntivi per impresa appaltatrice contabilizzati nei PSC integrativi | 6.109,00 € |
| B.1b | Spese tecniche per redazione PSC integrativi | 8.709,18 € |
| | Totale Imprevisti utilizzati per emergenza COVID 19 (B.1a+ B.1b) | 14.818,18 € |
| B.2 | Occupazione temporanea | 3.690,80 € |
| B.3 | Indagini geologiche - consulenza geologica | 19.000,00 € |
| B.4 | Progetto Definitivo | |
| B.4a | Progetto definitivo liquidazione componente RT Ing. Luigi Gallo | 19.250,00 € |
| B.4b | Progetto definitivo liquidazione componente RT Ing. Michele Sauchella | 17.798,44 € |
| B.5 | Progetto Esecutivo | 11.049,64 € |

| | | | |
|----------|--|---|-----------------------|
| | B.6 | Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 50.918,40 € |
| | B.7 | Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico | 6.831,62 € |
| | B.8 | Supporto al R.U.P. | 8.000,00 € |
| | B.9 | Incentivo art.93 | 28.807,51 € |
| | B.10 | Spese per commissione giudicatrice | 7.069,50 € |
| | B.11 | Spese per pubblicità | |
| | B.11.a | Spese per pubblicità legale comprensive di IVA e altre imposte | 5.438,00 € |
| | B.11.b | Contributi di gara ANAC | 1.230,00 € |
| | | Totale spese per pubblicità (B.12.a+B.12.b) | 6.668,00 € |
| | B.12 | Contributi prev. 4% (B.1b+B.3+B.4a+B.4b+B.6+B.7)-NB su B.4b viene calcolato per Inps e cnpaia | 5.640,72 € |
| | | Totale Spese Generali (B.3+B.4a+B.4b+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11a+B.11b+B.12a+B.12) | 169.984,19 € |
| | B.13 | Spese di Smaltimento e campionamento | |
| | B.13a | Oneri di smaltimento percolato comprensivo di IVA | 21.386,26 € |
| | B.13b | Campionamenti in contraddittorio ARPAC comprensivi di IVA | 2.597,55 € |
| | | Totale Spese di Smaltimento e campionamento (B.14a+B.14b) | 23.983,81 € |
| | | B - Totale somme a disposizione della stazione appaltante | 223.526,62 € |
| C | IVA come per legge ed altre eventuali imposte | | |
| | C.1 | IVA sui lavori con aliquota al 10% (A.8) | 135.758,39 € |
| | C.2 | IVA sugli imprevisti con aliquota al 10% (B1.a) | 610,90 € |
| | C.3 | IVA su spese tecniche con aliquota al 22% (su B1.b+B.3+B.4a+B.4b+B.5+B.6+B.7+B.12) | 30.623,56 € |
| | Totale C - IVA (C.1+C.2+C.3) | C - Totale | 166.992,85 € |
| D | TOTALE GENERALE (A+B+C) | | 1.748.103,35 € |

CONSIDERATA la rettifica finanziaria di cui al quadro economico finale di cui al D.D n. 302/2021 citato in premessa, il quadro economico finale ammissibile è il seguente:

| | | | |
|----------|---|--|-----------------------|
| | QTE a consuntivo con rettifica finanziaria sugli incarichi tecnici | | |
| A | Lavori | | Importo |
| | A.1 | Importo lavori ribassati del 5,137% | 1.296.187,10 € |
| | A.2 | Oneri inerenti la sicurezza (non sogg. a ribasso di gara) | 38.128,67 € |
| | A.3 | Oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) | 23.268,11 € |
| | | Totale Oneri per la sicurezza (A.2+A.3) | 61.396,78 € |
| | | A - Importo totale lavori compreso oneri per la sicurezza | 1.357.583,88 € |
| B | Somme a disposizione della stazione appaltante | | |
| | B.1 | Imprevisti utilizzati per emergenza COVID 19 | |
| | B.1a | Costi aggiuntivi per impresa appaltatrice contabilizzati nei PSC integrativi | 6.109,00 € |
| | B.1b | Spese tecniche per redazione PSC integrativi | 8.709,18 € |
| | | Totale Imprevisti utilizzati per emergenza COVID 19 (B.1a+ B.1b) | 14.818,18 € |
| | B.2 | Occupazione temporanea | 3.690,80 € |
| | B.3 | Indagini geologiche - consulenza geologica | 19.000,00 € |
| | B.4 | Progetto Definitivo | |
| | B.4a | Progetto definitivo liquidazione componente RT | 14.437,50 € |
| | B.4b | Progetto definitivo liquidazione componente RT | 13.348,83 € |
| | B.5 | Progetto Esecutivo | 11.049,64 € |
| | B.6 | Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 38.188,80 € |

| | | | |
|----------|--|--|-----------------------|
| | B.7 | Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico | 6.831,62 € |
| | B.8 | Supporto al R.U.P. | 8.000,00 € |
| | B.9 | Incentivo art.93 | 28.807,51 € |
| | B.10 | Spese per commissione giudicatrice | 7.069,50 € |
| | B.11 | Spese per pubblicità | |
| | B.11.a | Spese per pubblicità legale comprensive di IVA e altre imposte | 5.438,00 € |
| | B.11.b | Contributi di gara ANAC | 1.230,00 € |
| | | Totale spese per pubblicità (B.12.a+B.12.b) | 6.668,00 € |
| | B.12 | Contributi prev. 4% (B.1b+B.3+B.4a+B.4b+B.6+B.7)-NB su B.4b viene calcolato per Inps e cnpaia | 4.575,95 € |
| | | Totale Spese Generali (B.3+B.4a+B.4b+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11a+B.11b+B.12a+B.12) | 146.927,71 € |
| | B.13 | Spese di Smaltimento e campionamento | |
| | B.13a | Oneri di smaltimento percolato comprensivo di IVA | 21.386,26 € |
| | B.13b | Campionamenti in contraddittorio ARPAC comprensivi di IVA | 2.597,55 € |
| | | Totale Spese di Smaltimento e campionamento (B.14a+B.14b) | 23.983,81 € |
| | | B - Totale somme a disposizione della stazione appaltante | 200.470,14 € |
| C | IVA come per legge ed altre eventuali imposte | | |
| | C.1 | IVA sui lavori con aliquota al 10% (A.8) | 135.758,39 € |
| | C.2 | IVA sugli imprevisti con aliquota al 10% (B1.a) | 610,90 € |
| | C.3 | IVA su spese tecniche con aliquota al 22% (su B1.b+B.3+B.4a+B.4b+B.5+B.6+B.7+B.12) | 25.551,13 € |
| | | Totale C - IVA (C.1+C.2+C.3C - Totale) | 161.920,42 € |
| D | TOTALE GENERALE (A+B+C) | | 1.719.974,44 € |

DATO ATTO che sono stati espletati i controlli ordinari di competenza del ROS , giusta check list prot n 0465361 del 02/10/2023;

RITENUTO

- Di dover rideterminare in **€ 1.719.974,44** il finanziamento assentito in favore del Comune di Casalbore a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 per l'esecuzione dei lavori di *"Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di RSU – loc. Pietra Piccola, nel Comune di Casalbore"* CUPC63D13000380006 - Codice SURF 18001BP000000024, come da quadro economico sopra determinato,
- Di dover procedere alla liquidazione del saldo pari ad **€ 163.033,77** pari alla differenza tra il quadro economico finale ammissibile (€ 1.719.974,44) e il totale erogato (€ 1.556.940,67);
- Di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
- Di dover dare atto che la liquidazione da autorizzare con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Casalbore non rientra negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
- Di dover dare atto che "non si deve procedere alla verifica di cui di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 in quanto si tratta di trasferimenti disposti per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea";
- Di dover autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 a liquidare al Comune di Casalbore l'importo di **€ 163.033,77** a titolo di saldo sul finanziamento assentito, di cui **40.967,89** sull'impegno n. 3180004106 ed **€ 122.065,88** sull'impegno n. 3180004105, come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dover autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 – a disimpegnare le economie verificatesi sul finanziamento, pari ad **€ 49.285,69** a valere sull'impegno n. 3180004105;
- Di dover precisare che l'ammissibilità a finanziamento delle spese finanziate sul POR FESR 2014/2020, sarà valutata anche dalla U.O.D "Controlli di I livello del PO FESR" in fase di certificazione;
- Di dare atto che, il Beneficiario resta obbligato a quietanzare l'importo liquidato con il presente provvedimento entro 15 giorni dall'avvenuto accredito dello stesso da parte della Tesoreria Regionale e comunque non oltre il termine finale di ammissibilità della spesa a valere sul POR 2014/2020 (31.12.2023);
- Di dover autorizzare la pubblicazione del presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.

VISTI

- Il Piano Regionale di Bonifica;
- Il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
- La DGR n. 12/2018;
- Il POR campania FESR 2014/2020;
- Ogni ulteriore atto citato nel presente provvedimento

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari dr. Antonio Ronca e dr.ssa Anna Cilio della Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche - incaricati dell'attuazione dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR 2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziale

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente riportati e trascritti

1. Di rideterminare in **€ 1.719.974,44** il finanziamento assentito in favore del Comune di Casalbore a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 per l'esecuzione dei lavori di *"Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di RSU – loc. Pietra Piccola, nel Comune di Casalbore"* CUPC63D13000380006 - Codice SURF 18001BP000000024, con il seguente quadro economico sopra determinato:

| QTE a consuntivo con rettifica finanziaria sugli incarichi tecnici | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| A | Lavori | | Importo |
| | A.1 | Importo lavori ribassati del 5,137% | 1.296.187,10 € |
| | A.2 | Oneri inerenti la sicurezza (non sogg. a ribasso di gara) | 38.128,67 € |
| | A.3 | Oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) | 23.268,11 € |
| | | Totale Oneri per la sicurezza (A.2+A.3) | 61.396,78 € |
| | | A - Importo totale lavori compreso oneri per la sicurezza | 1.357.583,88 € |
| B | Somme a disposizione della stazione appaltante | | |
| | B.1 | Imprevisti utilizzati per emergenza COVID 19 | |
| | B.1a | Costi aggiuntivi per impresa appaltatrice contabilizzati nei PSC integrativi | 6.109,00 € |
| | B.1b | Spese tecniche per redazione PSC integrativi | 8.709,18 € |
| | | Totale Imprevisti utilizzati per emergenza COVID 19 (B.1a+ B.1b) | 14.818,18 € |
| | B.2 | Occupazione temporanea | 3.690,80 € |
| | B.3 | Indagini geologiche - consulenza geologica | 19.000,00 € |
| | B.4 | Progetto Definitivo | |
| | B.4a | Progetto definitivo liquidazione componente RT | 14.437,50 € |
| | B.4b | Progetto definitivo liquidazione componente RT | 13.348,83 € |
| | B.5 | Progetto Esecutivo | 11.049,64 € |
| | B.6 | Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 38.188,80 € |
| | B.7 | Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico | 6.831,62 € |
| | B.8 | Supporto al R.U.P. | 8.000,00 € |
| | B.9 | Incentivo art.93 | 28.807,51 € |
| | B.10 | Spese per commissione giudicatrice | 7.069,50 € |
| | B.11 | Spese per pubblicità | |
| | B.11.a | Spese per pubblicità legale comprensive di IVA e altre imposte | 5.438,00 € |
| | B.11.b | Contributi di gara ANAC | 1.230,00 € |
| | | Totale spese per pubblicità (B.12.a+B.12.b) | 6.668,00 € |
| | B.12 | Contributi prev. 4% (B.1b+B3+B.4a+B.4b+B.6+B.7)-NB su B.4b viene calcolato per Inps e cnpaia | 4.575,95 € |
| | | Totale Spese Generali (B.3+B.4a+B.4b+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11a+B.11b+B.12a+B.12) | 146.927,71 € |
| | B.13 | Spese di Smaltimento e campionamento | |
| | B.13a | Oneri di smaltimento percolato comprensivo di IVA | 21.386,26 € |

| | | | |
|----------|--|---|-----------------------|
| | B.13b | Campionamenti in contraddittorio ARPAC comprensivi di IVA | 2.597,55 € |
| | | Totale Spese di Smaltimento e campionamento (B.14a+B.14b) | 23.983,81 € |
| | | B - Totale somme a disposizione della stazione appaltante | 200.470,14 € |
| C | IVA come per legge ed altre eventuali imposte | | |
| | C.1 | IVA sui lavori con aliquota al 10% (A.8) | 135.758,39 € |
| | C.2 | IVA sugli imprevisti con aliquota al 10% (B1.a) | 610,90 € |
| | C.3 | IVA su spese tecniche con aliquota al 22% (su B1.b+B.3+B.4a+B.4b+B.5+B.6+B.7+B.12) | 25.551,13 € |
| | | Totale C - IVA (C.1+C.2+C.3C - Totale | 161.920,42 € |
| |) | | |
| D | TOTALE GENERALE (A+B+C) | | 1.719.974,44 € |

2. Di procedere alla liquidazione del saldo pari ad **€ 163.033,77** pari alla differenza tra il quadro economico finale ammissibile (€ 1.719.974,44) e il totale erogato (€ 1.556.940,67);
3. Di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
4. Di dare atto che la liquidazione da autorizzare con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Casalbore non rientra negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
5. Di dare atto che "non si deve procedere alla verifica di cui di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 in quanto si tratta di trasferimenti disposti per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea";
6. Di autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 a liquidare al Comune di Casalbore l'importo di **€ 163.033,77** a titolo di saldo sul finanziamento assentito, di cui **40.967,89** sull'impegno n. 3180004106 ed **€ 122.065,88** sull'impegno n. 3180004105, come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. Di autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 – a disimpegnare le economie verificatesi sul finanziamento, pari ad **€ 49.285,69** a valere sull'impegno n. 3180004105;
8. Di precisare che l'ammissibilità a finanziamento delle spese finanziate sul POR FESR 2014/2020, sarà valutata anche dalla U.O.D "Controlli di I livello del PO FESR" in fase di certificazione;
9. Di dare atto che, il Beneficiario resta obbligato a quietanzare l'importo liquidato con il presente provvedimento entro 15 giorni dall'avvenuto accredito dello stesso da parte della Tesoreria Regionale e comunque non oltre il termine finale di ammissibilità della spesa a valere sul POR 2014/2020 (31.12.2023);
10. Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
11. Di inviare il presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93
 - alla Direzione Generale 50.03.00 "Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale";
 - al beneficiario Comune di Casalbore (AV) ad intervenuta annotazione del presente provvedimento nelle scritture contabili della regione Campania.

DIRETTORE GENERALE
Responsabile O.S. 6.2
dott. Michele Palmieri