

|   |   |
|---|---|
| <i>DATI</i>   | <i>DESCRIZIONE</i>  |
| CUP   | <b>B61B03000270005</b>  |
| CIG   | <b>4925625256</b>   |
| STRUTTURA PROPONENTE  | Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 / Ufficio Speciale "Grandi Opere" US. 60-06-00   |
| OGGETTO DI BANDO  | Affidamento in Concessione per la Progettazione ed i Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Lioni—Grottaminarda" 2° LOTTO dalla progressiva km 0+450 alla progressiva km 6+450; (Affidamento per stralci esecutivi)S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO 2°LOTTO Lavori+Oneri Sicurezza+Oneri Concessione: € 137.449.433,11<br>CUP B61B03000270005- CIG N.4925625256 |
| PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  | CONCESSIONE -"Atto aggiuntivo Quadro" in data 28.7.2010 approvato con Decreto n°725 del 2 settembre 2010 del Commissario ad Acta di cui all'art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289   |
| ELENCO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LE OFFERTE  |   |
| AGGIUDICATARI/CONCESSIONARIO  | CONCESSIONARIO : Consorzio INFRA.SUD. - P.IVA 114150287; CONSORZiate ESECUTRICI:<br>-CONIC 2 Srl P.Iva 13493241007<br>-SAF 2 Srl P.Iva 12286351007  |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO CONCESSIONE E RELATIVI STRALCI ESECUTIVI (Lavori+OS+OC) | 1°Stralcio - € 6.225.883,73   |
| TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA                                       | In attesa di proroga  |
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE   | € 1.277.729,04 (lavori, spostamento servizi, oneri covid ecc)   |
| N. STATI DI AVANZAMENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE   | SAL n.5 importo €1.333.047,36 pagato €1.095.545,49 (decurtazioni a seguito di applicazione di penali)   |
| AVANZAMENTO CONTABILE   | 21,4%   |