



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Bonavita Alfonso

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
41	17/09/2024	2	6

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. APQ Sviluppo Locale. Intervento: "Recupero
infrastrutturale Area Squillace" (CODICE DI.GR02). Beneficiario: Comune di Arzano (NA).
Ricognizione finale intervento***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 20 luglio 2004 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, il secondo protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro relativo allo "Sviluppo Locale";
- b. il suddetto Accordo prevedeva, tra gli altri, il finanziamento a favore del Comune di ARZANO (NA) (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento "Recupero infrastrutturale Area Squillace" (CODICE DI.GR02) per un importo complessivo pari ad € 1.413.074,00 a valere sulle risorse ex lege 208/98 assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 36/2002;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 186 del 09/08/2004 del Dirigente del Servizio 01, Politiche Territoriali per lo Sviluppo Industriale, Responsabile delegato per le funzioni di attuazione degli interventi afferenti ai Progetti Integrati dei Distretti Industriali e ai Progetti Integrati di Sviluppo Locale, sono stati fissati principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le disposizioni normative per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 488 del 29/12/2004 è stata disposta l'assegnazione, in via provvisoria, del finanziamento di € 1.413.074,00 con contestuale impegno contabile, n. 6634/2004 sul cap. 4020 della U.P.B. 1.55.95 del bilancio gestionale 2004 per la realizzazione dell'intervento in argomento;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 438 del 11/10/2005 è stata disposta l'assegnazione definitiva del finanziamento di €. 1.075.738,96 con contestuale disimpegno dell'economia di spesa pari ad € 337.335,04 a valere sull'impegno di spesa n. 6634/2004;
- f. in favore del comune di Arzano (NA) risulta complessivamente liquidato, per l'intervento di cui al presente provvedimento, l'importo di **€ 1.021.952,00** come segue:
 - f.1. con D.D. n. 438 del 11/10/2005 è stato liquidato l'importo di **€ 161.360,84**,
 - f.2. con D.D. n. 66 del 10/03/2006 è stato liquidato l'importo di **€ 215.147,79**,
 - f.3. con D.D. n. 229 del 12/06/2006 è stato liquidato l'importo di **€ 215.147,79**,
 - f.4. con D.D. n. 448 del 18/10/2006 è stato liquidato l'importo di **€ 215.147,79**,
 - f.5. con D.D. n. 626 del 10/11/2007 è stato liquidato l'importo di **€ 215.147,79**,

PREMESSO inoltre che

- a. con D.G.R. n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale ha dato mandato alle strutture regionali individuate quali Responsabili per l'Attuazione degli APQ FSC 2000-2006 di effettuare un'attività di verifica sullo stato di attuazione degli interventi che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. in esecuzione della DGR 464/2019 è stata avviata una revisione del fascicolo dell'intervento nel quale non era presente alcuna documentazione relativa al collaudo e/o aggiornamenti circa lo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota PG/2021/0293190 del 31/05/2021 e successiva nota di sollecito PG/2022/0136265 del 11/03/2022, è stata richiesta al comune di Arzano una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento in parola;
- d. il Comune di Arzano con nota 9687 del 13/04/2022, acquisita al prot. reg. n. 199983 ha comunicato e trasmesso copia del "Collaudo in c.o. e finale", sottoscritto in data 18/03/2014, attraverso il quale il professionista incaricato ha dichiarato *"l'opera di che trattasi, dal punto di vista Tecnico/amministrativo, non collaudabile ed in effetti non collauda"*;
- e. con la medesima nota il comune di Arzano ha altresì comunicato che l'ente avrebbe intrapreso *"opportune attività propedeutiche alle operazioni di collaudo ex novo dell'intervento, onde appurare e/o assicurare l'assoluta funzionalità dell'opera"*;

CONSIDERATO che

- a. nonostante le interlocuzioni e i ripetuti solleciti trasmessi al comune di Arzano, si è reso necessario, come da comunicazione PG/2023/0292590 del 07/06/2023, in coerenza con le disposizioni della già richiamata deliberazione di G.R. n. 464 del 01/10/2019 oltre che delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006, dare seguito alle necessarie verifiche in loco, avvenute il giorno 29/06/2023 alle ore 10:30 presso la sede del Beneficiario e con successivo sopralluogo dell'area originariamente individuata per la realizzazione dell'opera;
- b. come da verbale dell'incontro, prot. reg. n. 333475 del 30/06/2023, è stato fissato il termine di 150 giorni per la trasmissione da parte del beneficiario del certificato di collaudo idoneo ad attestare la completezza e la funzionalità dell'opera che tenga conto delle opere effettivamente realizzate;
- c. il citato verbale è stato trasmesso con nota PG/2023/0338358 del 04/07/2023;

CONSIDERATO inoltre che

- a. il Comune di Arzano ha trasmesso, con nota acquisita al prot. regionale n. 107265 del 29/02/2024, il Certificato di collaudo rilasciato in data 27/02/2024 in cui i lavori di "Recupero Infrastrutturale Area Squillace" del Comune di Arzano risultano collaudabili e in cui il collaudatore *"riscontra l'avvenuta ottemperanza alle anomalie riscontrate"* nella dichiarazione della non collaudabilità dell'ex Collaudatore;
- b. il collaudatore, inoltre, specifica che *"dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie, con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative salve le opere per la realizzazione dei Box Fiorai che anche se all'epoca realizzate, nel 2019/2020 furono rimosse"* e pertanto il

collaudatore non li collauda;

- c. con nota PG/2024/0123305 del 07/03/2024 è stato comunicato al comune di Arzano che *“il costo sostenuto per la realizzazione delle pensiline (box fiorai) non potrà essere considerato ammissibile in quanto non oggetto di accertamento di collaudo”* e contestualmente è stato richiesto l'invio del provvedimento di approvazione del quadro economico a consuntivo e del certificato di collaudo stesso;
- d. con nota PG/2024/0350255 del 15/07/2024, a causa della continua inerzia da parte del comune di Arzano è stato inviato il quadro economico elaborato d'ufficio sulla base della documentazione presente agli atti regionali fornendo in ogni caso al comune la possibilità di presentare osservazioni sull'elaborazione fornita d'ufficio supportata eventualmente da idonea documentazione;
- e. in seguito alle verifiche istruttorie svolte, tenendo conto che il decreto dirigenziale n. 186/2004 prevede, al punto I, il mancato obbligo di rendicontazione per *“l'aliquota forfetaria del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, etc.) non superiore il 12% dell'importo lordo dei lavori e degli imprevisti (se utilizzati), nonché dell'effettiva spesa per espropriazioni, con esclusione dell'aliquota per IVA”*, il quadro economico ricostruito d'ufficio è stato rielaborato come segue:

Quadro economico elaborato d'ufficio - intervento DI.GR02	
A. Lavori	
A1. Importo lavori da collaudo (compresi oneri per la sicurezza)	775.469,90 €
A2. Accordo bonario riserve	54.545,45 €
A.3 Totale	830.015,35 €
A4. di cui non rendicontati	- 7.759,33 €
A5. Importo stimato d'ufficio per l'esecuzione delle pensiline box fiorai non oggetto di accertamento di collaudo	- 37.214,31 €
A6. Totale lavori ammissibili	785.041,71 €
B. Somme a disposizione	
B1. Spese generali forfetarie 12%	132.300,00 €
B2. IVA Lavori ammissibili (10%)	78.504,17 €
B3. Iva su spese generali (20%)	26.460,00 €
B.4 Totale Somme a disposizione	237.264,17 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A3+B4)	1.067.279,52 €
Di cui ammissibile sul finanziamento regionale (A6 +B4)	1.022.305,88 €
Di cui a carico del comune (A4 + A5)	44.973,64 €

- f. secondo il quadro economico sopra riportato il comune di Arzano vanterebbe un credito di € 353,88 pari alla differenza tra la quota del finanziamento a carico della Regione di € 1.022.305,88 e gli acconti effettivamente erogati pari ad € 1.021.952,00, tuttavia a causa del notevole lasso di tempo trascorso dall'assegnazione del finanziamento, le somme accantonate per l'intervento in parola sono cadute in perenzione amministrativa e, pertanto, null'altro potrà essere erogato in favore;

DATO ATTO che

- a. il comune di Arzano con nota acquisita al prot. reg. n. 372116 del 29/07/2024 ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 418 del 24.07.2024 di Approvazione del quadro economico a consuntivo e del Certificato di Collaudo dell'intervento *“Riqualificazione urbana e ambientale dell'area Squillace nel Comune di Arzano (NA)”* cod. DI.GR02 conciliando il quadro economico elaborato dagli uffici regionali sopra riportato;
- b. nella medesima Determina il comune di Arzano ha dato atto che null'altro potrà essere erogato in favore del Comune di Arzano, in accordo con quanto rappresentato dalla Regione Campania con la nota prot. PG/2024/0350255 del 15.07.2024;

RITENUTO pertanto

- a. di dover procedere alla ricognizione finale che identifica la chiusura dell'intervento denominato *“Recupero infrastrutturale Area Squillace”* (CODICE DI.GR02) affidato per l'attuazione al comune di Arzano (NA);
- b. di dover precisare che il costo totale dell'intervento risulta assestato in € 1.067.279,52, come risulta dal quadro economico riportato in narrativa, di cui € 1.022.305,88 a carico della Regione Campania ed € 44.973,64 a carico del bilancio comunale;
- c. di dover imputare la quota di finanziamento regionale effettivamente erogato pari ad € 1.021.952,00 integralmente al FSC 2000-2006;
- d. di dover precisare che alcun altro acconto è dovuto dalla Regione Campania al Comune di Arzano per l'intervento di che trattasi in quanto le somme accantonate per l'intervento in parola sono cadute in perenzione amministrativa;
- e. di dover precisare che l'importo di € 53.786,96 a valere sull'impegno perente n. 9040006634 è da considerare insussistente e pertanto si dichiara la contestuale economia di spesa demandando a successivi provvedimenti gli

adempimenti contabili finalizzati alla cancellazione dallo Stato Patrimoniale;

- f. di dover pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Regione Campania, sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTI

- a. la D.G.R. n. 464 del 01/10/2019;
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
c. la L.R. n. 18 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale per il 2023";
d. la L.R. n. 19 del 29 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania;
e. la DGR n. 9 del 12 gennaio 2023 di Approvazione del Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania - Indicazioni gestionali;

RICHIAMATE:

- a. la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
b. la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui è stato conferito al dott. Alfonso Bonavita l'incarico di responsabile della U.O.D. 06 "Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati", codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e successive proroghe;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di procedere alla ricognizione finale che identifica la chiusura dell'intervento denominato "Recupero infrastrutturale Area Squillace" (CODICE DI.GR02) affidato per l'attuazione al comune di Arzano (NA);
2. di precisare che il costo totale dell'intervento risulta assestato in € 1.067.279,52, come risulta dal quadro economico riportato in narrativa, di cui € 1.022.305,88 a carico della Regione Campania ed € 44.973,64 a carico del bilancio comunale;
3. di imputare la quota di finanziamento regionale effettivamente erogato pari ad € 1.021.952,00 integralmente al FSC 2000-2006;
4. di precisare che alcun altro acconto è dovuto dalla Regione Campania al Comune di Arzano per l'intervento di che trattasi in quanto le somme accantonate per l'intervento in parola sono cadute in perenzione amministrativa;
5. di precisare che l'importo di € 53.786,96 a valere sull'impegno perente n. 9040006634 è da considerare insussistente e pertanto si dichiara la contestuale economia di spesa demandando a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili finalizzati alla cancellazione dallo Stato Patrimoniale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Regione Campania, sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;
7. di trasmettere il presente atto all'Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, al Beneficiario e alla Struttura competente per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione Amministrazione Trasparente del portale regionale.

Il Dirigente
Dott. Alfonso Bonavita