

REP. N. 14563

APQ DIFESA SUOLO - OPERE DI DIFESA DELLE COSTE E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NELLE LOCALITÀ SPINESANTE E SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI FORIO D'ISCHIA (NA). ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REP. N. 14174 DEL 12.05.2009, REGISTRATO A NAPOLI IL 28.04.2009 AL N.14171 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PROVVISORIO DI MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO. CODICE INTERVENTO DS.NA. 12/3. CIG 7831767295 - CUP B65B05000020001.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della

Giunta Regionale prot. n. 0330310 del 27/05/2019) si sono costituiti:

1) la Giunta della Regione Campania, di seguito anche Regione, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona dell'Arch. Massimo Pinto, Direttore Generale della Direzione Generale ad interim Lavori pubblici e Protezione Civile, in seguito denominata Direzione Generale, nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGR 67 del 28/4/2017. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 238060 del 11.04.2019, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa.

2) Adriatic Marine Solutions S.r.l., di seguito denominata Società C.F. e P.IVA 04178190270 in persona del Sig. Alessandro Scuttari, nato _____, Amministratore Unico e legale rappresentante della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Chioggia (VE), via Maestri del Lavoro n. 50.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale n. T 304921791 del 5/2/2019, tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Venezia Rovigo, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 13/05/2013, codice fiscale e partita iva n. 04178190270 e R.E.A. n. VE 372302.

Verificato dalla Direzione Generale che con nota prot. n. VEUTG 8397 5/2/2019 il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, non sussistono le

cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011.

Verificato, altresì, dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, che sono decorsi i termini di rilascio delle comunicazioni antimafia previsti dall'art. 88, comma 4 bis, del D. Lgs. 159/2011, e che, pertanto, il presente contratto, a norma del medesimo articolo, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure.

Verificato che la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile ha dichiarato nella nota prot. n. 238088 dell'11.04.2019 che non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

Verificata dalla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva prot. INPS 14303029 del 21.02.2019 con scadenza il 21.06.2019 da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, i detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- A) La Regione ha affidato alla Flli Scuttari, con il contratto di appalto rep. nr. 14171 del 28.04.2009, l'esecuzione di opere a difesa del litorale delle spiagge di Spinesante e di San Francesco ad Ischia, consistenti nella esecuzione di nuove barriere soffolte e massi nello specchio acqueo antistante la spiaggia di San Francesco fino al molo di sottoflutto del Porto di Forio ad una distanza di circa 200 metri dalla costa, per l'importo netto di Euro 3.881.117,82;
- B) I lavori consegnati, in via parziale il 5.6.2008 e in via definitiva il 26.7.2010, all'impresa esecutrice, sono stati successivamente sospesi, anche a causa di un contenzioso giudiziale intervenuto tra le parti conclusosi nel 2014 con

sentenza 15446 del 20.11.2014 del Tribunale di Napoli;

- C) dal 2012 ad oggi lo stato di fatto della spiaggia e dello specchio acqueo antistante (spiagge di Spinesante e Forio) hanno subito significative modificazioni, dovute agli effetti delle condizioni atmosferiche;
- D) nell'ottica di individuare una definitiva soluzione al completamento dell'intervento, attese le contrapposte posizioni di Regione e della F.lli Scuttari in merito alle cause e alle responsabilità che hanno determinato l'attuale situazione, si sono tenuti più incontri tra le parti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in tal senso e, in occasione dell'incontro tenutosi in data 23.12.2016 in Napoli, sono state delineate, e trasposte nel verbale di pari data, le linee guida e le intese da porre alla base del presente atto che viene a costituire integrazione al contratto di appalto n. 14171/2009 intervenuto tra le parti, anche con valenza transattiva;
- E) alla luce delle attività espletate il Direttore dei lavori ha predisposto la variante per l'esecuzione dell'“intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree di cui al contratto di appalto rep. 14171 del 28.04.2009”,
- F) Su tale progetto con D.D. n.54 del 26.03.2018 è stata indetta specifica conferenza di servizi decisoria in merito ai predetti interventi provvisori;
- G) con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 120 del 17.05.2018 è stata dichiarata la positiva conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria, con approvazione del progetto di intervento provvisorio;
- H) con nota del 22.05.2018 inviata a F.lli Scuttari dalla Direzione Lavori, quest'ultima ha disposto l'immediato inizio dei lavori relativi all'intervento provvisorio menzionato;
- I) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. all'originario contraente F.lli Scuttari, in forza dell'atto di affitto di ramo

d'azienda del 21.5.2018 a rogito Notaio Stefano Bandieramonte di Mestre Rep. n. 80895 e racc. n. 28070, è subentrata la società Adriatic Marine Solutions S.r.l. con effetto dalla data del 22.5.2018;

- J) per effetto di detto atto di affitto di ramo di azienda l'esercizio e la gestione passano, a far data dal 22.5.2018, in capo alla affittuaria Adriatic Marine, la quale subentra nei contratti/rapporti indicati nell'All. n.2 tra i quali è compreso il citato contratto rep. 14171/2009 relativo ai lavori di Completamento del I Stralcio delle opere foranee del Porto di Forio d'Ischia ed opere complementari al compendio dell'unità fisiografica. Sistemazione spiagge di Spinesante e san Francesco;
- K) le parti, alle condizioni e termini che seguono, intendono definire di comune accordo le problematiche relative al completamento dell'intervento di cui al contratto di appalto secondo le modalità di cui al progetto di intervento provvisorio menzionato con rinuncia della Regione alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa e, allo stesso modo, con rinuncia dell'appaltatrice F.lli Scuttari, alla quale è subentrata nella titolarità del contratto a far data dal 22.5.2018 Adriatic Marine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. alla risoluzione per inadempimento della committente dovuta a mancata cooperazione nell'individuare idonee soluzioni per proseguire la realizzazione dei lavori di cui al progetto originario;
- L) Le somme a copertura del presente atto integrativo sono impegnate sul Capitolo 1190, E.F. 2014, giusto impegno n.7356 disposto con D.D. n. 1193 del 31.12.2014;
- M) A garanzia degli adempimenti di cui al Contratto originario rep. 14171 del 28.04.2019, la Società Scuttari ha prodotto la cauzione definitiva costituita da polizza fidejussoria n. D8001828105 rilasciata in data 17.04.2008 dalla SASA

Assicurazioni, Agenzia di Padova, piazza A. De Gasperi, n.12, per l'importo di Euro 193.450,00 (centonovantatremilaquattrocento-cinquanta/00), a garanzia dell'importo contrattuale di Euro 3.881.117,82 (tremilionioctocentoottantunomilacentodiciassette/82); Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D.lgs 163/2006, atteso che ad oggi risultano già eseguiti e contabilizzati n.5 SAL per complessivi netti Euro 3.405.413,31 (tremilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotredici/31), detta polizza risulta automaticamente svincolata nel limite dell'80% dell'importo originario e che pertanto la garanzia ex art. 113, comma 1, del D.lgs 163/2006, di cui al successivo articolo 11 del presente Contratto, coprirà il 20% dell'importo contratto originario pari ad Euro 776.223,56 (settecentosettantaseimiladuecentoventitre/56);

- N) che l'Ufficio Speciale Avvocatura ha rilasciato il prescritto parere sullo schema del presente contratto prot. n. 10000 dell'8.1.2019;
- O) che lo schema del presente contratto è stato approvato con Decreto n. 3 del 14/3/2019 della Direzione Generale.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto integrativo al contratto di appalto rep. n. 14171 del 28.4.2009, nonché tutta la documentazione ivi elencata, pienamente conosciuta, condivisa e sottoscritta dai contraenti, agli atti della Direzione Generale, che, per richiesta espressa delle Parti contraenti, non è allegata al presente contratto.

Art. 2 - Consenso e Oggetto

La Regione affida alla Società, che accetta, l'esecuzione dei lavori di cui al

“progetto di intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree di cui al contratto di appalto rep. N. 14171 del 28.04.2009, APQ Difesa Suolo - opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e San Francesco nel Comune di Forio d'Ischia” e relativi elaborati di seguito elencati:

1. REL 01 Relazione Tecnica Illustrativa
2. REL 02 Computo metrico estimativo
3. REL 03 Quadro Tecnico Economico
4. Quadro Economico fabbisogno per chiusura contabile intervento
5. TAV. 1 Planimetria generale con indicazione interventi
6. TAV. 2 Sezioni di computo aree e volumi scogliera soffolta
7. TAV. 3 Pennello corto Marinai d'Italia
8. TAV. 4 Pennello lungo antistante Hotel Tritone
9. TAV. 5 Intervento di ripascimento

Art. 3 - Pagamento Sal V

La Regione si impegna a corrispondere alla Società entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, l'importo di Euro 429.216,10 (quattrocentoventinovemiladuecentosedici/10) a pagamento del V SAL di cui al contratto di appalto rep. n. 14171 del 28.04.2009, per i lavori già eseguiti, e contabilizzati dal Direttore dei Lavori.

Art. 4 - Descrizione e finalità dei lavori

Le parti come sopra costituite e rappresentate danno atto ed accettano che i lavori previsti dall'intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree di cui al contratto di appalto rep. N. 14171 del 28.04.2009, APQ Difesa Suolo - opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e San Francesco nel Comune di Forio d'Ischia, approvato dalla Regione a seguito dell'iter indicato in premessa con

D.D. n. 120 del 17.05.2018, e costituito dagli elaborati indicati al precedente articolo 2 del presente atto integrativo, sono finalizzati alla chiusura del Contratto principale rep. n.14171 del 28.04.2009.

Art. 5 - Decorrenza e durata del Contratto

Per la esecuzione delle sole opere ancora da eseguire sono assegnati alla Società n. 125 giorni continuativi e consecutivi decorrenti dalla consegna del Direttore dei Lavori, secondo il cronoprogramma allegato.

Tale termine costituisce nuovo termine di esecuzione di cui all'articolo 3 – Durata del Contratto - del contratto principale rep. n.14171 del 28.04.2009.

Art. 6 - Corrispettivo

Per effetto di quanto riportato nelle premesse e stabilito all'articolo 2 del presente contratto, l'importo contrattuale di cui all'articoli 4 del contratto rep. n.14171 del 28.04.2009 risulta essere rideterminato in complessivi netti Euro 3.837.155,36 (tremilionioottocentotrentasettemilacentocinquantacinque/36).

Le parti prendono atto che ad oggi risultano già eseguiti e contabilizzati n. 5 SAL per complessivi netti Euro 3.405.413,31 (tremilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotredici/31) di cui liquidati n. 4 certificati per complessivi Euro 2.976.197,21 (duemilioninovecentosettantaseimilacentonovantasette/21).

L'importo residuale delle opere da eseguire per effetto del presente Atto integrativo è pari a netti Euro 431.742,05 (quattrocentotrentunomilasettecentoquarantadue/05) comprensivi degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza pari ad Euro 21.841,84 (ventunomilaottocentoquarantuno/84).

Art. 7 - Modalità di Pagamento

L'importo di Euro 431.742,05 (quattrocentotrentunomilasettecentoquarantadue/05), da contabilizzarsi a Corpo, sarà corrisposto alla Società in

due soluzioni:

- a) la prima al raggiungimento del 50% delle lavorazioni previste;
- b) la seconda, per il restante 50% dell'importo previsto, a Stato Finale dei Lavori, a valle dell'emissione del certificato di Collaudo provvisorio entro 30 gg fine lavori.

Art. 8 - Impegni tra le parti

La Società con la sottoscrizione del presente Atto integrativo rilascia quietanza che avrà efficacia liberatoria, per i titoli sopra precisati, una volta eseguito l'accredito delle somme di cui al precedente articolo 5.

La Società dichiara che, con l'esecuzione di quanto previsto nel presente Atto integrativo, null'altro ha a pretendere dalla Regione per i titoli tutti indicati sopra sub lettera A) delle premesse.

La Regione con l'esecuzione dei lavori indicati nel presente Atto integrativo null'altro ha a che pretendere nei confronti della F.lli Scuttari e della Adriatic Marine, in relazione ai lavori ad oggi eseguiti, ferma la collaudazione degli stessi.

Art. 9 - Conferma patti e condizioni contratto rep. n.14171 del 28.04.2009

Le parti esplicitamente confermano e danno atto della validità dei seguenti articoli del contratto principale rep. n.14171 del 28.04.2009 che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Articolo 6 - Altri Obblighi dell'Impresa.

Articolo 7 - Penali.

Articolo 8 - Cauzione.

Articolo 9 - Risoluzione.

Articolo 10 - Protocollo di Legalità.

Articolo 11 - Responsabilità.

Articolo 12 - Obblighi sociali.

Articolo 13 - cessione del Contratto.

Articolo 14 - Foro Competente.

Articolo 15 - Imposte e spese.

Art. 10 - Sottoscrizione delle clausole onerose

Il sottoscritto Alessandro Scuttari, in qualità di rappresentante legale della Società dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e si obbliga dichiara, pertanto, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 1 (Premesse), 2 (Oggetto del contratto), 3 (Descrizione e finalità dei lavori), 4 (Decorrenza e Durata del Contratto), 5 (Corrispettivo), 6 (Modalità di pagamento), 7 (Impegni tra le parti), 8 (Conferma patti e condizioni contratto rep. n.14171 del 28.04.2009).

Art. 11 - Polizza fideiussoria

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto la Società ha prodotto la cauzione definitiva costituita da polizza fidejussoria n. 1/52017/96/165844945 rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia Cavarzere/52017, in data 13.03.2019, e successiva variazione n.1-004-00001-00135188985 del 14.05.2019 alla citata polizza n. n. 1/52017/96/165844945, per l'importo di Euro 776.223,56 (settecentosettantaseimiladuecento ventitre/56), corrispondente al 20% del contratto originario rep.14171/2009. Detta polizza è soggetta alle modalità di svincolo previste dall'articolo 113, comma 3, del D.lgs 163/2006.

Art. 12 - Polizza di Responsabilità Civile

La Società ha costituito polizza a copertura per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per l'importo di Euro

500.000,00 (cinquecentomila/00) rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia Cavarzere/52017, polizza n.1/52017/88/165820472 rilasciata in data 13.03.2019.

Art. 13 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Tracciabilità finanziaria

Nelle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società assume, a pena di nullità e/o risoluzione di diritto del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ivi compreso quello relativo all'utilizzo esclusivo degli strumenti di pagamento consentiti per legge. In particolare, a tal fine, la Società ha comunicato, con nota acquisita dalla Regione al prot. n. 332514 del 27.5.2019 il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.

Con la medesima nota, la Società ha comunicato, altresì, i nominativi delle

persone delegate ad operare sui conti corrente dedicati.

La Società si obbliga a comunicare ogni variazione a mezzo PEC all'indirizzo dg.501800@pec.regione.campania.it ed al RUP.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 7831767295 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. B65B05000020001 relativi all'appalto oggetto del presente contratto.

La mancata osservanza delle richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché la risoluzione contrattuale nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Imposte e spese.

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente Atto integrativo, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Gli allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da tredici pagine, di cui dodici per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).