

REP. N. 14565

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 278 REGISTRATO A NAPOLI IL 26/05/2016 PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE, ESTREMI DI REGISTRAZIONE: SERIE 1T N.4779 AVENTE AD OGGETTO: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO - INTERVENTO IMMATERIALE DI MONITORAGGIO E PROTEZIONE CIVILE". EX LOTTO I1 DEL GRANDE PROGETTO SARNO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 14 STAZIONI DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE SUL FIUME SARNO E SUGLI AFFLUENTI PRINCIPALI (SOLOFRANA, CAVAIOLA, CALVAGNOLA E LAVINAIO) NONCHÉ DEI SERVIZI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE. CUP I92J11000190008 - CIG 6051372625

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 352962 del 4/6/2019 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e

contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del dott. Sergio Negro, Responsabile ad interim dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” (in seguito denominato Ufficio Speciale Centrale Acquisti), nato a Napoli (Na), il 18 settembre 1968 domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica conferita con DPGRC n. 68 del 15/5/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n.323141 del 22/5/2019 ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III “Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale”.

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito denominato RTI) costituito tra la Società SIAP + MICROS srl e la Società SCARLABS srl, di cui è capogruppo e mandataria la società SIAP + MICROS srl, codice fiscale e partita iva n. 03520550264 nella persona del Legale Rappresentante della Società capogruppo ing. Alex Stevanin nato a Treviso (TV) il 4 luglio 1974, domiciliato per la carica presso la Società mandataria, con sede in Via del Lavoro, 1 - 31020 Castello Roganzuolo di San Fior (TV).

Verificato che, con atto pubblico notarile repertorio n. 119107, Raccolta n. 76416 del 24/05/2016, dinanzi al dott. Raffaele Orsi, Notaio in Santa Maria Capua Vetere è stato costituito il RTI dalle seguenti Società:

1) Società SIAP + MICROS srl con sede in Via del Lavoro, 1 - Castello Roganzuolo di San Fior (TV) – 31020;

2) Società SCAR LABS srl con sede in Via Santella Parco La Perla snc, Santa Maria Capua Venere Caserta - 81055.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale n. T 296892767 del 16/11/2018 tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Scar Labs srl risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Caserta nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 17/04/2013, codice fiscale e P.IVA n. 03882570611, R.E.A. n. CE – 280550.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale n. T 296892360 del 16/11/2018, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società SIAP+MICROS srl risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso - Belluno, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 9/05/2000, codice fiscale e P.IVA n. 03520550264, R.E.A. n. TV – 278765.

Verificata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti la regolarità delle richieste di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, inoltrate dall'U.S. Centrale Acquisti:

- con nota PR CEUTG n. 68973 del 12/9/2018, il Ministero dell'Interno informa che a carico della SCAR LABS srl. E dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;

- con nota PR TVUTG n. 72169 dell'1/8/2018, il Ministero dell'Interno

informa che a carico della SCAR LABS srl. E dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per la Società SCAR LABS srl così come risulta dal DURC online prot. INAIL 16046262 del 15/4/2019 con scadenza 13/8/2019 e per la società SIAP+MICROS srl così come risulta dal DURC online prot. INAIL 15288444 con scadenza 25/06/2019; da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che la Direzione Generale ha dichiarato, con nota prot. n. PG/2019/0252609 del 17/04/2019, che, per il presente atto aggiuntivo, non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- in data 25/05/2016 è stato firmato digitalmente il contratto rep. n. 278 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, estremi di registrazione: Serie 1T n. 4779 del 26/05/2016 che forma parte integrante del presente atto aggiuntivo, tra il soggetto Attuatore ARCADIS (Agenzia regionale Campana per la Difesa del Suolo) ed il RTT;
- in data 25/05/2016 con apposito verbale il direttore di esecuzione dei servizi ha proceduto all'avvio del contratto a norma di quanto stabilito dagli artt. 302, 303 e 304 del Regolamento dei Lavori Pubblici 5 ottobre 2010 n. 207;

- con legge regionale n. 38 del 23/12/2016 è stato disposto la soppressione dell'Agenzia regionale ARCADIS ed all'art. 4 l'attribuzione delle attività della stessa ad altre amministrazioni, all'ARPAC, ACAMIR, Amministrazione Regionale o altri enti strumentali;
- con D.G.R. n. 261 del 15/05/2017 è stato individuato l'Ufficio Speciale Centrale acquisti quale Beneficiario del Grande Progetto Sarno, in sostituzione di ARCADIS;
- durante i lavori, l'Ufficio di Direzione di Esecuzione, nominato con determina del Direttore Generale ARCADIS n.126 del 04/04/2016 ha redatto apposita relazione proponendo l'aggiunta alle determinazioni analitiche già affidate al RTI di parametri integrativi per effetto delle variazioni normative introdotte dal D. Lgs. 172/2015 e ss.mm.ii., evidenziando come detta integrazione sarebbe stata possibile attraverso l'approvazione di una perizia di variante suppletiva al progetto approvato con DGR 124/2013, senza maggiori oneri per il Quadro Tecnico Economico approvato;
- nella precitata relazione, l'ufficio di DE ha predisposto e sottoscritto con il RTI esecutore il verbale di concordamento di nuovi prezzi che costituisce parte integrante e sostanziale della Determina del Direttore Generale ARCADIS n. 92 del 24/02/2017 che approva la perizia di variante per integrazioni di analisi ambientali senza aumento di spesa, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- che con la Perizia di Variante non sono introdotte modifiche essenziali alla natura delle prestazioni, tali da produrre un pregiudizio economico al RTI;
- la perizia è stata elaborata applicando i prezzi offerti dal RTI in sede di gara,

per ciascuna attività prevista in contratto, nonché i nuovi prezzi che con apposito verbale sono stati contestualmente sottoscritti ed approvati con Determinazione ARCADIS n. 92 del 24/2/17;

- che i nuovi prezzi, formulati ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010, sono soggetti al ribasso di gara pari al 28,160% offerto dall'ATI in sede di gara;

- contestualmente in sede di gara il RTI aveva formulato specifica offerta tecnica migliorativa impegnandosi a praticare, senza alcun costo aggiuntivo, un incremento della frequenza di campionamento (da quindicinale a settimanale), per l'analisi dei soli fitofarmaci da effettuarsi nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2019;

- parte di tali attività devono essere completate nei citati mesi in quanto la variabilità periodica degli analiti da valutare è legata proprio all'uso intensificato dei fitofarmaci in agricoltura nel periodo primaverile, per cui, tali attività integrative potranno essere completate con maggiore efficacia nei mesi di febbraio, marzo ed aprile p.v.;

- con nota prot. n. 144938 del 05/03/2018, è stato acquisito dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti il parere dell'avvocatura regionale in merito al presente atto aggiuntivo;

- che con decreto del 05.03.2019 n. 18, come integrato dal decreto del 19.04.2019 n. 39 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stato approvato lo schema del presente atto aggiuntivo.

Tanto premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

ART. 1 - PREMESSE

I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità

le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

La richiamata documentazione è conservata presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione della Determinazione ARCADIS n. 92 del 24/2/17 (allegato 1).

ART. 2 - CONSENSO E OGGETTO

La Regione Campania affida al RTI, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico per l'esecuzione dei servizi come riportato nella perizia predisposta dal Direttore di esecuzione ed approvata con Determinazione ARCADIS n. 92 del 24/02/17 e nell'ordine di servizio n. 2 dell'8/02/2019; nello specifico, l'Ufficio di Direzione di Esecuzione, per garantire la completezza delle analisi ed indagini in corso e per la relativa rispondenza alla normativa vigente, ha ritenuto opportuno e necessario aggiungere alle determinazioni analitiche già affidate all'RTI SIAP+MICROS s.r.l. (Capogruppo) – SCAR LABS s.r.l. i parametri integrativi contenuti nel D. Lgs. 172/2015 che si riportano nel seguito:

- a) Integrazione alla Tabella 1A:
 - 1. Dicofol
 - 2. Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS)
 - 3. Chinossifen
 - 4. Aclonifen
 - 5. Bifenox
 - 6. Cibutrina
 - 7. Cipermetrina
 - 8. Esabromociclododecano (HBCDD)

9. Eptacloro epossido
10. Terbutrina
11. Diossine e composti diossina-simili
- b) Integrazione alla Tabella 1B:
 1. Acido perfluoro butanoico (PFBA)
 2. Acido perfluoro pentanoico (PFPeA)
 3. Acido perfluoro esanoico (PFHxA)
 4. Acido perfluoro butansolfonico (PFBS)
 5. Acido perfluoro ottanoico (PFOA).
- c) L'effettuazione delle analisi di cui all'ordine di servizio n. 2/2019, prevede nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2019:
 - prelievi con cadenza massima settimanale, in corrispondenza delle n.14 stazioni di cui al progetto in epigrafe, per un numero complessivo di prelievi almeno pari a n.114;
 - analisi di laboratorio per ogni campione prelevato e restituzione di rapporti di prova per tutti gli analiti definiti nel capitolato come parametri chimico fisici di base;
 - analisi di laboratorio per ogni campione prelevato e restituzione di rapporti di prova per tutti gli analiti appartenenti alla famiglia dei fitofamaci compresi quelli appartenenti al set analitico aggiuntivo di cui al d. lgs. n.172/2015.

Tali integrazioni sono da svolgere agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 278 stipulato in data 25/05/2016 e del relativo Capitolato Speciale di Appalto senza alcuna variazione di spesa.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL RTI

Il RTI si obbliga a:

- produrre la certificazione *Accredia*, mediante avviamento dell'iter secondo UNI EN ISO/IEC 17025: 2005 anche per i seguenti parametri aggiuntivi da analizzare: Dicofol, Chinossifen, Aclonifen, Bifenox, Cibutrina, Cipermetrina, Esabromociclododecano (HBCDD), Eptacloro epossido, Terbutrina, oppure di procedere attraverso laboratorio accreditato;

- procedere attraverso laboratorio accreditato ÖKOMETRIC GmbH con sede in Bayreuth – Germany per l'esecuzione di: Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDD; 1,2,3,7,8 P5CDD; 1,2,3,4,7,8 H6CDD; 1,2,3,6,7,8 H6CDD; 1,2,3,7,8,9 H6CDD; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDD; OCDD); Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDF; 1,2,3,7,8 P5CDF; 2,3,4,7,8 P5CDF; 1,2,3,4,7,8 H6CDF; 1,2,3,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,7,8,9 H6CDF; 2,3,4,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDF; 1,2,3,4,7,8,9 H7CDF; OCDF); PCB Diossina simili (PCB 77; PCB 81; PCB 105; PCB 114; PCB 118; PCB 123; PCB 126; PCB 156; PCB 157; PCB 167; PCB 169; PCB 170; PCB 189)

- procedere attraverso laboratorio accreditato Eco-research Srl – GmbH con sede in Bolzano per l'esecuzione di: Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS), Acido perfluoro butanoico (PFBA), Acido perfluoro pentanoico (PFPeA), Acido perfluoro esanoico (PFHxA), Acido perfluoro butansolfonico (PFBS), Acido perfluoro ottanoico (PFOA).

A garanzia della qualità analitica, qualora non persistano le condizioni di qualità, l'RTI si riserverà di individuare altri laboratori più affidabili operanti in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

A seguito della Perizia di Variante e dell'estensione di cui all'ordine di servizio n. 2 dell'8/02/2019, l'importo contrattuale rimane inalterato e pertanto, pari a

Euro 1.071.731,62 (unmilionesettantunomilasettecentotrentuno/62), come determinato nel contratto rep. n. 278 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, estremi di registrazione: Serie 1T n. 4779 del 26/05/2016. Tale importo è comprensivo degli oneri della sicurezza.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

Le prestazioni del presente atto aggiuntivo decorrono dalla data dell'8/2/2019 come da ordine di servizio dell'8/02/2019, acquisito agli atti del protocollo dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti n.101681 del 14/02/2019 e avranno termine il 30 maggio 2019. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente variante non sono concessi al RTI ulteriori giorni rispetto a quelli concordati tra le parti.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tempi e modalità del pagamento dei corrispettivi restano invariati rispetto a quanto stabilito nel contratto principale, Rep. n. 278 stipulato in data 25/05/2016 e del relativo Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 7 - POLIZZA FIDEIUSSORIA E RESPONSABILITÀ CIVILE

La Regione dà atto che il RTI ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria emessa dal Gruppo Intesa San Paolo filiale Imprese Conegliano l'8/3/2016, garanzia n. 50648/8200/00769985 (ex03775/8200/01082935) per un importo ridotto a seguito degli stati di avanzamento dei lavori pari a Euro 38.925,29 (trentottomilanovecentoventicinque/29) con scadenza prorogata al 30/06/2019. Al riguardo il RTI ha consegnato alla Direzione Generale tutte le dichiarazioni da cui si evincono il presupposti previsti dalla normativa vigente in materia in base ai quali il RTI beneficia

dell'applicazione della riduzione degli importi previsti dalla cauzione.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione (collaudo), espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RTI.

L'ATI ha prorogato la polizza di assicurazione n. 400947228 in data 19/03/2019 presso la AXA Assicurazioni spa, rilasciata dall'Agenzia di Roma Viminale, ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 163/2006 per la copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile e professionale con scadenza il 12/03/2020.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nelle prestazioni oggetto dell'appalto di cui al presente atto aggiuntivo, il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, a tal fine, il RTI ha comunicato, ai sensi dell'art. 2, lett. d) dell'Atto Costitutivo, la volontà di separata fatturazione per i

diversi servizi svolti ed ha pertanto trasmesso, con nota assunta al prot. n. 105672 del 15/02/19 dell'Ufficio Centrale Acquisti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii. Con le medesime note il RTI ha altresì comunicato i nominativi delle persone delegate ad operare sui conti correnti.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara - (CIG) n. 6051372625 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. I92J11000190008 relativi all'appalto oggetto del presente contratto.

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ" E CODICE DEL
COMPORTAMENTO EX D.P.R. 62/2013.

La Regione Campania ha sottoscritto con la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e l'ANCI Campania il "Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici" a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Regione Campania, nonché i

subappaltatori ed i subfornitori.

Con la sottoscrizione del suddetto Protocollo, la Regione ha assunto tutti gli obblighi di vigilanza e controllo ivi contenuti e richiamati nel medesimo documento nei confronti degli affidatari e dei subappaltatori e/o subfornitori nell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto delle norme, nonché degli strumenti di tutela e prevenzione per perseguire e garantire il preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza nella lotta alla repressione del fenomeno delle infiltrazioni criminali.

Con la sottoscrizione del contratto, il RTI si obbliga al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il RTI si obbliga ad accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ., le clausole contenute nel Protocollo di Legalità.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a carico del RTI comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e darà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - RINVIO

Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale rep. n. 278 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, estremi di registrazione: Serie 1T n. 4779 del 26/05/2016.

Art. 11 - Responsabile del trattamento dei dati personali

Entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano a disciplinare i trattamenti di dati personali mediante la sottoscrizione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – di apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente atto aggiuntivo, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto aggiuntivo viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto aggiuntivo e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da quindici pagine, di cui quattordici per intero e l'ultima soltanto in parte. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente atto aggiuntivo viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).



POR FESR Campania 2007-2013/2014-2020 - "La tua Campania cresce"

Determinazione del Direttore Generale **0032** del **24 FEB. 20**

Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007 – 2013/2014 -2020.

Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno - Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile - I1"

Approvazione perizia di variante per integrazione analisi ambientali senza aumento di spesa.

CUP I92J11000190008 (CUP MASTER I83B11000330008 – CODICE SMILE 15)
CIG 6051372625

VISTO

- l'art. 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004 n. 8;
- l'art. 33 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008 n.1;
- l'art. 1, commi 253 e 254, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011 n. 4;
- la legge della Regione Campania 8 agosto 2014 n. 19, recante "Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS)";
- lo Statuto dell'ARCADIS, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 14/05/2015 (BURC n. 31 del 18/05/2015);
- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 30 del 16.02.2015 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo;
- la legge della Regione Campania 30 aprile 2002 n. 7, recante l'Ordinamento contabile della Regione Campania;
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 4 del 24.04.2013 e ss.mm.ii. recante la disciplina dell'organizzazione amministrativa dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARCADIS n. 16 del 14/10/2016 di adozione del bilancio di previsione per il triennio 2017-2018-2019 e del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2017, dichiarato esecutivo con deliberazione del direttore generale n. 1 del 10/01/2017.

VISTO ALTRESI'

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- la Legge Regione Campania 27 febbraio 2007, n.3 e s.m.i.;
- il regolamento di attuazione della legge regionale 3/2007, n. 7/2010;

CONSIDERATO CHE

- con DGR della Campania n.119 del 20/03/2012, in riferimento al Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno", si è disposto, tra l'altro, di approvare lo schema di protocollo di intesa, da sottoscrivere tra la Regione Campania, ARCADIS e l'Autorità di Bacino Regionale del fiume Sarno ed di individuare ARCADIS, ente strumentale della Regione Campania, quale beneficiario del Grande Progetto Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno;
- per lo svolgimento dei compiti di cui al protocollo d'intesa con determina ARCADIS n. 177 del 03/04/2012 è stata istituita la struttura di missione "Grande Progetto Sarno";
- per l'attuazione e l'esecuzione degli interventi del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno", con determina ARCADIS n. 206 del 24/04/2012, è stato nominato il dr. Italo Giulivo – già Coordinatore dell'AGC 15 della Regione Campania – quale Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 nonché dell'art. 6 c.1 della L.R. 03/2007, e Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs 494/96 e ss.mm. e ii.;
- nell'ambito del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno", come stabilito nella DGR 124 del 20/03/2013 di approvazione del progetto preliminare, accanto ai 22 interventi strutturali è previsto un Intervento immateriale di Monitoraggio e Protezione Civile (I1);


POR FESR Campania 2007-2013/2014-2020 - "La tua Campania cresce in Europa"

- per tale ultimo intervento I1 è stata progettata una rete di n.14 stazioni di monitoraggio integrativa rispetto alla rete ARPAC già presente sul territorio;
- il progetto posto a base di gara prevedeva, oltre alla fornitura ed installazione delle 14 stazioni per la misurazione in continuo delle portate, il monitoraggio della qualità delle acque in corrispondenza delle stesse stazioni, attraverso l'analisi di una serie di parametri chimici, fisici e biologici, meglio dettagliati nel capitolato speciale d'appalto;
- con determinazione del Direttore Generale n.57 del 29/02/2016 l'ARCADIS si è proceduto tra l'altro a:
 - approvare l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art.12 comma 1,
 - aggiudicare in via definitiva ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs 163/06 i servizi e forniture all'RTI SIAP+MICROS s.r.l. (Capogruppo) – SCAR LABS s.r.l., che ha offerto il ribasso del 28,160 %, una riduzione del tempo di fornitura ed installazione delle stazioni di monitoraggio di 48 giorni, un aumento del periodo di manutenzione ed assistenza oltre i 12 mesi previsti in appalto di 365 giorni ed un aumento del periodo di monitoraggio sulla qualità delle acque oltre i 12 mesi previsti in appalto di 365 giorni;
 - rimodulare il Quadro Tecnico Economico approvato con il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
QUADRO A) FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	
FORNITURE E INSTALLAZIONI (A CORPO)	
Fornitura e servizi assistenza tecnica apparati misurazione portate	€ 814.060,00
Opere connesse con installazione apparati di misurazione portate	€ 90.130,00
TOTALE PER FORNITURE E INSTALLAZIONI (A CORPO)	€ 904.190,00
SERVIZI (A MISURA)	
Servizi di analisi chimica e biologica	€ 556.500,00
TOTALE SERVIZI (A MISURA)	€ 556.500,00
TOTALE FORNITURE E SERVIZI	€ 1.460.690,00
Sicurezza nei prezzi	€ 14.606,90
Sicurezza speciali	€ 18.258,63
Totale sicurezza	€ 32.865,53
Totale soggetto a ribasso	€ 1.446.083,10
Ribasso di gara	28,160%
Importo ribassato	€ 1.038.866,10
TOTALE QUADRO A) - IMPORTO DA CONTRATTUALIZZARE	€ 1.071.731,62
QUADRO B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Somme a disposizione	
b1) lavori in economia (movimentazione materiali)	€ 32.151,95
b2) rilievi topografici	€ 5.000,32
b3) Allacciamenti pubblici servizi	€ 20.000,00
b4) Imprevisti (5% di a) +b1+b2)	2% € 21.434,63
b5) Spese tecniche - Incentivo (2% di a)+b1)	2% € 30.650,70
b6) Spese di consulenza specialistica	€ 5.000,00
b7) Spese per commissioni	€ 5.000,00
b8) Spese per pubblicità	€ 2.442,43
b9) Spese per eventuali controanalisi (ARPAC)	10% € 55.650,00
b10) IVA (22% di a), b1, b2, b4, b9)	22% € 260.913,08
TOTALE QUADRO B)	€ 438.243,11
TOTALE QTE	€ 1.509.974,73
IMPORTO TOTALE DI SCHEDA	€ 2.390.840,00
ECONOMIE	€ 880.865,27

con determinazione del Direttore Generale n.126 del 04/04/2016 si è disposto tra l'altro di:

- procedere, per la direzione dell'esecuzione del contratto afferente la fornitura ed installazione di n.14 stazioni di monitoraggio delle portate sul Fiume Sarno e sugli affluenti principali (Solofrana, Cavaiola, Calvagnola e Lavinaio) nonché dei servizi di



POR FESR Campania 2007-2013/2014-2020 - "La tua Campania cresce in Europa"

campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque del il Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno", alla costituzione di apposito ufficio composto come di seguito:

- Direttore di esecuzione: Ing. Gennaro Di Prisco (Funzionario ARCADIS)
 - Assistenti per le attività connesse con la fornitura e l'installazione delle n.14 stazioni di monitoraggio portate: Ing. Luigi Cristiano – Ing. Maurizio Giannattasio (Funzionari Direzione LLPP e PC)
 - Assistente per le attività di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque: Dott. Vincenzo Palmieri (Funzionario ARCADIS)
- in data 25/05/2016 è stato firmato il contratto tra il soggetto Attuatore ARCADIS ed il Raggruppamento aggiudicatario con l'Ufficiale Rogante di ARCADIS.
 - in data 25/05/2016 il direttore di esecuzione dei servizi ha proceduto all'avvio del contratto a norma di quanto stabilito dagli artt. 302, 303 e 304 del Regolamento dei Lavori Pubblici 5 ottobre 2010 n. 207;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 ottobre 2015 n. 172 emanato in attuazione della direttiva 2013/39/UE, che ha modificato la direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque rivedendo ed integrando le Tabelle 1A e 1B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 - Standard di qualità ambientale - sia per quanto riguarda il numero di sostanze in esse contenute che per quanto concerne i livelli di concentrazione di alcune sostanze già incluse in precedenza;
- al fine di tenere conto della intervenuta modifica normativa l'Ufficio di Direzione di Esecuzione ha redatto apposita relazione, che si allega al presente provvedimento, proponendo l'aggiunta alle determinazioni analitiche già affidate al RTI SIAP+MICROS s.r.l. (Capogruppo) – SCAR LABS s.r.l. dei parametri integrativi contenuti nel D.Lgs. 172/2015 evidenziando come detta integrazione sarebbe possibile attraverso l'approvazione di una perizia di variante suppletiva senza maggiori oneri per il Quadro Tecnico Economico approvato con determinazione del Direttore Generale n. 57 del 29/02/2016 atteso che, con riferimento al complesso di analisi previsto in progetto, sono già disponibili economie determinate dalla impossibilità ad effettuare i prelievi e campionamenti su tutte le 14 stazioni con cadenza quindicinale a seguito di prolungati periodi di siccità, come il periodo estivo trascorso, che comportano totale assenza di deflusso in alveo;
come riportato nella relazione dell'Ufficio di DE l'integrazione non modifica il piano di monitoraggio posto a base di gara e non muta la sostanza del servizio affidato, né comporta per l'esecutore maggiori oneri e la relativa perizia di variante può essere disposta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
la stima economica delle modifiche apportate alla campagna di monitoraggio è stata effettuata sulla base dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara e di ulteriori nuovi prezzi desunti da indagini di mercato per le attività non comprese nel contratto;
in uno alla relazione esplicativa della perizia l'Ufficio di DE ha predisposto e sottoscritto con il RTI esecutore il verbale di concordamento dei nuovi prezzi nonché l'atto di sottomissione che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
il Responsabile del Procedimento, dott. Italo Giulivo, con note in calce alla stessa relazione del DE ed atti connessi, ha approvato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 207/2010 i nuovi prezzi e proposto l'approvazione della perizia di variante atteso che:
 - la variazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, essendo motivata da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;



POR FESR Campania 2007-2013/2014-2020 - "La tua Campania cresce in Europa"

- la variazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 311, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, essendo finalizzata a migliorare la qualità dei dati da acquisire per la successiva fase progettuale, non comportando modifiche sostanziali al contratto originario ed essendo motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- complessivamente la variante non comporta maggiori spese rispetto al contratto originario pari a € 1.071.731,62 comprensivi di oneri della sicurezza che resta inalterato;

DATO ATTO che in relazione al presente procedimento non sussistono – ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, come integrata con legge 190/2012 – situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale.

RITENUTO

- di dover approvare la perizia di variante, senza aumento dell'importo contrattuale, proposta dal Responsabile del Procedimento con la relazione dell'Ufficio di Direzione di Esecuzione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione sottoscritti dal RTI esecutore, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dover imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione sul capitolo n. 462 "Realizzazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno", in conto residuo del bilancio di previsione ARCADIS esercizio finanziario 2017;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile reso dal Responsabile del riscontro contabile attestante la copertura finanziaria;

ALLA STREGUA dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento di cui alla determina del Commissario ARCADIS n. 206 del 24/04/2012 e del Responsabile della Struttura di Missione "Completamento della Riqualificazione e Recupero del Fiume Sarno" di cui alle determine del Commissario ARCADIS n. 177 del 03/04/2012 e n. 687 del 30/12/2013 e succ., nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'"Ufficio Affari Generali e Legali" di cui alla determina n. 669 del 30/12/2013 e succ.;

DETERMINA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

di approvare la perizia di variante, senza aumento dell'importo contrattuale, proposta dal Responsabile del Procedimento con la relazione dell'Ufficio di Direzione di Esecuzione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione sottoscritti dal RTI esecutore, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione sul capitolo n. 462 "Realizzazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno", in conto residuo del bilancio di previsione ARCADIS esercizio finanziario 2017;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sull'"albo online – pubblicità legale" dell'ARCADIS giusta determinazione n. 168/2015, all'ufficiale dirigente, al Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, alla D.G. n. 03 della G.R. della Campania, alla Struttura Tecnica di Missione U.O.G.P. della G.R. della Campania, ed al Responsabile della Struttura di Missione Grande Progetto Fiume Sarno.

Il Dirigente
Avv. Luca Martino

Il Direttore Generale
Ing. Pasquale Marrazzo

24 FEB. 2017



POR FESR Campania 2007-2013/2014-2020 - "La tua Campania cresce in Europa"

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 DPR 62/2013

Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007 – 2013/2014 -2020.

Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno - Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile - I1"

Approvazione perizia di variante per integrazione analisi ambientali senza aumento di spesa.

**CUP I92J11000190008 (CUP MASTER I83B11000330008 – CODICE SMILE 15)
CIG 6051372625**

Il sottoscritto Di Prisco Gennaro nato a _____ funzionario tecnico dell'Agenzia regionale campana difesa suolo in relazione all'attività da espletare:

- visto l'art. 6/bis della legge 241/1990 come integrata con legge 190/2012, il quale prevede: "il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione anche potenziale",
- visto gli atti inerenti il procedimento in questione,

DICHIARA

di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento indicato in oggetto.

Data 10/02/2017

FIRMA

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto Di Prisco Gennaro autorizza, ai sensi del D.Lgs 193/2013 al trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, ai soli fini delle procedure inerenti l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico in oggetto.

Data 10/02/2017

FIRMA



24 FEB. 2017



POR FESR Campania 2007-2013/2014-2020 - "La tua Campania cresce in Europa"

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 DPR 62/2013

Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007 – 2013/2014 -2020.

Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno - Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile - I1"

Approvazione perizia di variante per integrazione analisi ambientali senza aumento di spesa.

CUP I92J11000190008 (CUP MASTER I83B11000330008 – CODICE SMILE 15)

CIG 6051372625

Il sottoscritto Giulivo Italo nato

Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione

Civile della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento relativo all'oggetto, in relazione all'attività da espletare:

- visto l'art. 6/bis della legge 241/1990 come integrata con legge 190/2012, il quale prevede: "il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione anche potenziale",
- visto gli atti inerenti il procedimento in questione,

DICHIARA

di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento indicato in oggetto.

Data 10/02/2017

FIRMA

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto Giulivo Italo autorizza, ai sensi del D.Lgs 193/2013 al trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, ai soli fini delle procedure inerenti l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico in oggetto.

Data 10/02/2017

FIRMA

GRANDE PROGETTO
“COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE
E RECUPERO DEL FIUME SARNO”
Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile – I1

Fornitura ed installazione di n.14 stazioni di monitoraggio delle portate sul Fiume Sarno e sugli affluenti principali (Solofrana, Cavaïola, Calvagnola e Lavinaio) nonché dei servizi di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque.

CUP I92J11000190008 - CIG 6051372625

SOGGETTO ATTUATORE	ARCADIS – Agenzia Regionale Difesa Suolo
R.U.P.	Dott. Italo Giulivo
Direttore di esecuzione	Ing. Gennaro Di Prisco
Verifica di conformità	Dott. Francesco di Giuseppe
Società aggiudicataria forniture:	RTI SIAP+MICROS s.r.l. (Capogruppo) SCAR LABS s.r.l.
Importo servizi e lavori a base di gara:	€ 1.478.948,63
Ribasso di gara	28,160 % (ventotto/centosessanta)
Importo contrattuale	€ 1.071.731,62

SERVIZI DI CAMPIONAMENTO ED
ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE

PERIZIA DI VARIANTE PER INTEGRAZIONE ANALISI AMBIENTALI
(SENZA AUMENTO DI IMPORTO CONTRATTUALE)

Sommario

1. PREMESSA.....	6
2. INQUADRAMENTO TECNICO ECONOMICO DELLA PERIZIA.....	8
3. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	10
4. QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE.....	11
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.....	10
ATTO DI SOTTOMISSIONE.....	12
APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI.....	14
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI MONITORAGGIO.....	15

1. PREMESSA

- nell'ambito del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno", come stabilito nella DGR 124 del 20/03/2013 di approvazione del progetto preliminare, accanto ai 22 interventi strutturali è previsto un Intervento immateriale di Monitoraggio e Protezione Civile (I1);
- in seno a tale intervento è stata progettata una rete di n.14 stazioni di monitoraggio integrativa rispetto alla rete ARPAC già presente sul territorio (8 stazioni);
- il progetto si pone quale obiettivo il monitoraggio delle portate (previsto in continuo) ed il monitoraggio sulla qualità delle acque in sezioni ritenute significative per il bacino del fiume Sarno e dei suoi corsi d'acqua principali;
- le stazioni di progetto sono state distribuite in corrispondenza delle principali confluenze e nelle sezioni immediatamente antecedenti l'ubicazione delle opere di laminazione delle portate;
- in particolare il progetto posto a base di gara prevedeva, oltre alla fornitura ed installazione delle 14 stazioni per la misurazione in continuo delle portate, il monitoraggio della qualità delle acque in corrispondenza delle stesse stazioni, attraverso l'analisi di una serie di parametri chimici, fisici e biologici, meglio dettagliati nel capitolato speciale d'appalto;
- l'insieme delle analisi da effettuare è stato stabilito tenendo conto:
 - di quanto riportato nella parte terza del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) emanato in attuazione della Direttiva 2000/60/CE che ha istituito un quadro coerente ed efficace per le azioni da adottare in materia di acque in ambito comunitario;
 - dei risultati delle analisi e delle indicazioni del Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, adottato nel 2010 dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
 - delle analisi già in corso a cura dell'ARPAC sulle stazioni della propria rete di monitoraggio, nonché del parere, con relative prescrizioni, espresso dalla stessa ARPAC in sede di conferenza di servizi dell'Intervento immateriale di Monitoraggio e Protezione Civile (I1) conclusasi favorevolmente in data 21/11/2014.
- con determinazione del Commissario ARCADIS n. 521 del 23/12/14, si è disposto tra l'altro di:
 - approvare il progetto per la realizzazione dell'Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile – I1 del Grande Progetto "Completamento della Riqualificazione e Recupero del Fiume Sarno";
 - procedere all'approvazione del Quadro Tecnico Economico per l'importo complessivo di € 2.013.176,72;
 - procedere all'affidamento dei servizi in argomento attraverso l'utilizzo di un'unica procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione del Direttore Generale n.57 del 29/02/2016 l'ARCADIS si è proceduto tra l'altro a:
 - approvare l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.Lgs 163/06;
 - aggiudicare in via definitiva ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs 163/06 i servizi e forniture all'RTI SIAP+MICROS s.r.l. (Capogruppo) – SCAR LABS s.r.l., che ha offerto il ribasso del 28,160 %, una riduzione del tempo di fornitura ed installazione delle stazioni di monitoraggio di 48 giorni, un aumento del periodo di manutenzione ed assistenza oltre i 12 mesi previsti in appalto di 365 giorni ed un aumento del periodo di monitoraggio sulla qualità delle acque oltre i 12 mesi previsti in appalto di 365 giorni;
 - rimodulare il Quadro Tecnico Economico approvato con il seguente:



QUADRO TECNICO ECONOMICO	
QUADRO A) FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	
FORNITURE E INSTALLAZIONI (A CORPO)	
Fornitura e servizi assistenza tecnica apparati misurazione portate	€ 814.060,00
Opere connesse con installazione apparati di misurazione portate	€ 90.130,00
TOTALE PER FORNITURE E INSTALLAZIONI (A CORPO)	€ 904.190,00
SERVIZI (A MISURA)	
Servizi di analisi chimica e biologica	€ 556.500,00
TOTALE SERVIZI (A MISURA)	€ 556.500,00
TOTALE FORNITURE E SERVIZI	€ 1.460.690,00
Sicurezza nei prezzi	€ 14.606,90
Sicurezza speciali	€ 18.258,63
Totale sicurezza	€ 32.865,53
Totale soggetto a ribasso	€ 1.446.083,10
Ribasso di gara	28,160%
Importo ribassato	€ 1.038.866,10
TOTALE QUADRO A) - IMPORTO DA CONTRATTUALIZZARE	€ 1.071.731,62
QUADRO B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Somme a disposizione	
b1) lavori in economia (movimentazione materiali)	€ 32.151,95
b2) rilievi topografici	€ 5.000,32
b3) Allacciamenti pubblici servizi	€ 20.000,00
b4) Imprevisti (5% di a) +b1+b2))	2% € 21.434,63
b5) Spese tecniche - Incentivo (2% di a)+b1)	2% € 30.650,70
b6) Spese di consulenza specialistica	€ 5.000,00
b7) Spese per commissioni	€ 5.000,00
b8) Spese per pubblicità	€ 2.442,43
b9) Spese per eventuali controanalisi (ARPAC)	10% € 55.650,00
b10) IVA (22% di a), b1, b2, b4, b9)	22% € 260.913,08
TOTALE QUADRO B)	€ 438.243,11
TOTALE QTE	€ 1.509.974,73
IMPORTO TOTALE DI SCHEDA	€ 2.390.840,00
ECONOMIE	€ 880.865,27

- con determinazione del Direttore Generale n.126 del 04/04/2016 si è disposto tra l'altro:
 - di procedere, per la direzione dell'esecuzione del contratto afferente la fornitura ed installazione di n.14 stazioni di monitoraggio delle portate sul Fiume Sarno e sugli affluenti principali (Solofrana, Cavaiola, Calvagnola e Lavinaio) nonché dei servizi di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque del il Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno", alla costituzione di apposito ufficio composto come di seguito:
 - Direttore di esecuzione: Ing. Gennaro Di Prisco (Funzionario ARCADIS)
 - Assistenti per le attività connesse con la fornitura e l'installazione delle n.14 stazioni di monitoraggio portate: Ing. Luigi Cristiano – Ing. Maurizio Giannattasio (Funzionari Direzione LLPP e PC)
 - Assistente per le attività di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque: Dott. Vincenzo Palmieri (Funzionario ARCADIS)
 - di incaricare, ai sensi dell'art 314 c. 2 e c. 4 lett. c del DPR 207/2010, il Dott. Francesco Di Giuseppe, Funzionario ARCADIS, per la verifica di conformità ai sensi dell'art 312 c. del DPR 207/2010, al fine di accertare la regolare esecuzione dei servizi, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto;
- in data 25/05/2016 è stato firmato il contratto rep. n. 278 tra il soggetto Attuatore ARCADIS ed il Raggruppamento aggiudicatario con l'Ufficiale Rogante di ARCADIS;
- in data 25/05/2016 il direttore di esecuzione dei servizi ha proceduto all'avvio del contratto norma di quanto stabilito dagli artt. 302, 303 e 304 del Regolamento dei Lavori Pubblici ottobre 2010 n. 207.

9

Tutto quanto sopra premesso per rappresentare in maniera compiuta ed esaustiva il percorso approvativo del progetto, soprattutto in termini temporali, va evidenziato che sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 ottobre 2015 n. 172 emanato in attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica la direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Con tale decreto sono state riviste ed integrate le Tabelle 1A e 1B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 - Standard di qualità ambientale - sia per quanto riguarda il numero di sostanze in esse contenute che per quanto concerne i livelli di concentrazione di alcune sostanze già incluse in precedenza;

Tenuto conto di tutto quanto sopra, l'Ufficio di Direzione di Esecuzione ha redatto la presente relazione al fine di fornire alla stazione appaltante un utile contributo per garantire la completezza delle analisi ed indagini in corso e per la relativa rispondenza alla normativa vigente.

Si ritiene in tal senso opportuno e necessario aggiungere alle determinazioni analitiche già affidate all'RTI SIAP+MICROS s.r.l. (Capogruppo) – SCAR LABS s.r.l. i parametri integrativi contenuti nel D.Lgs. 172/2015 che si riportano nel seguito:

- Integrazione alla Tabella 1A:
 - Dicofol
 - Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS)
 - Chinossifen
 - Aclonifen
 - Bifenox
 - Cibutrina
 - Cipermetrina
 - Esabromociclododecano (HBCDD)
 - Eptacloro epossido
 - Terbutrina
 - Diossine e composti diossina-simili
- Integrazione alla Tabella 1B:
 - Acido perfluoro butanoico (PFBA)
 - Acido perfluoro pentanoico (PFPeA)
 - Acido perfluoro esanoico (PFHxA)
 - Acido perfluoro butansolfonico (PFBS)
 - Acido perfluoro ottanoico (PFOA)

L'integrazione tecnica delle analisi come sopra riportate sarebbe possibile attraverso l'approvazione di una perizia di variante suppletiva senza maggiori oneri per il Quadro Tecnico Economico approvato con determinazione del Direttore Generale n. 57 del 29/02/2016 attesa che, con riferimento al complesso di analisi previsto in progetto, sono già disponibili economie determinate dalla impossibilità ad effettuare i prelievi e campionamenti su tutte le 14 stazioni con cadenza quindicinale a seguito di prolungati periodi di siccità, come il periodo estivo appena trascorso, che comportano totale assenza di deflusso in alveo.

Tale situazione si presenta con particolare riferimento alle stazioni ubicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio come la Cavaiola, il Lavinaio e la Calvagnola.

Ne è riprova la contabilità redatta per il primo trimestre di attività (giugno-settembre 2016) nella quale, a fronte degli 84 prelievi previsti in progetto, ne sono stati effettuati soltanto 49 per la mancanza di deflusso idrico su alcune delle stazioni individuate.

Nel seguito dopo un inquadramento tecnico economico di dettaglio della perizia si riporta l'individuazione degli articoli di normativa che consentono l'implementazione di quanto proposto ed il quadro economico risultante. In calce alla presente relazione si riporta altresì lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi afferenti le analisi integrative già sottoscritto dall'ATI esecutrice del contratto.

Con l'approvazione della presente perizia il Direttore di Esecuzione potrà disporre le analisi aggiuntive con appositi ordini di servizio tenuto conto della necessità di distribuire adeguatamente dette analisi per tutto il periodo contrattuale del monitoraggio (24 mesi di cui 12 previsti dal progetto di gara ed ulteriori 12 offerti nell'ambito del progetto tecnico migliorativo consegnato in sede di gara).

2. INQUADRAMENTO TECNICO ECONOMICO DELLA PERIZIA

Il contratto Rep. 278, stipulato per l'esecuzione dei servizi in oggetto, prevede la contabilizzazione "a corpo" per quanto riguarda la fornitura e l'installazione delle 14 stazioni per il rilevamento delle portate mentre, per quanto concerne il rilevamento delle caratteristiche qualitative dei corsi d'acqua (in corrispondenza delle medesime stazioni), la contabilizzazione è prevista "a misura". Pertanto, relativamente a questo ultimo aspetto, il prezzo convenuto è soggetto a variazioni, in aumento o in diminuzione, a seconda delle prestazioni effettivamente rese.

In riferimento alla natura e alla specificità dei luoghi di intervento (corsi d'acqua a regime torrentizio lungo i quali non sempre è possibile effettuare i campionamenti a causa di assenza di deflusso idrico), le prestazioni afferenti al monitoraggio delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici effettuate nel I trimestre di attività hanno subito delle variazioni quantitative rispetto a quanto inizialmente previsto nel computo metrico in appalto.

In particolare, a causa dell'assenza di deflusso idrico su alcune delle stazioni individuate, a fronte degli 84 campionamenti potenzialmente praticabili ne sono stati effettuati in totale soltanto 49.

Dal punto di vista economico quanto detto trova ripercussioni sulla contabilità redatta per il primo trimestre di attività (giugno-settembre 2016) riportata nello Stato di Avanzamento n. 2, redatto a tutto il 27/10/2016, dal quale risulta, relativamente alle analisi ambientali effettuate, un importo di € 64.431,08 con una economia residua pari a € 46.022,20 rispetto ai potenziali € 110.453,28 che sarebbero invece risultati con l'effettuazione di tutti i campionamenti ed analisi previste.

Come già evidenziato in premessa si ritiene opportuna una integrazione dell'elenco di analisi previste per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 ottobre 2015 n. 172, successivo all'approvazione del progetto ed alla pubblicazione del bando di gara.

Detta integrazione non modifica il piano di monitoraggio posto a base di gara e non muta la sostanza del servizio affidato, né comportano per l'esecutore maggiori oneri.

La stima economica delle modifiche apportate alla campagna di monitoraggio è stata effettuata sulla base dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara a meno delle seguenti attività non comprese nel contratto per le quali si è provveduto alla determinazione di specifici nuovi prezzi senza l'elaborazioni di relative analisi in quanto desunti da indagini di mercato:

	Voce di prezzo	u.m.	Prezzo
Integrazione Tabella 1°	Dicofol	cad	€ 20,00
	Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS)	cad	€ 40,00
	Chinossifen	cad	€ 20,00
	Aclonifen	cad	€ 20,00
	Bifenox	cad	€ 20,00
	Cibutrina	cad	€ 20,00
	Cipermetrina	cad	€ 20,00
	Esabromociclododecano (HBCDD)	cad	€ 45,00
	Eptacloro epossido	cad	€ 20,00
	Terbutrina	cad	€ 20,00
a-simili	Congenere Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDD; 1,2,3,7,8 P5CDD; 1,2,3,4,7,8 H6CDD; 1,2,3,6,7,8 H6CDD; 1,2,3,7,8,9 H6CDD; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDD;	cad (7 param.)	€ 510,00

	OCDD)		
	Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDF; 1,2,3,7,8 P5CDF; 2,3,4,7,8 P5CDF; 1,2,3,4,7,8 H6CDF; 1,2,3,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,7,8,9 H6CDF; 2,3,4,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDF; 1,2,3,4,7,8,9 H7CDF; OCDF)	cad (10 param.)	€ 335,00
	Congenere PCB Diossina simili (PCB 77; PCB 81; PCB 105; PCB 114; PCB 118; PCB 123; PCB 126; PCB 156; PCB 157; PCB 167; PCB 169; PCB 170; PCB 189)	cad (13 param.)	€ 250,00
Int. Tab. 1B	Acido perfluoro butanoico (PFBA) Acido perfluoro pentanoico (PFPeA) Acido perfluoro esanoico (PFHxA) Acido perfluoro butansolfonico (PFBS) Acido perfluoro ottanoico (PFOA)	cad (5 param.)	€ 130,00

Dal punto di vista contrattuale giova rappresentare quanto di seguito:

- i prezzi sopra riportati saranno assoggettati al medesimo ribasso di gara del 28,160% offerto in sede di gara dalla ditta esecutrice;
- dal punto di vista economico le ulteriori analisi introdotte al piano di monitoraggio non comportano nessuna variazione del totale contrattuale;
- per la determinazione dei parametri integrativi oggetto della presente perizia potranno essere utilmente impiegate le economie emerse durante il primo trimestre di attività.

Le analisi aggiuntive verranno di volta in volta disposte direttamente dal Direttore di Esecuzione e dallo stesso modulate, nel prosieguo delle attività, tenuto conto della necessità di coprire l'intero periodo contrattuale eventualmente sfruttando anche ulteriori economie che si potranno verificare per il manifestarsi delle medesime condizioni già palesatesi nel corso del primo trimestre di osservazione (assenza di deflusso idrico in alcune sezioni di corsi d'acqua a regime torrentizio).



3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La perizia di variante di cui alla presente relazione può essere disposta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari.

Le modifiche ed integrazioni al progetto originario sono scaturite infatti dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 ottobre 2015 n. 172 con il quale sono state riviste le Tabelle 1A e 1B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 - Standard di qualità ambientale - sia per quanto riguarda il numero di sostanze in esse contenute che per quanto concerne i livelli di concentrazione di alcune sostanze già incluse in precedenza.

Trattandosi di contratto di servizi giova altresì rappresentare che:

- la variazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, essendo motivata da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- la variazione rientra anche nella fattispecie di cui all'art. 311, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, essendo finalizzata a migliorare la qualità dei dati da acquisire per la successiva fase progettuale;
- le variazioni introdotte non comportano modifiche sostanziali al contratto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e non modificano l'importo originario del contratto;

Per tutto quanto sopra l'Ufficio di Direzione di Esecuzione del contratto con la presente propone l'approvazione della perizia di variante come da quadro tecnico economico di cui al seguente paragrafo.

4. QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, redatti a cura della Direzione di Esecuzione, la presente perizia di variante non prevede variazioni di spesa con importo contrattuale che rimane pari a € 1.071.731,62 comprensivi di oneri della sicurezza e quindi inalterato.

Ciò posto, il quadro economico complessivo dell'intervento, a seguito della variante innanzi riportata risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
QUADRO A) FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	
FORNITURE E INSTALLAZIONI (A CORPO)	
Fornitura e servizi assistenza tecnica apparati misurazione portate	€ 814.060,00
Opere connesse con installazione apparati di misurazione portate	€ 90.130,00
TOTALE PER FORNITURE E INSTALLAZIONI (A CORPO)	€ 904.190,00
SERVIZI (A MISURA)	
Servizi di analisi chimica e biologica	€ 556.500,00
TOTALE SERVIZI (A MISURA)	€ 556.500,00
TOTALE FORNITURE E SERVIZI	€ 1.460.690,00
Sicurezza nei prezzi	€ 14.606,90
Sicurezza speciali	€ 18.258,63
Totale sicurezza	€ 32.865,53
Totale soggetto a ribasso	€ 1.446.083,10
Ribasso di gara	28,160%
Importo ribassato	€ 1.038.866,10
TOTALE QUADRO A) - IMPORTO DA CONTRATTUALIZZARE	€ 1.071.731,62
QUADRO B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Somme a disposizione	
b1) lavori in economia (movimentazione materiali)	€ 32.151,95
b2) rilievi topografici	€ 5.000,32
b3) Allacciamenti pubblici servizi	€ 20.000,00
b4) Imprevisti (5% di a) +b1+b2)	2% € 21.434,63
b5) Spese tecniche - Incentivo (2% di a)+b1)	2% € 30.650,70
b6) Spese di consulenza specialistica	€ 5.000,00
b7) Spese per commissioni	€ 5.000,00
b8) Spese per pubblicità	€ 2.442,43
b9) Spese per eventuali controanalisi (ARPAC)	10% € 55.650,00
b10) IVA (22% di a), b1, b2, b4, b9)	22% € 260.913,08
TOTALE QUADRO B)	€ 438.243,11
TOTALE QTE	€ 1.509.974,73
IMPORTO TOTALE DI SCHEDA	€ 2.390.840,00
ECONOMIE	€ 880.865,27

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Con riferimento a tutto quanto riportato nella relazione afferente la perizia di variante redatta dall'Ufficio di Direzione di Esecuzione per l'implementazione ed integrazione delle analisi ambientali previste dal progetto di gara al fine di tenere conto della normativa di cui al Decreto Legislativo 13 ottobre 2015 n. 172 con il quale sono state riviste le Tabelle 1A e 1B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 - Standard di qualità ambientale - sia per quanto riguarda il numero di sostanze in esse contenute che per quanto concerne i livelli di concentrazione di alcune sostanze già incluse in precedenza, che si intende integralmente richiamata,

il giorno **29 novembre 2016**, presso gli uffici dell'ARCADIS, in Sarno, via ingegno snc, sono convenuti:

- **ing. Gennaro Di Prisco** – Direttore di Esecuzione del contratto rep. n. 278;
- **ing. Alex Stevanin**, legale rappresentante del RTI SIAP+MICROS s.r.l. (Capogruppo) – SCAR LABS s.r.l., con sede legale della capogruppo in Via del Lavoro. 1 - 31020 Castello Roganzuolo di San Fior (TV), affidataria dell'esecuzione delle fori servizi in epigrafe;
- **dott. Antonio Mastroianni** – Rappresentante legale della SCAR LABS Srl, mandante esecutrice delle analisi ambientali

Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010, n.207, sono stati determinati n. 14 nuovi prezzi, riportati nell'elenco di cui al par.2 della relazione di perizia, che si elencano nel seguito:

	Voce di prezzo	u.m.	Prezzo
Integrazione Tabella 1° Diossine e c. diossina-simili	Dicofol	cad	€ 20,00
	Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS)	cad	€ 40,00
	Chinossifen	cad	€ 20,00
	Aclonifen	cad	€ 20,00
	Bifenox	cad	€ 20,00
	Cibutrina	cad	€ 20,00
	Cipermetrina	cad	€ 20,00
	Esabromociclododecano (HBCDD)	cad	€ 45,00
	Eptacloro epossido	cad	€ 20,00
	Terbutrina	cad	€ 20,00
	Congeneri Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDD; 1,2,3,7,8 P5CDD; 1,2,3,4,7,8 H6CDD; 1,2,3,6,7,8 H6CDD; 1,2,3,7,8,9 H6CDD; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDD; OCDD)	cad (7 param.)	€ 510,00
	Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDF; 1,2,3,7,8 P5CDF; 2,3,4,7,8 P5CDF; 1,2,3,4,7,8 H6CDF; 1,2,3,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,7,8,9 H6CDF; 2,3,4,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDF; 1,2,3,4,7,8,9 H7CDF; OCDF)	cad (10 param.)	€ 335,00
	Congeneri PCB Diossina simili (PCB 77; PCB 81; PCB 105; PCB 114; PCB 118; PCB 123; PCB 126; PCB 156; PCB 157; PCB 167; PCB 169; PCB 170; PCB 189)	cad (13 param.)	€ 250,00
Int. Tab. 1B	Acido perfluoro butanoico (PFBA) Acido perfluoro pentanoico (PFPeA) Acido perfluoro esanoico (PFHxA) Acido perfluoro butansolfonico (PFBS) Acido perfluoro ottanoico (PFOA)	cad (5 param.)	€ 130,00

16

5

Detti prezzi sono sottoposti dal direttore dell'esecuzione del contratto ai rappresentanti dell'ATI esecutrice dei servizi i quali li ritengono congrui e remunerativi ai fini dell'esecuzione dei servizi in oggetto tenuto conto di tutte le modalità afferenti i prelievi e la restituzione dei dati come da capitolato di gara e da offerta tecnica migliorativa presentata dalla stessa ATI per l'appalto.

I su indicati nuovi prezzi, ai sensi dell'articolo 163, comma 4, del D.P.R. 207/2010, sono soggetti al ribasso d'asta del 28,160% offerto dall'ATI in sede di gara;

Il presente verbale, sottoscritto dai presenti viene sottoposto al Responsabile Unico del Procedimento per l'approvazione ai sensi del citato articolo 163, comma 3, del D.P.R. 207/2010, poiché non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico generale approvato con determinazione del Direttore Generale n.57 del 29/02/2016.



17

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'RTI appaltatrice dei servizi in persona del legale rappresentante della ditta capogruppo SIAP Micros, ai sensi dell'articolo 311, comma 3, del D.P.R. 207/2010, preso visione delle variazioni introdotte al piano di monitoraggio,

DICHIARA E SI OBBLIGA

- a) Di accettare la modifica al piano di monitoraggio introdotta dall'amministrazione secondo il quadro economico di confronto allegato al presente documento, e quindi l'esecuzione dei servizi come riportato nella perizia predisposta dal Direttore di esecuzione, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale Rep. n. 278 stipulato in data 25/05/2016, del relativo Capitolato Speciale di Appalto;
- b) Di provvedere all'ottenimento della certificazione Accredia, mediante avviamento dell'iter secondo UNI EN ISO/IEC 17025:2005 per i seguenti parametri aggiuntivi da analizzare: Dicofol, Chinossifen, Aclonifen, Bifenox, Cibutrina, Cipermetrina, Esabromociclododecano (HBCDD), Eptacloro epossido, Terbutrina.
Di procedere attraverso il laboratorio:
- ÖKOMETRIC GmbH con sede in Bayreuth – Germany per l'esecuzione di:
Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDD; 1,2,3,7,8 P5CDD; 1,2,3,4,7,8 H6CDD; 1,2,3,6,7,8 H6CDD; 1,2,3,7,8,9 H6CDD; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDD; OCDD);
Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDF; 1,2,3,7,8 P5CDF; 2,3,4,7,8 P5CDF; 1,2,3,4,7,8 H6CDF; 1,2,3,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,7,8,9 H6CDF; 2,3,4,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDF; 1,2,3,4,7,8,9 H7CDF; OCDF); PCB Diossina simili (PCB 77; PCB 81; PCB 105; PCB 114; PCB 118; PCB 123; PCB 126; PCB 156; PCB 157; PCB 167; PCB 169; PCB 170; PCB 189)
 - Eco-research Srl – GmbH con sede in Bolzano per l'esecuzione di:
Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS), Acido perfluoro butanoico (PFBA), Acido perfluoro pentanoico (PFPeA), Acido perfluoro esanoico (PFHxA), Acido perfluoro butansolfonico (PFBS), Acido perfluoro ottanoico (PFOA).
- A garanzia della qualità analitica si rappresenta che, qualora non persistano le condizioni di qualità, l'RTI si riserverà di individuare altri laboratori più affidabili operanti in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.
- c) Di prendere atto ed accettare che la perizia è stata elaborata applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara, per ciascuna attività prevista in contratto, nonché dei nuovi prezzi che con apposito verbale sono stati contestualmente accettati e sottoscritti;
- d) Di accettare per le attività integrative il pagamento dei corrispettivi con cadenza trimestrale, compreso il periodo aggiuntivo di 12 mesi offerto dal raggruppamento in sede di gara sulla base delle analisi effettivamente completate con risultati consegnati alla stazione appaltante. Per dette attività integrative il solo corrispettivo afferente l'ultimo trimestre contrattuale sarà corrisposto a collaudo definitivo della campagna di prelievo ed analisi;
- e) Di prendere atto ed accettare che l'importo contrattuale rimanga pari a € 1.071.731,62 comprensivi di oneri della sicurezza e quindi inalterato;
- f) Di prendere atto ed accettare che per l'esecuzione delle attività oggetto della presente variante non sono concessi all'appaltatore ulteriori giorni rispetto a quelli fissati in contratto;

- g) Di accettare che le spese dell'atto aggiuntivo da sottoscrivere dopo l'approvazione della presente siano a carico dell'appaltatore.

Il presente atto è immediatamente vincolante per l'Appaltatore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo la definitiva approvazione dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto.

il legale rappresentante della SCAR LABS SRL (esecutrice delle attività analitiche del RTI)
dr Antonio Mastroianni

il legale rappresentante dell'appaltatore
ing. Alex Stevanin

il Direttore di esecuzione del Contratto
ing. Gennaro di Prisco

L'RTI SIAR+MICROS s.r.l. (Capogruppo) – SCAR LABS s.r.l., con sede della capogruppo in Via del Lavoro, 1 - 31020 Castello Roganzuolo di San Fior (TV), in persona del legale rappresentante della ditta capogruppo ing. Alex Stevanin, dichiara di aver letto, separatamente, analiticamente e nel complesso gli articoli relativi all'atto di Sottomissione, e le norme impegnative previste alle lettere a), c), d) e e) ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara di approvare con la sottoscrizione del presente atto, specificamente le norme impegnative previste alle lettere a), c), d) e e) dell'Atto di Sottomissione.

il legale rappresentante della SCAR LABS SRL (esecutrice delle attività analitiche del RTI)
dr Antonio Mastroianni

il legale rappresentante dell'appaltatore
ing. Alex Stevanin

18

APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI

(ai sensi dell'articolo 163, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 207/2010)

Il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento dei servizi in oggetto, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 05.10.2010, n.207,

CONSIDERATO

- che i su indicati 14 nuovi prezzi proposti non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste del quadro economico approvato con determinazione del Direttore Generale n.57 del 29/02/2016;
- che detti nuovi prezzi, sono stati determinati nel rispetto dell'articolo 163, comma 1, lettera a) del D.P.R. 05.10.2010, n.207, desumendoli da indagini di mercato;

RITENUTO

gli stessi prezzi congrui

APPROVA

i nuovi prezzi di seguito riportati, determinati in contraddittorio con l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 207/2010

	Voce di prezzo	u.m.	Prezzo
Integrazione Tabella 1A	Dicofol	cad	€ 20,00
	Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS)	cad	€ 40,00
	Chinossifen	cad	€ 20,00
	Aclonifen	cad	€ 20,00
	Bifenox	cad	€ 20,00
	Cibutrina	cad	€ 20,00
	Cipermetrina	cad	€ 20,00
	Esabromociclododecano (HBCDD)	cad	€ 45,00
	Eptacloro epossido	cad	€ 20,00
	Terbutrina	cad	€ 20,00
Diossine e c. diossina-simili	Congenere Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDD; 1,2,3,7,8 P5CDD; 1,2,3,4,7,8 H6CDD; 1,2,3,6,7,8 H6CDD; 1,2,3,7,8,9 H6CDD; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDD; OCDD)	cad (7 param.)	€ 510,00
	Policlorodibenzofurani (2,3,7,8 T4CDF; 1,2,3,7,8 P5CDF; 2,3,4,7,8 P5CDF; 1,2,3,4,7,8 H6CDF; 1,2,3,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,7,8,9 H6CDF; 2,3,4,6,7,8 H6CDF; 1,2,3,4,6,7,8 H7CDF; 1,2,3,4,7,8,9 H7CDF; OCDF)	cad (10 param.)	€ 335,00
	Congenere PCB Diossina simili (PCB 77; PCB 81; PCB 105; PCB 114; PCB 118; PCB 123; PCB 126; PCB 156; PCB 157; PCB 167; PCB 169; PCB 170; PCB 189)	cad (13 param.)	€ 250,00
Int. Tab. 1B	Acido perfluoro butanoico (PFBA) Acido perfluoro pentanoico (PFPeA) Acido perfluoro esanoico (PFHxA) Acido perfluoro butansolfonico (PFBS) Acido perfluoro ottanoico (PFOA)	cad (5 param.)	€ 130,00

I prezzi sopra riportati saranno assoggettati al medesimo ribasso di gara del 28,160% offerto in sede di gara dalla ditta esecutrice.

Napoli, li ... 05/01/2017

il Responsabile del Procedimento
Dott. Italo Gliulivo

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI MONITORAGGIO
(ai sensi dell'articolo 311 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)

Il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento dei servizi in oggetto, ai sensi dell'articolo 311, del D.P.R. 05.10.2010, n.207,

CONSIDERATO CHE

- la variazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, essendo motivata da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- la variazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 311, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, essendo finalizzata a migliorare la qualità dei dati da acquisire per la successiva fase progettuale, non comportando modifiche sostanziali al contratto originario ed essendo motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- complessivamente la variante non comporta maggiori spese rispetto al contratto originario pari a € 1.071.731,62 comprensivi di oneri della sicurezza che resta inalterato;

PROPONE

l'approvazione delle variazioni introdotte al Piano di monitoraggio nei termini tecnici, economici e contrattuali definiti nel presente documento.

Napoli, li 05/01/2017.....



Il Responsabile del Procedimento
Dott. Italo Giuffrè

