

REP. N. 14666

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL 16/09/2015 –
(REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI
AVELLINO - UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO N. 688 SERIE 3 DEL
25/10/2015) RELATIVO AI LAVORI DEL **2°STRALCIO 1°LOTTO** DELLA
“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI-GROTTAMINARDA PER IL
COLLEGAMENTO DELL'AUTOSTRADA A3 SA-RC (SVINCOLO DI CONTURSI) CON
L'AUTOSTRADA A16 NA-BA (SVINCOLO DI GROTTAMINARDA)” DI CUI ALL'ATTO
AGGIUNTIVO QUADRO DEL 28/07/2010.

(LAVORI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N.° 32 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 55)

CUP B61B03000270005 — CIG 26043086F1

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Napoli
alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania,
innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell'Ufficio
III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp -
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione
e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale
Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica
amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D.
18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del

Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione, prot. n. 0633878 del 17/12/2021, resa ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona dell’Ing. Negro Sergio, [REDACTED], [REDACTED], il quale interviene al presente contratto in qualità di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio Speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione, ai sensi dell’art. 6 *bis* legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, con nota prot. n. 0573386 del 17/11/2021, , conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) Il Consorzio INFR.AV. - Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo Industriale Avellino, codice fiscale 05678770586, partita iva 01431461001- costituito dalle imprese *S.A.F. 3 S.r.l.* -, *Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.*, *Marino Costruzioni S.r.l.*, *Società ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.*, con sede in Roma alla Via Salaria n.1039., nella persona del geom.

Giuseppe Iandoli, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio e Rappresentante [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Roma, nel prosieguo del presente atto per brevità denominato Consorzio.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 23/07/2021 (documento n. T 445129594), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio risulta iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 13/10/1982, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05678770586, partita iva 01431461001, R.E.A. n. RM-501324.

Verificato dall'Ufficio Speciale che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0268242 del 23/07/2021.

Verificato dall'Ufficio Speciale altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. 28223609 del 18/10/2021, con scadenza 15/02/2022, da cui risulta che il Consorzio è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/09/2021 (documento n. T 449948115), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la **SAF 3 s.r.l.**, consorziata esecutrice del 2° Stralcio di cui al presente Atto aggiuntivo (giusta nota consortile n.1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale n.538018 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1977 del 02/12/2021 assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021) risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma. nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 3/10/2013, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese e partita iva n. 12564651003, R.E.A. n. RM-1384093.

Verificato dall'Ufficio Speciale che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156280 del 28/04/2021.

Verificato dall'Ufficio Speciale altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. INPS n. 28892185 del 24/11/2021, con scadenza 24/03/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/09/2021 (documento n. T449948684), tramite il sistema telematico

Telemaco, da cui risulta che la **Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a.**, consorziata esecutrice del 2° Stralcio di cui al presente Atto aggiuntivo (giusta nota consortile n. 1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale n 0538018 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile prot.1977 del 02/12/2021 assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021) risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 21/03/1925, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 004813000586, partita iva n. 00904561008, R.E.A. n. RM-254.

Verificato dall'Ufficio Speciale che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156284 del 28/04/2021.

Verificato dall'Ufficio Speciale altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. INPS n. 27583009 del 6/09/2021, con scadenza 4/01/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/09/2021 (documento n. T449947505), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la **Marino Costruzioni s.r.l.**, consorziata

esecutrice del 2° Stralcio di cui al presente Atto aggiuntivo (giusta nota consortile n. 1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale n.538018 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1977 del 02/12/2021 assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021) risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 13/05/2015, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese e partita iva n. 05903201217 R.E.A. n.NA-930655.

Verificato dall'Ufficio Speciale che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia PR-NAUTG_ Ingresso 00131699 del 28/04/2021.

Verificato dall'Ufficio Speciale altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. 28221637 del 18/10/2021, con scadenza 15/02/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/09/2021 (documento n. T 449946948), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la **ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.**, consorziata esecutrice del 2° Stralcio di cui al presente Atto aggiuntivo

(giusta nota consortile n.1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale n.538018 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1977 del 02/12/2021 assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021) risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/03/2012., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 05678770586, partita iva n. 11841781005, REA n. RM-1331448.

Verificato dall'Ufficio Speciale che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156626 del 28/04/2021.

Verificato dall'Ufficio Speciale altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. INPS n. 28174000 del 14/10/2021, con scadenza 11/02/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) con convenzione sottoscritta il 14 settembre 1982, in esecuzione della legge 14 maggio 1981 n. 219 (recante "Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”), il Ministro designato per l’attuazione della legge medesima ha affidato in concessione al Consorzio INFR.AV, tra le altre opere, la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali Area Comunità dell’Alta Irpinia, nucleo di Lioni, Nusco, S. Angelo dei Lombardi;

b) l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ha trasferito al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81 per la parte relativa alle attività produttive e relative infrastrutturazioni;

c) con legge n. 289 del 27 dicembre 2002, all’articolo 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attività produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di un Commissario ad acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 32 della legge n. 219/81 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, che provvede alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del Programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991;

d) con Decreto del 21 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 maggio 2003, il Ministro delle attività produttive ha provveduto alla nomina del predetto Commissario ad acta;

- e) con decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del Commissario *ad acta* ex art. 86 L. 289/02 (*d'ora in avanti* Commissario *ad acta*) è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della “strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con l’autostrada A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto dal Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la progressiva km 19+980 (1° lotto); e dal Consorzio INFRASUD per il tratto tra la progr. Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto);
- f) il Commissario *ad acta*, con contratto del 28/07/2010, denominato “Atto aggiuntivo Quadro” alla Convenzione del 14 settembre 1982, approvato con proprio Decreto n. 724 del 2 settembre 2010, affidava al Consorzio, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, l’esecuzione dei lavori della strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda” tra le progressive 6+500 e 19+980, come descritto nel progetto esecutivo approvato con il predetto decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del medesimo Commissario *ad acta*;
- g) con decreto del Commissario *ad acta* n. 1126 del 27 dicembre 2012 veniva approvato il progetto esecutivo dello stralcio Funzionale San Teodoro (Villamaina) Frigento, di cui al decreto commissariale n. 709 del 28.07.2010, compreso tra le progressive km 7+125 e km 12+140, rientrante nella tratta di competenza INFR.AV. , ricompresa tra le progressive km 6+500 (ex 6+050) e km 19+980 (ex 19+150), con Q.E. con importo complessivo di 70.000.000,00 (settanta milioni), di cui euro 62.840.018,68 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza e di oneri di concessione (1° stralcio 1°lotto);

- h) in data 23.01.2013 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il Commissario *ad acta* e il Consorzio INFR.AV., il contratto di affidamento di lavori relativo al 1° Lotto, 1° Stralcio (Funzionale) -di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del 28.07.2010- tra le progressive km 7+125 e km 11+937 (con l'impegno del Consorzio a realizzare anche i lavori non ancora oggetto di finanziamento tra le progr. km 11+937 e km 12+140, restando inteso che il corrispettivo per i predetti lavori sarebbe stato corrisposto in via prioritaria a valere sugli altri finanziamenti) (Contratto Registrato All'agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di S. Angelo dei Lombardi Al N. 158 Serie 3 dell'1/2/2013);
- i) con Atto Integrativo al contratto di affidamento di cui alla precedente lettera, stipulato in data 14/02/2013 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino-Ufficio di S. Angelo dei Lombardi il 21/02/2013 al n. 257 serie 3), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., assumendo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e indicando gli estremi del conto corrente bancario dedicato, nonché la persona delegata ad operare sullo stesso;
- j) con Atto Integrativo n. 2 al medesimo contratto di affidamento, stipulato in data 16/07/2015 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino-Ufficio di Ariano Irpino il 22/07/2015 al n. 558 serie 3E), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla disciplina di cui al Protocollo di Legalità, peraltro già operante alla data del 5/03/2015, sottoscritto tra la Prefettura di Avellino ed il Commissario *ad acta*;

- k) in data 16.09.2015 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il Commissario ad acta, e il Consorzio INFR.AV., il contratto di affidamento di lavori relativo al 1° Lotto, 2° Stralcio (Costruttivo) -di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del 28.07.2010- individuato tra le progr. km 11+937 e km 19+980 (rif. Contratto Registrato All'agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di Ariano Irpino al n. 688 serie 3 del 25.10.2015);
- l) con decreto del Commissario *ad acta* n. 1534 del 4/05/2016 si prendeva atto del Verbale di concordamento Nuovi Prezzi del 9/09/2015, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal consorzio, e della relativa Determina di approvazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 9/12/2015;
- m) con decreto del Commissario *ad acta* n. 1578 del 19/10/2016 si prendeva atto del Verbale concordamento Nuovi Prezzi relativi agli oneri della sicurezza, firmato in data 25.07.2016 dal Consorzio e dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP;
- n) con decreto del Commissario *ad acta* n.1619 del 7 febbraio 2017 veniva approvato il quadro economico di spesa del progetto esecutivo del 1° Lotto, 3° Stralcio relativo ai lavori compresi tra la progr. km 12+140 e km 19+980, nell'ambito del progetto della viabilità Lioni Grottaminarda di cui al citato decreto commissariale n. 709/2010, con importo complessivo di € 94.220.990,00 di cui € 83.633.033,59 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza e di oneri di concessione;
- o) in data 27.07.2017 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il Commissario ad acta, e il Consorzio INFR.AV. il contratto di affidamento di

lavori relativo al 1° Lotto, 3° Stralcio- di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del 28.07.2010- (Registrato All'agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale Di Avellino -Ufficio territoriale di Ariano Irpino al n. 911 serie 3 del 31.07.2017);

p) con decreto del Commissario ad acta n. 1959 del 12.10.2018, a seguito di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della corresponsione ai dipendenti dell'Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto di 1°Lotto 1°stralcio Funzionale, il cui importo totale restava invariato in € 70.000.000,00;

q) con decreto del Commissario ad acta n. 1960 del 12.10.2018, a seguito di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della corresponsione ai dipendenti dell'Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto di 1°Lotto 2° stralcio 1°Costruttivo, il cui importo totale restava invariato in € 60.000.000,00;

r) l'opera, comprensiva del 1° e del 2° Lotto risulta finanziata come segue:

- € 2.500.000,00 con D.D. n. 239/2007 della Giunta regionale della Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti);
- € 2.500.000,00 con D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici);
- € 220.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 62/2011;
- € 70.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 27/2012;
- € 65.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016;

s) il DL 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, all'articolo 4, ha previsto, tra l'altro, che:

- nell'ambito del completamento degli interventi di cui all'art. 86 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, “la Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) -Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento”;

ti) con D.G.R. della Regione n. 327 del 16/07/2019, tra l'altro, si è disposto:

- di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, nella parte relativa al subentro della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi in essere per il completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”;

- di individuare l'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” quale struttura responsabile dell'attuazione dell'intervento in parola, demandando alla medesima l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

u) con l'art. 18 della legge regionale n.16 del 7 agosto 2019 l'”Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” è denominato Ufficio Speciale “Grandi Opere”;

v) in data 14.11.2019, tra la Regione Campania nella persona del Dirigente Generale Responsabile dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” e il

Consorzio, nella persona del rappresentante legale, è stato sottoscritto un “Accordo ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.Lgs. 163/06)” relativo ai lavori della strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda” -1° LOTTO - tra le progressive 6+500 e 19+980 (Rep.379 del 25.11.2019), per porre fine ad una serie di controversie e contestazioni insorte nel corso dei lavori ed a seguito delle quali il Consorzio aveva iscritto riserve in contabilità ed aveva altresì avanzato richieste di proroga relativamente al termine di ultimazione dei lavori;

w) con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere n. 102 del 27/02/2020 è stata effettuata la presa d’atto del succitato Accordo ricognitivo e transattivo, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio in data 14.11.2019;

x) con nota prot. 434 del 28.04.2020 (rif. prot. reg.208886 del 29.04.20), successivamente esplicitata con nota prot. 1747 del 23.11.2020 (rif. prot. reg. n. 558081 del 24.11.20), tra l’altro, il Consorzio richiedeva alla Regione l’anticipazione prevista dell’art. 207 c. 2 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.;

y) con note prot. n. 575901 del 2.12.20 e prot. n. 584305 del 7.12.20, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” rappresentava al Concessionario la propria disponibilità alla adesione alla richiesta anticipazione, precisandone le condizioni e fornendo i primi chiarimenti relativi alle modalità di erogazione; precisava inoltre la subordinazione della procedura alla stipula di un apposito “Atto aggiuntivo” da sottoporre al parere preventivo della competente Avvocatura Regionale;

z) per i lavori in concessione in oggetto, il Commissario *ad acta*, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3 dicembre 2008 n. 211 e coerentemente alle previsioni di cui all’art. 33 D.Lgs. 12 Aprile

2006 n. 163, si è avvalso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e Molise, stipulando apposita Convenzione n. 6883 in data 17.09.2009 che, in particolare, attribuiva al Provveditorato le competenze di "Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

aa) il Dirigente Generale Responsabile dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" ed il Provveditore Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata hanno stipulato la nuova Convenzione Rep. 78 del 13.04.21 e relativo Atto aggiuntivo Rep. 112 del 29/04/2021, che, tra l'altro, ha previsto a far data del 21.04.21, la cessazione da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata delle competenze di "Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. n.163/2006 di cui alla citata precedente Convenzione Rep.6883 in data 17.09.2009, con il contestuale subentro della Regione Campania;

bb) con Decreto Dirigenziale n.328 del 20.05.21 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", tra l'altro, si è preso atto dell'atto di sottomissione (rif. nota prot. 821 del 10.05.21) sottoscritto dal Consorzio INFR.AV., per la "*Delegazione al pagamento*" dei compensi incentivanti di cui all' art. 92 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ai soggetti individuati dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata in esecuzione della Convenzione Rep.6883 del 17.09.2009 sottoscritta dal Commissario ad acta, nonché della convenzione Rep.78 del 13.04.21 e del relativo Atto Aggiuntivo Rep.112 del 29.04.21 tra la Regione Campania ed il medesimo Provveditorato;

cc) con Decreto Dirigenziale n.523 del 06.08.21 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", tra l'altro, veniva disposta la presa d'atto e l'approvazione del "Verbale di Concordamento Nuovi prezzi del 26.04.21" per il rimborso degli

oneri Covid -19 riferito al 1°, 2° e 3° Stralcio del 1°Lotto, e dei prezzi ivi contenuti, (acquisiti al prot. reg. 234896 del 30.04.21) redatti in contraddittorio dal Direttore dei lavori e dal rappresentante del Consorzio,

dd) con il medesimo Decreto Dirigenziale n.523 del 06.08.21, veniva altresì disposta la presa d'atto e l'approvazione del "Disciplinare per la regolazione della contabilizzazione e della liquidazione degli Oneri COVID -19" riferito al 1° Lotto, condiviso e sottoscritto dal RUP, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione., dal Direttore dei lavori e dal Responsabile delle attività di cui all'Addendum dell'Atto integrativo Rep.112/2021 alla Convenzione rep. 78/2021, nonché dal rappresentante del Consorzio;

ee) con Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere n. 528 del 06.08.2021, tra l'altro, è stata approvata la Perizia di variante relativa al 2°Stralcio dei Lavori del 1°Lotto, nonché il relativo nuovo quadro economico dello stralcio in oggetto, per un importo complessivo di € 61.320.000,00;

ff) con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021 è stato approvato il nuovo cronoprogramma dei lavori, per l'effetto del quale il nuovo termine contrattuale dei lavori per il 2° Stralcio in oggetto, determinato dalla concessione di n. 666 giorni (naturali e consecutivi) a partire dalla data di approvazione della relativa Perizia di variante, risulta fissato al 3.06.2023, autorizzando nel contempo l'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante, nelle more della stipula del relativo atto aggiuntivo;

gg) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, è stato altresì approvato il nuovo quadro tecnico economico del progetto generale dei lavori per il "Completamento delle attività relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta

campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda” costituito dal 1° Lotto e dal 2° Lotto, e che, in particolare, prevede per tutto il 1°Lotto un importo complessivo di euro 295.000.000,00, di cui 265.114.465,16 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza e di oneri concessori;

hh) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, sono state altresì razionalizzati i finanziamenti disponibili per il 1°Lotto, disponendo la copertura finanziaria dei quadri economici dei singoli stralci, così come modificati in seguito alle perizie di variante. In particolare, per il 2°Stralcio dei lavori del 1° Lotto, veniva prevista la seguente copertura finanziaria:

- € 61.320.000,00 dalla Delibera CIPE n° 62/2011;

ii) che con nota prot. n 0449239 del 10/09/2021 l'Ufficio Speciale Advocatura, nel riscontrare la richiesta di parere dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, avanzata con nota prot. 15338 del 19/03/2021 sullo schema tipologico dell'atto aggiuntivo da sottoscrivere col Consorzio, non rilevava criticità di natura giuridica;

jj) con Decreto Dirigenziale n. 802 del 10/12/2021 l'Ufficio Speciale Grandi Opere prendeva atto ed approvava il “Verbale di Concordamento Nuovi prezzi del 29.11.21” riferito al 3°Stralcio del 1°Lotto redatto in contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante del Concessionario del 1°Lotto Consorzio INFR.AV.;

kk) con Decreto Dirigenziale n. 816 del 21/12/2021 l'Ufficio Speciale Grandi Opere approvava lo schema del presente contratto;

ll) tutti i sopraelencati Decreti Dirigenziali dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” sono stati debitamente notificati al Concessionario INFR.AV.;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue.

ART. 1 - Valore delle Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata e comunque richiamata nel presente atto, nota alle parti e integralmente conosciuta dalle stesse. Tale documentazione è conservata presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, a eccezione della seguente documentazione:

- 1) Capitolato Speciale di Appalto relativo al 1° Lotto 2° Stralcio (allegato 1);
- 2) Cronoprogramma relativo al 1° Lotto 2° Stralcio (allegato 2).

ART. 2 - Consenso, oggetto e nuovo quadro economico

La Regione affida al Consorzio, che accetta, l'esecuzione dei lavori afferenti il 2° Stralcio del 1° Lotto come desumibili dagli elaborati grafici e dal computo metrico estimativo allegati al succitato contratto di affidamento del 16/09/2015, così come variati ed integrati a seguito della Perizia di variante approvata con Decreto Dirigenziale n. 528 del 6/08/2021, che si intendono richiamati sebbene non materialmente allegati.

Con l'art.3 del succitato contratto di affidamento "il Consorzio si impegna all'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dagli atti contrattuali" e tra questi,

specificatamente, alla lettera a) è indicato il “Capitolato Speciale” relativo allo stralcio in oggetto.

Non comportando la Perizia di Variante la necessità di concordamento di Nuovi Prezzi, le condizioni di esecuzione dei relativi lavori sono quelle contenute nell'atto aggiuntivo quadro sottoscritto in data 28/07/2010 e nel contratto di affidamento del 16/09/2015 così come integrate dal presente atto aggiuntivo, agli stessi prezzi unitari dei contratti originari.

Per effetto della perizia di variante l'importo del contratto di cui sopra subisce un aumento di € 1.558.162,19 (di cui € 1.388.791,59 per lavori, € 86.043,10 per oneri di sicurezza ed € 83.327,50 per oneri di concessione), che il Consorzio accetta senza eccezione alcuna, con un'incidenza percentuale in aumento rispetto all'importo contrattuale originario del 2,885%, che trovano copertura nell'importo accantonato per imprevisti del quadro economico originario.

Il Quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di € 61.320.000,00 così come rimodulato a seguito della perizia di variante, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse complessivamente stanziata per il 1° Lotto dei lavori ed in particolare nell'ambito della Delibera CIPE n° 62/2011;

Pertanto, il nuovo corrispettivo contrattuale spettante al Consorzio INFR.AV. per l'esecuzione dei lavori relativi al 1° Lotto 2° Stralcio compresi tra le progressive km 11+937 e km 19+980, in virtù del presente atto viene così rideterminato:

1. Importo netto lavori	€ 49.505.925,76
2. Oneri speciali di sicurezza	€ 3.090.191,86
3. <u>Oneri di Concessione (6% di 1.)</u>	<u>€ 2.970.355,55</u>

Totale lavori

€ 55.566.473,17

Il nuovo quadro economico dello stralcio in oggetto è il seguente:

2° STRALCIO	Q.E. di variante
Lavori Netto	€ 45.848.544,32
(di cui Lavori di compl. Viadotto Rampone già approvati con decr.1126 del 27.12.12 1°lotto 1°stralcio)	€ 3.657.381,44
Totale Lavori Netto	€ 49.505.925,76
Oneri Speciali di sicurezza	€ 3.090.191,86
Oneri di concessione (6,00%)	€ 2.970.355,55
TOTALE LAVORI	€ 55.566.473,17
Espropriazioni	€ 1.805.086,36
Oneri per eliminazione interferenze	€ 317.054,00
Imprevisti	€ 216.149,44
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	€ 928.314,68
Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs 163/2006	€ 115.000,00
Incentivo ex art.92 D.Lgs.163/2006	€ 1.051.922,35
Stima Oneri Covid (al 31-12-21)	€ 1.320.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.753.526,83
TOTALE QE	€ 61.320.000,00

I lavori verranno effettuati in parte “a corpo” e in parte “a misura”, nelle proporzioni e per le classi di opere come specificato nelle tabelle desunte dalla citata perizia di variante riportate all’art.1 ed all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto aggiornato esclusivamente in conformità ai contenuti del presente Atto Aggiuntivo ed allegato al presente Atto come parte integrante e sostanziale.

Il Consorzio si impegna all’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dagli atti contrattuali e specificatamente dai seguenti elaborati:

1. il capitolato speciale relativo al 2° Stralcio aggiornato a seguito della perizia di variante (allegato al presente atto);
2. gli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante dello stralcio esecutivo in oggetto del 1° Lotto di cui al presente atto, approvati con

il D.D. n. 528 del 06.08.2021 ed agli atti dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere";

3. il piano di sicurezza e di coordinamento agli atti dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere";

4. il cronoprogramma relativo al 2° Stralcio (allegato al presente atto).

In caso di discordanza non evidenziata o carenza tra le disposizioni contenute nei documenti che formano oggetto del presente affidamento, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- il presente atto;
- la convenzione base (14 settembre 1982) e il successivo atto aggiuntivo quadro del 28 luglio 2010 ed il relativo contratto attuativo del 16/09/2015.
- il capitolato speciale.

ART. 3 - Norme attuative per la redazione della contabilità lavori

I lavori e le attività del Consorzio saranno eseguiti secondo la ripartizione di cui alla nota consortile n. 1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale n.538018 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1977 del 02/12/21 assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021, nel rispetto e nei limiti delle relative SOA e fermo restando che ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione; i medesimi lavori e attività saranno contabilizzate a corpo, ad eccezione delle parti a misura, come previsto dal Capitolato Speciale, definito all'art. 2 dell'atto aggiuntivo quadro del 28/07/2010.

Il Consorzio si impegna a comunicare i lavori che eseguirà in regime di subappalto nel rispetto del regime normativo applicabile.

Ad integrazione della disciplina contenuta al penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 2 del contratto di affidamento del 23.01.2013 (1°Stralcio) ed al quartultimo e terzultimo capoverso dell'art. 2 del contratto di affidamento del 16.09.2015 (2°Stralcio) e dell'art.2 del contratto di affidamento del 27.07.2017 (3°Stralcio) ed a definitivo chiarimento delle norme attuative per la redazione della contabilità lavori, al fine di omogeneizzare tutta la contabilità e chiarire i termini di applicazione dei patti contrattuali, si esplicita quanto segue, come tra l'altro riportato nell' "Accordo ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.Lgs 163/06)" sottoscritto tra le parti in data 14.11.2019:

a. Possibilità di compensazione dei lavori a misura nel limite delle somme contrattualizzate.

Le eventuali quantità a misura eseguite ed accertate potranno trovare riconoscimento:

1. in corso di esecuzione nei limiti di quelle stimate in riferimento alla totalità dei lavori affidati al Consorzio con il singolo contratto, anche mediante compensazione tra voci di prezzo previste e realizzate in eccedenza con voci di prezzo previste ed eseguite in quantità minore o non più eseguite. Queste eventuali compensazioni dovranno avvenire di norma ogni 3 (tre) stati di avanzamento lavori, escluse le quantità che fossero ancora contabilizzate sul libretto delle misure in partita provvisoria prive di elaborati contabili di supporto;
2. al termine dei lavori del singolo contratto, nel caso in cui anche a valle delle compensazioni del punto 1 che precede risultino ancora

quantità a misura eseguite ed accertate in eccedenza rispetto alla totalità dei lavori affidati al Consorzio con lo specifico contratto, queste potranno trovare riconoscimento in sede di stato finale anche mediante compensazione con voci di prezzo previste ed eseguite in quantità minore o non più eseguite nell'ambito degli altri contratti sottoscritti o che saranno oggetto di contrattualizzazione con riferimento al 1° lotto dei lavori, in ogni caso nell'ambito e nei limiti dei finanziamenti resi disponibili per il medesimo 1° lotto.

b. Possibilità di riconoscimento di lavori a misura eccedenti le somme contrattualizzate

Gli eventuali lavori a misura realizzati, ai fini di ulteriore garanzia in termini di sicurezza, durevolezza delle opere, esigenze specifiche ecc., in ossequio di autorizzazioni, benessere, n. o., concessioni di Enti ed Amministrazioni aventi causa al loro rilascio, ferma restando l'esclusione di ogni difetto o lacuna progettuale, potranno trovare riconoscimento contabile, anche in corso d'opera, previa positiva valutazione ed autorizzazione del D.L., nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 134 Dpr 554/1999, attingendo dal capitolo Imprevisti del Quadro di Spesa, e/o da eventuali economie sui lavori, ovvero, nel caso del comma 3 del richiamato art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dalle altre voci del medesimo Quadro di Spesa, fermo restando quanto previsto al successivo punto c.

c. Interventi in variante derivanti da imprevisti.

Gli interventi in variante derivanti da imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rinvenimenti archeologici, sorpresa geologica e/o danni di causa di forza maggiore di cui al terzultimo capoverso dell'art. 2 del contratto

del 16/09/2015, saranno riconosciuti secondo la procedura di cui all'art.132 del D.Lgs. 163/2006 ed all' art. 134 Dpr 554/1999.

Il Consorzio si impegna altresì a fornire i dati necessari nonché il supporto operativo alla Regione per le attività di monitoraggio dei lavori nei confronti dell'ANAC.

ART. 4 - Termini dei pagamenti SAL e SAE

Le Parti convengono che i lavori saranno contabilizzati con emissione di Stato avanzamento a cadenza mensile e ciò a parziale modifica dell'art. 16 dell'Atto Aggiuntivo Quadro del 28 luglio 2010.

Parimenti, le Parti convengono che gli Stati di Avanzamento Espropri saranno emessi a cadenza bimestrale a parziale modifica dell'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Generale.

Le Parti convengono altresì che tutte le somme maturate a qualsiasi titolo dal Consorzio nei confronti della Regione Campania saranno liquidate da quest'ultima entro il termine di 60 giorni dalla data di riferimento di ciascun SAL e/o SAE. In ogni caso il Consorzio non potrà vantare alcun interesse per pagamenti effettuati dalla Regione entro i termini di legge.

Resta inteso tra le parti che i pagamenti previsti nel presente atto saranno effettuati nelle indicate tempistiche compatibilmente con le ordinarie procedure regionali di chiusura degli anni finanziari e avvio dei successivi, con la conseguenza che, a fronte di eventuali differimenti dovuti a tale specifica circostanza, il Consorzio non potrà avanzare pretese o riserve di sorta.

ART. 5 - Anticipazioni

La Regione conferma la propria volontà di accordare al Consorzio delle anticipazioni economiche dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 207 c.2 del D.L.34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020 e smi.

L'entità delle anticipazioni, così come la modalità con cui avverranno le relative restituzioni, sono correlate all'effettivo e comprovato avanzamento dei lavori, attuale e futuro, come di seguito meglio descritto.

L'importo contrattuale di riferimento, rispetto al quale calcolare in quota percentuale l'anticipazione da corrispondere, è pari al 100% del nuovo importo contrattuale dello stralcio in oggetto, al netto degli oneri concessori.

Per lo stralcio in oggetto, le modalità di erogazione e di recupero dell'anticipazione sono le seguenti, fermo restando quanto appresso riportato all'art. 6:

Erogazione dell'anticipazione:

- Prima anticipazione **pari al 5%** dell'importo contrattuale al netto degli oneri concessori, come sopra definito, entro 15gg dalla stipula del presente atto aggiuntivo;
- Seconda anticipazione pari ad un **ulteriore 5%** dell'importo contrattuale al netto degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 6 mesi dall'erogazione della prima anticipazione; in ogni caso, l'erogazione della seconda tranche dell'anticipazione potrà avvenire anche prima dei sei mesi previsti, nel caso in cui il Consorzio raggiunga la produzione di cantiere prevista a quella data dal nuovo Cronoprogramma approvato.

Recupero dell'anticipazione:

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente operando delle trattenute sui Certificati di pagamento in occasione di ogni SAL, in maniera proporzionale all'avanzamento dei lavori e dovrà estinguersi completamente al raggiungimento del 99% dell'avanzamento lavori, allorquando dovrà essere restituita tutta l'anticipazione concessa.

Ad integrazione ed a parziale modifica di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) allegato al contratto principale, la rata di Saldo di cui all'art.14 del C.S.A., viene stabilita nel 0,5% dell'importo contrattuale comprensivo degli oneri concessori, fermo restando le modalità ed i tempi di pagamento della stessa riportati nell'art.14 del medesimo C.S.A., che regola altresì lo svincolo della trattenuta di garanzia dello 0,5% per assicurazione operai.

Pertanto, il Consorzio prende atto ed accetta che l'importo dei lavori che potrà essere corrisposto in acconto, secondo le modalità previste dall'art.12 del C.S.A., non potrà eccedere il 99% dell'importo contrattuale, indipendentemente dall'effettivo importo dei lavori eseguiti, senza avere per tale motivazione nulla a pretendere.

ART. 6 Condizioni per l'erogazione delle anticipazioni

L'erogazione da parte della Regione della prima rata dell'anticipazione sarà subordinata:

- alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico del 19 gennaio 2018, n. 31. La garanzia complessiva può risultare anche da più cauzioni o fideiussioni prestate dalle singole imprese consorziate.

- alla cancellazione e definitiva rinuncia di eventuali riserve iscritte e/o pendenti sul Registro di Contabilità e/o di altre controversie, anche stragiudiziali, in corso o in fase introduttiva.

L'erogazione da parte del Concedente delle rate dell'anticipazione successive alla prima resta altresì subordinata, oltre al permanere delle condizioni di cui al precedente capoverso, (salva diversa valutazione e determinazione del Concedente sul caso specifico in caso di eventuali riserve):

- all'effettivo rispetto del nuovo cronoprogramma dei lavori che dovrà essere attestato propedeuticamente dal Direttore dei lavori con apposita relazione. In caso di eventuali ritardi non ascrivibili alla responsabilità del Concessionario, ciò dovrà chiaramente emergere dalla suddetta relazione del Direttore dei Lavori;

In ogni caso, l'erogazione delle successive tranche dell'anticipazione potrà avvenire anche prima dei termini previsti di cui all'art.5, nel caso in cui il Concessionario raggiunga la produzione di cantiere prevista a quelle date dal nuovo Cronoprogramma approvato.

- alla trasmissione delle autocertificazioni rese ai sensi dell'artt.46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i, da parte del Concessionario e delle proprie imprese esecutrici della mancanza di spettanze contrattuali non onorate, con fornitori e sub-contraenti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori.

In mancanza di una soltanto delle quattro suddette condizioni, la Regione avrà facoltà di sospendere immediatamente ogni erogazione, e nel caso di

grave inadempimento richiedere l'immediata restituzione dell'anticipazione concessa e/o incamerare la polizza fidejussoria come previsto per legge.

Resta inteso tra le parti che le erogazioni delle anticipazioni di cui al presente articolo sono da intendersi nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento oggetto del presente atto a disposizione della Regione.

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, resta altresì inteso tra le parti che, qualora l'erogazione delle anticipazioni dovesse avvenire oltre i termini indicativi previsti nel presente articolo, tale evenienza non comporterà la maturazione di interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per la Regione.

ART.7 - Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori

Per effetto della sottoscrizione del presente atto aggiuntivo e del nuovo cronoprogramma dei lavori, approvato in uno alla perizia di variante, il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di affidamento per lo stralcio in oggetto viene fissato al 3/06/2023.

ART. 8 - Garanzia Definitiva

La Regione dà atto che il Consorzio ha presentato cauzione definitiva, ex art. 113 c. 2 del D. Lgs163/2006, per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente Atto aggiuntivo, mediante le seguenti polizze, prestate, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 dell'Atto aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, dalle seguenti consorziate esecutrici:

1. per la Consorziata *Società Italiana per le Condotte d'Acqua S.p.A.*, mediante polizza fidejussoria n. 2799676681 del 16/09/2015 della Compagnia di

Assicurazione SACE SIMEST e relativa ultima appendice n.3 del 28/09/2021;

2. per la Consorzata *ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A* mediante polizza fidejussoria n. 2799676679 del 16/09/2015 della Compagnia di Assicurazione SACE SIMEST e relativa ultima appendice n.8 del 19/10/2021;
3. per la Consorzata *Marino Costruzioni srl* mediante polizza fidejussoria n. KL007746/DE del 5/10/2021 dalla Compagnia di Assicurazione KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD;
4. per la Consorzata *SAF 3 s.r.l.* mediante polizza fideiussoria n.2799676681 del 16/09/2015 della Compagnia di Assicurazione SACE SIMEST e relativa ultima appendice n.3 del 30/09/2021;

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del Consorzio, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del Consorzio procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione.

La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Consorzio per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque

per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di autorizzazione da parte della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Consorzio, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico del Consorzio.

ART. 9 - Clausola di manleva

Il Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Ufficio Grandi Opere attesta che, a copertura di eventuali danni, il Consorzio, attraverso le consorziate esecutrici, come previsto all'art. 6 dell'Atto aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, ha stipulato apposita polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 per *Danni di esecuzione*, che copre i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori, e per Responsabilità Civile verso terzi.

ART. 10 - Obblighi sociali

Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Consorzio si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

ART. 11. - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.

Salvo le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni e di risoluzione di cui all'art. 1453 del C.C., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

1. Per reati accertati;
2. Per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi dell'inadempimento. In tal caso la Regione, previa necessaria comunicazione indirizzata alla controparte, dichiarerà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ART. 12 - Tutela dei Dati Personali

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione per quanto attiene alle attività di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 - G.D.P.R.).

Il Consorzio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

ART. 13 - Obblighi Nascenti dal Protocollo di Legalità

Il Consorzio conferma l'impegno, già prestato all'art. 7 del contratto di affidamento del 16/09/2015 relativo allo stralcio in oggetto a conformarsi alla disciplina di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Commissario ad Acta con il Prefetto di Avellino ed il Provveditore OO. PP. Campania e Molise in data 5.03.2015.

ART. 14 - Tracciabilità Finanziaria

Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Avellino – della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ufficio Speciale Grandi Opere attesta che il Consorzio ha comunicato gli elementi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e delle persone delegate ad operare sul medesimo, nonché del conto corrente su cui pagare i corrispettivi dovuti.

Il Consorzio si obbliga, altresì a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche degli estremi dei suddetti conti e dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 15 - Codice del Comportamento

Il Consorzio si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 – Foro Competente

Le parti convengono che precedentemente all'instaurazione di ogni eventuale giudizio si procederà nel tentativo di accordo bonario di cui all'art. 240 D.Lgs. 163/06.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 D.Lgs. 163/06 s.m.i., saranno devolute al giudice ordinario.

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.

Le parti confermano l'esclusione della competenza arbitrale.

Resta salvo il disposto di cui all'art. 239 D.Lgs. 163/06.

ART. 17 - Responsabile del Trattamento dei Dati Personali

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione al Consorzio della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e le categorie di interessi, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

ART. 18 - Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del Consorzio e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per il Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto aggiuntivo le parti convengono di rinviare preliminarmente alla disciplina di cui all'Atto aggiuntivo quadro, alla Convenzione e relativi atti aggiuntivi ed in particolare in quanto applicabile, al D.Lgs. 76 del 30.3.1990 nonché alla disciplina in materia di LL.PP. di cui al D.Lgs. n.163/2006 ed al regolamento sui lavori pubblici

ART. 20 - Comunicazioni tra le Parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Consorzio intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: **progettazione@pec.regione.campania.it**

2) Consorzio: **consorzioinfrav@legalmail.it**

ART. 21 - Spese Contrattuali ed Oneri Diversi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 del T.U. della Legge per gli interventi nelle aree del cratere dell'Irpinia approvato con D.Lgs. n. 76 del 30.3.1990, il presente atto è esente da imposta di registro e tasse.

Gli importi erogati in esecuzione del presente atto aggiuntivo non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 74 comma 2 del medesimo Testo Unico.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in forma pubblico amministrativa conformemente alla normativa vigente.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentasei pagine, di cui trentacinque per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da: IANDOLI GIUSEPPE
Luogo: Napoli
Data: 22/12/2021 12:46:32

Documento firmato da: SERGIO NEGRO
22.12.2021 12:24:03 CET



Documento firmato da:
VINCENZO FRAGOMENI
22.12.2021 12:09:50 UTC